

weekend
 totaal
 ochtend/avond
 totaal

ME	MN	CS	JB	BV	LH	RT	FB	RV	ME	MN	CS	JB	BV	LH	RT	FB	RV
2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	3	1	1	2
3	3	2	3	2	4	2	2	3									
6	4	5	7	5	3	5	4	3	3	5	5	2	5	5	5	6	6
9	9	10	9	10	8	10	10	9									
12	12	12	12	12	12	12	12	12									

Coördinator ochtend (06:00 - 14:30)

Coördinator avond (14:30 - 23:00)

Weeknr.	Dag	Datum	Ochtend	Avond	ME	MN	CS	JB	BV	LH	RT	FB	RV	ME	MN	CS	JB	BV	LH	RT	FB	RV	
	24 maandag	12-jun	ME	MN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	24 dinsdag	13-jun	CS	FB	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	24 woensdag	14-jun	BV	FB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	24 donderdag	15-jun	LH	ME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	24 vrijdag	16-jun	RT	BV	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	24 zaterdag	17-jun	CS	MN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	24 zondag	18-jun	RV	LH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	25 maandag	19-jun	ME	RT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	25 dinsdag	20-jun	MN	CS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	25 woensdag	21-jun	FB	RV	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	25 donderdag	22-jun	JB	CS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	25 vrijdag	23-jun	BV	RT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	25 zaterdag	24-jun	ME	FB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	25 zondag	25-jun	CS	JB	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	26 maandag	26-jun	RT	BV	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	26 dinsdag	27-jun	CS	ME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	26 woensdag	28-jun	RV	LH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	26 donderdag	29-jun	FB	RT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	26 vrijdag	30-jun	JB	CS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	26 zaterdag	1-jul	BV	RV	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	26 zondag	2-jul	JB	LH	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	27 maandag	3-jul	BV	MN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	27 dinsdag	4-jul	JB	FB	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2

27 woensdag	5-jul	ME	JB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27 donderdag	6-jul	RT	BV	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27 vrijdag	7-jul	MN	RV	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27 zaterdag	8-jul	JB	LH	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
27 zondag	9-jul	ME	RT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
28 maandag	10-jul	JB	CS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
28 dinsdag	11-jul	FB	RV	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
28 woensdag	12-jul	JB	BV	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
28 donderdag	13-jul	LH	MN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
28 vrijdag	14-jul	RT	FB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
28 zaterdag	15-jul	LH	RV	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
28 zondag	16-jul	RT	BV	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
29 maandag	17-jul	CS	FB	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
29 dinsdag	18-jul	RV	LH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
29 woensdag	19-jul	ME	RT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
29 donderdag	20-jul	MN	CS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
29 vrijdag	21-jul	BV	RV	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29 zaterdag	22-jul	MN	ME	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
29 zondag	23-jul	FB	MN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2

Start	Eind	Doel	Locaties/opmerkingen
6:00	6:30	Check sluiting slagbomen	
6:30	7:00	Check Pocket Park	
7:00		Update aan PT WhatsApp-groep	- Slagbomen functioneren - Staat Pocket Park
			Bespreek: - Wat moet in update aan wethouder - Incidenten (bijv. ongelukken, demonstraties, ongeregelheden) - Knelpunten (wat, waar, intensiteit, voorzien of niet)
14:00	15:00	Overdracht aan avondcoördinator	- Andere zaken die relevant lijken
17:00	18:00		
18:00	19:00	Schrijf update aan wethouder	
22:30	23:00	Check Pocket Park	
22:30	23:00	Check opening slagbomen	
23:00		Update aan PT WhatsApp-groep	- Slagbomen functioneren - Staat Pocket Park

Weeknr.	Pilotweeknr.	Dag	Datum	Start	Eind	Doel	Wie	Trekker	Locaties/opmerkingen
24	1	maandag	12-jun	6:00		Start opbouw	Aannemer	Heijmans	
24	1	maandag	12-jun	6:00	6:30	Check sluiting slagbomen	THOR, PT	PT	Alle kniplocaties, door verkeersregelaar
24	1	maandag	12-jun	9:00	10:00	Check voortgang opbouw	PT, aannemer	PT	
24	1	maandag	12-jun	15:00	16:00	Check voortgang opbouw	PT, aannemer	PT	
24	1	maandag	12-jun	17:00	18:00	Veiligheid en bebording	VM, politie, PT	PT	Bepalen n.a.v. gegevens dashboard en eigen schouw VM
24	1	maandag	12-jun	18:00	19:00	Check voortgang opbouw	PT, aannemer	PT	
24	1	maandag	12-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
24	1	dinsdag	13-jun	8:00	9:00	Veiligheid en bebording	VM, politie, PT	PT	Bepalen n.a.v. gegevens dashboard en eigen schouw VM
24	1	dinsdag	13-jun	10:00	12:00	Check of alles goed staat	PT, aannemer	PT	
24	1	dinsdag	13-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
24	1	woensdag	14-jun	10:00	11:00	Doorstroming GVB	VM, GVB, PT	VM	
24	1	woensdag	14-jun	12:00	13:00	Pocket Park opbouw gereed	PT, aannemer	PT	
24	1	woensdag	14-jun	13:00	15:00	Ronde met aannemer	PT, aannemer	PT	Bepalen o.b.v. ronde "veiligheid en bebording"
24	1	woensdag	14-jun	16:00	17:00	Doorstroming VRI's	VM, VRI, PT	PT	
24	1	woensdag	14-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
24	1	donderdag	15-jun	9:30	10:30	Opening Pocket Park	PT, bestuurder,	PT	Pocket Park
24	1	donderdag	15-jun	16:00	17:00	WWU schouwen	WWU, PT	PT	
24	1	donderdag	15-jun	17:00	18:00	Veiligheid en bebording	VM, politie, PT	VM	
24	1	donderdag	15-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
24	1	vrijdag	16-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
24	1	zaterdag	17-jun	12:00	13:00	Controle weekendsituatie	VM	VM	
24	1	zondag	18-jun						
25	2	maandag	19-jun	10:00	11:00	WWU meeting over bevindingen	WWU (Centrum en Oost), PT	PT	
25	2	maandag	19-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
25	2	dinsdag	20-jun	8:00	9:00	Veiligheid en bebording	VM, politie, PT	VM	Bepalen n.a.v. gegevens dashboard en eigen schouw VM
25	2	dinsdag	20-jun	8:00	9:00	WWU schouwen	WWU, PT	PT	Verkeerscentrale of fietsend; Locaties bepalen o.b.v. "WWU meeting over bevindingen"
25	2	dinsdag	20-jun	13:00	14:00	Evaluatie weekend en evt. verdere coördinatie	Bijenkorf, PT, project Stadshartfile(?)	PT	
25	2	woensdag	21-jun	13:00	15:00	Ronde met aannemer	PT, aannemer	PT	Bepalen o.b.v. ronde "veiligheid en bebording"
25	2	woensdag	21-jun	16:00	17:00	Doorstroming VRI's	VM, VRI, PT	PT	
25	2	woensdag	21-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
25	2	donderdag	22-jun	16:00	17:00	WWU schouwen	WWU, PT	PT	Verkeerscentrale of fietsend; Locaties bepalen o.b.v. "WWU meeting over bevindingen"
25	2	donderdag	22-jun	17:00	18:00	Veiligheid en bebording	VM, politie, PT	VM	Bepalen n.a.v. gegevens dashboard en eigen schouw VM
25	2	vrijdag	23-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
25	2	zaterdag	24-jun	12:00	13:00	Controle weekendsituatie	VM	VM	
25	2	zondag	25-jun						
26	3	maandag	26-jun	10:00	11:00	Schouw met stakeholders	Gebiedsmakelaars	PT	
26	3	maandag	26-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
26	3	maandag	26-jun	13:00	14:00	WWU meeting over bevindingen	WWU (Centrum en Oost), PT	PT	Noodzaak bepalen a.d.h.v. "WWU schouwen"
26	3	dinsdag	27-jun	8:00	9:00	Veiligheid en bebording	VM, politie, PT	VM	Bepalen n.a.v. gegevens dashboard en eigen schouw VM
26	3	dinsdag	27-jun	13:00	14:00	Evaluatie weekend en evt. verdere coördinatie	Bijenkorf, PT, project Stadshartfile(?)	PT	
26	3	dinsdag	27-jun	8:00	9:00	WWU schouwen	WWU, PT	PT	Verkeerscentrale of fietsend; Bepalen o.b.v. "WWU meeting over bevindingen"
26	3	dinsdag	27-jun	13:00	14:00	Evaluatie weekend en evt. verdere coördinatie	Bijenkorf, PT	PT	
26	3	woensdag	28-jun	10:00	11:00	Schouw met stakeholders	n.t.b.	PT	
26	3	woensdag	28-jun	13:00	15:00	Ronde met aannemer	PT, aannemer	PT	Bepalen o.b.v. ronde "veiligheid en bebording"
26	3	woensdag	28-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
26	3	donderdag	29-jun	16:00	17:00	WWU schouwen	WWU, PT	PT	Verkeerscentrale of fietsend; Bepalen o.b.v. "WWU meeting over bevindingen"
26	3	donderdag	29-jun	17:00	18:00	Veiligheid en bebording	VM, politie, PT	VM	Bepalen n.a.v. gegevens dashboard en eigen schouw VM
26	3	vrijdag	30-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
26	3	zaterdag	1-jul						
26	3	zondag	2-jul						
27	4	maandag	3-jul	10:00	11:00	Schouw met stakeholders	CBA	PT	
27	4	maandag	3-jul	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
27	4	maandag	3-jul	13:00	14:00	WWU meeting over bevindingen	WWU (Centrum en Oost), PT	PT	
27	4	dinsdag	4-jul	17:00	18:00	Veiligheid en bebording	VM, politie, PT	VM	Bepalen n.a.v. gegevens dashboard en eigen schouw VM
27	4	dinsdag	4-jul	8:00	9:00	WWU schouwen	WWU, PT	PT	Verkeerscentrale of fietsend; Bepalen o.b.v. "WWU meeting over bevindingen"
27	4	woensdag	5-jul	13:00	15:00	Ronde met aannemer	PT, aannemer	PT	Bepalen o.b.v. ronde "veiligheid en bebording"
27	4	woensdag	5-jul	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
27	4	donderdag	6-jul	17:00	18:00	Veiligheid en bebording	VM, politie, PT	VM	Bepalen n.a.v. gegevens dashboard en eigen schouw VM
27	4	vrijdag	7-jul	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
27	4	zaterdag	8-jul						

Afsluiting Kadijksplein

	27	4 zondag	9-jul						
Meetperiode	28	5 maandag	10-jul	10:00	11:00	Schouw met stakeholders	Bewoners	PT	
	28	5 maandag	10-jul	13:00	14:00	WWU meeting over bevindingen	WWU (Centrum en Oost), PT	PT	
	28	5 dinsdag	11-jul						
	28	5 woensdag	12-jul	10:00	11:00	Schouw met stakeholders	Stadsdeelcommissie (+ meer?)	PT	
	28	5 woensdag	12-jul	13:00	14:00	Schouw met wethouder	Wethouder, PT	PT	Voorlopig
	28	5 donderdag	13-jul						
	28	5 vrijdag	14-jul	10:00	11:00	Terugkoppeling schouw	PT	PT	N.a.v. "schouw met stakeholders" met bewoners
	28	5 zaterdag	15-jul						
	28	5 zondag	16-jul						
	29	6 maandag	17-jul	10:00	11:00	Schouw met stakeholders	AMS City	PT	
	29	6 woensdag	19-jul	10:00	11:00	Schouw met stakeholders	?	PT	
	29	6 donderdag	20-jul						
	29	6 vrijdag	21-jul						
	29	6 zaterdag	22-jul			Afsluitingsmoment(?)			Pocket Park
	29	6 zaterdag	22-jul			Uitgifte planten + evaluatie met buurt(?)			Pocket Park
29	6 zondag	23-jul	23:00		Opruimwerkzaamheden aannemer				

Activiteit	Beschrijving	Actiehouder
Start opbouw Check voortgang opbouw		
Veiligheid en bebording	<p>Schouw borden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) staan de borden (nog) volgens bebordingsplan, 2) zijn er onveilige/ongewenste situaties ontstaan, 3) is dit met bebording op te lossen en hoe anders <p>In gesprek met (coördinator) verkeersregelaars over situatie op straat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zijn er situaties die bij alle knips vaker voorkomen en wat is hieraan te doen 2) zijn er situaties die bij specifieke knips vaker voorkomen en wat is hieraan te doen 3) zijn er vragen die steeds terug komen 	<p>In kaart brengen knelpunten: VM/politie Beoordeling bebording: PT/VM(?) Alternatieve bebording uitwerken: VM Uitvoering: PT Rest: in overleg</p>
Feedback verkeersregelaars Check of alles goed staat		PT PT
Doorstroming GVB Pocket Park opbouw gereed Ronde met aannemer	<ol style="list-style-type: none"> 1) Welke routes zijn er veranderingen in reistijd (positief en negatief) en waar ligt dit aan 2) Is dit binnen de vooraf gestelde marges 3) Is er een actie nodig om de situatie te verbeteren 	GVB, PT evt.
Doorstroming VRI's Opening Pocket Park	<p>Schouw met VRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) welke kruispunten zijn knelpunten, 2) welke optimalisaties zijn mogelijk, 3) welke kruispunten liggen kansen 	PT, VRI
WWU inspectie Controle weekendsituatie WWU meeting (digitaal?) over bevindingen Evaluatie weekend en evt. verdere coördinatie Schouw met stakeholders Schouw met wethouder Terugkoppeling schouw Afsluitingsmoment? Uitgifte planten + evaluatie met buurt Opruimwerkzaamheden aannemer	<p>Schouw met breed opgezet team (WWU):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) waar zijn onveilige situaties en hoe zijn deze op te lossen 2) waar zijn knelpunten en hoe zijn deze op te lossen 3) zijn er plekken waar winst behaald kan worden en hoe dit te doen <p>Spreken met Bijenkorf (en project Stadshartfile?) over weekendsituatie en evt. aanpassingen/kansen</p> <p>Aan aanwezigen schouw</p>	<p>In overleg</p> <p>PT PT PT PT PT</p>

Escalatieladder

Laag	Wie	Naam	Telefoon
0	Projectteam	5.1,2,e	06 ...
1	Politie		06 ...
1	Ambulance		06 ...
1	Brandweer		06 ...
1	GVB		06 ...
1	RWS		06 ...
2	Opdrachtgever	5.1,2,e	06 ...
2	Meldkamer THOR		06 ...
2	Verkeersmanagement		06 ...
2	Meldkamer politie		06 ...
3	Bestuurder		06 ...
3	Korpschef politie		06 ...
3	Commissaris politie		06 ...
	Bestuursadviseur(?)		06 ...
	BIZ / Pocket Park	5.1,2,e (?)	06 ...
	Schade aan slagboom	5.1,2,e	5.1,2,e 7:30 - 16:00 5.1,2,e 16:00 - 7:30

CONCEPT

nog aan te vullen

Weeknr.	Pilotweeknr.	Dag	Datum	Start	Eind	Doel	Wie	Trekker	Opmerkingen
23	0	vrijdag	9-jun			Inrichten Hoogte Kadijk	Aannemer	Heijmans	Gehele inrichting plaatsen; slagbomen open laten
23	0	vrijdag	9-jun			Inrichten Anne Frankstraat	Aannemer	Heijmans	Gehele inrichting plaatsen; slagbomen open laten
						Inrichten Kattenburgergracht	Aannemer	Heijmans	
24	1	maandag	12-jun	9:00		Inrichten Weesperstraat	Aannemer	Heijmans	
				9:00		Aanpassing Rhijnspoorplein	Aannemer	Heijmans	
24	1	maandag	12-jun	6:00	6:30	Inschakelen VRI Rhijnspoorplein	Vialis	VRI	Omzetten regeling
						Aanpassing VRI Rhijnspoorplein	Vialis + BAM(?)	VRI	Laden regeling + kap plaatsen; draait nog als "normaal"
24	1	maandag	12-jun	6:00		Start opbouw	Aannemer	Heijmans	
24	1	maandag	12-jun						
24	1	maandag	12-jun			Plaatsing slagbomen			
24	1	maandag	12-jun	6:00		Check sluiting slagbomen	THOR, PT	PT	Alle kniplocaties
24	1	maandag	12-jun	9:00		Check voortgang opbouw	PT, aannemer	PT	
24	1	maandag	12-jun	16:00		Check voortgang opbouw	PT, aannemer	PT	
24	1	maandag	12-jun	17:00	18:00	Veiligheid en bebording	VM, politie, PT	PT	Bepalen n.a.v. gegevens dashboard en eigen schouw VM
24	1	maandag	12-jun	18:00	19:00	Check voortgang opbouw	PT, aannemer	PT	
24	1	maandag	12-jun	19:00	20:00	Feedback verkeersregelaars	PT, verkeersregelaars, aannemer	PT	
24	1	maandag	12-jun	23:00		Check opening slagbomen	THOR, PT	PT	Alle kniplocaties

CONCEPT

nog aan te vullen

Weeknr.	Pilotweeknr.	Dag	Datum	Start	Eind	Doel	Wie	Trekker	Opmerkingen
29	6	zaterdag	22-jul			<i>Afsluitingsmoment?</i>			<i>Pocket Park</i>
29	6	zaterdag	22-jul			<i>Uitgifte planten + evaluatie met buurt</i>			<i>Pocket Park</i>
29	6	zondag	23-jul	23:00		Opening slagbomen			
29	6	zondag	23-jul			Opruimen Weesperstraat			
29	6	zondag	23-jul			Opruimen Kattenburgergracht			
29	6	zondag	23-jul			Opruimen Hoogte Kadijk			
29	6	zondag	23-jul			Opruimen Anne Frankstraat			
29	6	zondag	23-jul			Opruimen Rhijnspoorplein			
29	6	zondag	23-jul	23:00					
29	6	zondag	23-jul	23:00					