

Sixhaven Conceptplanning obv overleg 1.5.2023

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Timeline (apr '23 to jan '25)																							
							apr '23	mei '23	jun '23	jul '23	aug '23	sep '23	okt '23	nov '23	dec '23	jan '24	feb '24	mrt '24	apr '24	mei '24	jun '24	jul '24	aug '24	sep '24	okt '24	nov '24	dec '24	jan '25		
1	Sixhaven planning detail						[Task bar]																							
2							[Task bar]																							
3	Stipo placemaking	240 dagen	4-4-2023	4-3-2024			[Task bar]																							
4	Startbijeenkomst	0 dagen	15-5-2023	15-5-2023		12;8	[Milestone 15-5]																							
5	kleinschalige gratis activiteiten	240 dagen	4-4-2023	4-3-2024			[Task bar]																							
6							[Task bar]																							
7	Raming	14 dagen	15-5-2023	1-6-2023			[Task bar]																							
8	Raming aanpassen	14 dagen	15-5-2023	1-6-2023	4	20	[Task bar]																							
9							[Task bar]																							
10	Ontwerp	109 dagen	2-5-2023	2-10-2023			[Task bar]																							
11	VO	5 dagen	2-5-2023	8-5-2023			[Task bar]																							
12	Ontwerp aanpassen	14 dagen	15-5-2023	1-6-2023	4	20;13	[Task bar]																							
13	VO vaststellen	10 dagen	2-6-2023	15-6-2023	12	14	[Task bar]																							
14	VO vastgesteld	0 dagen	15-6-2023	15-6-2023	13	21	[Milestone 15-6]																							
15	Definitief VO	0 dagen	3-7-2023	3-7-2023	21	23	[Milestone 3-7]																							
16	Do uitwerken	20 dagen	4-9-2023	29-9-2023	23	17	[Task bar]																							
17	Definitief DO	0 dagen	2-10-2023	2-10-2023	16	31	[Milestone 2-10]																							
18							[Task bar]																							
19	Toetsen	66 dagen	2-6-2023	1-9-2023			[Task bar]																							
20	Toetsteam + BAP	10 dagen	2-6-2023	15-6-2023	8;12	21	[Task bar]																							
21	Naar OG	12 dagen	16-6-2023	3-7-2023	20;14	15	[Task bar]																							
22							[Task bar]																							
23	DB + Portefeuillehouder + SD commissie (en vakantierecess)	44 dagen	4-7-2023	1-9-2023	15	16	[Task bar]																							
24							[Task bar]																							
25	Bestek	50 dagen	24-7-2023	29-9-2023			[Task bar]																							
26	Uitvragen bestek uitvoering	2 wkn	24-7-2023	4-8-2023		27	[Task bar]																							
27	Uitvoeren bestek uitvoering	6 wkn	7-8-2023	15-9-2023	26	28	[Task bar]																							
28	Toetsen bestek uitvoering	2 wkn	18-9-2023	29-9-2023	27	31	[Task bar]																							
29							[Task bar]																							
30	Aanbesteden	320 dagen	2-10-2023	23-12-2024			[Task bar]																							
31	Aanbesteden (ntb door 5.1, 2, e	120 dagen	2-10-2023	15-3-2024	28;17	34	[Task bar]																							
32							[Task bar]																							
33	Uitvoering	200 dagen	18-3-2024	23-12-2024			[Task bar]																							
34	Start uitvoering	0 dagen	18-3-2024	18-3-2024	31	35	[Milestone 18-3]																							
35	Uitvoering	200 dagen	18-3-2024	20-12-2024	34	36	[Task bar]																							
36	Uitvoering gereed	0 dagen	23-12-2024	23-12-2024	35		[Milestone 23-12]																							
37							[Task bar]																							
38	Randvoorwaarden	0 dagen	2-5-2023	2-5-2023			[Milestone 2-5]																							
39	ntb						[Task bar]																							
40							[Task bar]																							
41	Data uit projectplan	0 dagen	2-5-2023	2-5-2023			[Milestone 2-5]																							
42	ntb						[Task bar]																							

Project: planning 2.5
Datum: 2-5-2023

Taak	Samenvatting	Inactieve mijlpaal	Alleen duur	Alleen begindatum	Externe mijlpaal	Voortgang, handmatig
Splitsing	Projectsamenvatting	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Alleen einddatum	Deadline	
Mijlpaal	Inactieve taken	Handmatig taak	Handmatige samenvatting	Externe taken	Voortgang	