

Verslag PT smal

Wanneer: dinsdag 5 december 10.00-11.00

Waar: VST4 Daktuinkamer midden

Aanwezigen: 5.1.2,e

5.1.2,e

Afwezigen:

Online aanwezig: 5.1.2,e

1. Opening, verslag PT breed 21 november 2023 en mededelingen

5.1.2,e is er vandaag voor het eerst bij, zij sluit aan als jurist in het team: Welkom!

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 21 november.

Er starten 3 nieuwe mensen, 5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e de zienswijzen zijn binnen op de aanvraag omgevingsvergunning voor de Wiborg- en Narvasteiger. Het zijn twee uitgebreide verhalen. 1 van de twee is via een advocaat gegaan. Ze proberen op alle mogelijke punten bezwaar in te dienen: Het gaat over de omgevingsvergunning bouw, maar in de zienswijze halen ze aan dat het gebruik ook moet worden meegenomen etc. In eerste instantie gaat de jurist van de omgevingsdienst het oppakken. Wij moeten ervoor zorgen dat ze het samen met ons oppakken, zodat ze het niet op eigen houtje gaan doen. Daarnaast moeten we de planning in de gaten houden. 5.1.2,e neemt hier het voortouw in. **Actie** 5.1.2,e

Op 14 december gaan we kijken naar reacties/scenario's. Er is een blok in de agenda gezet voor deze dag. Deze dag is live om te kijken naar reacties op het schetsontwerp.

Er zijn ongeveer 20 schriftelijke reacties gekomen op het schetsontwerp. 5.1.2,e en 5.1.2,e verwijzen het team naar de reacties waar het team wat mee moet.

2. Rondje: waar is iedereen mee bezig?

5.1.2,e / 5.1.2,e Vooral vragen/reacties

5.1.2,e Bezig met verslagen.

5.1.2,e Woo verzoeken, nieuwe mensen opstarten, VWEH

5.1.2,e Reacties op schetsontwerp doorgenomen, zienswijze doorgenomen.

5.1.2,e De bestekdocumenten zodat die half februari gepubliceerd kunnen worden, mits de zienswijze het niet gaan tegenhouden, voorlopig wel op koers.

5.1.2,e Ook bezig met bestek, daarnaast met V&OR over afmeervoorzieningen, dit wordt later besproken.

5.1.2,e kijken naar commentaar, en met 5.1.2,e wat meer alternatieven gemaakt voor het ontwerp

5.1.2,e Druk bezig met Energie.

3. *Terugblik informatieavonden en Stavaza ingediende reacties*

Vanmiddag sturen 5.1.2,e / 5.1.2,e een linkje met opmerkingen en zetten daarbij wie in het team input moet leveren.

Veel van de opmerkingen komen op hetzelfde neer, ondanks dat het er veel zijn.

Er zijn ook wel wat vragen over communicatie met bijvoorbeeld brandweer en commissie ruimtelijke kwaliteit.

Idee om de vergadering van de 14^e in de Houthaven te doen; 5.1.2,e regelt een zaal. 5.1.2,e past de afspraak aan. **Actie** 5.1.2,e

Het is goed om de 'fysieke oplossingen' goed te combineren met de 'sociale oplossingen'.

5.1.2,e wil voor het ontwerpen vooral het minimum aantal ligplaatsen weten. Hier moet snel een knoop over worden doorgehakt.

4. *Stavaza WOO-verzoeken*

Deze zijn even on-hold gezet. In het overleg met bestuur van het VWEH is aangegeven dat er WOO verzoeken zijn binnengekomen met de boodschap dat dit tot vertraging gaat leiden. Dit heeft wat commotie veroorzaakt. Enkele dagen later kwamen er brieven binnen van de WOO indieners, met de boodschap dat ze misschien willen intrekken/verkleinen om vertraging te voorkomen. Er is nu aangegeven aan de indieners wat er veel tijd kost. Volgende week is er een gesprek met beide indieners. Binnenkort meer.

5. *Ingediende zienswijzen Narva- Wiborgsteiger*

Zie hierboven. 5.1.2,e neemt het voortouw wat betreft het contact met de omgevingsdienst.

6. *Onderzoek aanleg Westpoort warmte aan de Haparandadam & Haparandasteiger*

5.1.2,e heeft samen met 5.1.2,e een memo gemaakt. Binnenkort gaan de Haparandadam en -steiger open voor onderhoud, dus dit lijkt een goed moment om Westpoortwarmte aan te sluiten. In de memo wordt definitief gevraagd om een besluit om Westpoortwarmte aan te sluiten of niet op deze plek.

5.1.2,i

5.1.2,i Hiervoor moeten mogelijk walkasten worden verplaatst. Dit zou mogelijk kunnen worden gecombineerd met Westpoortwarmte. Is het een idee om de hoofdaansluiting nu aan de leggen en de detailaansluiting dan later bij deze herschikking? Dit kan inderdaad.

5.1.2,i

5.1.2,i Dit kan qua planning echter worden losgeknipt.

5.1.2,i

De notitie moet nog worden aangepast. 5.1.2.e kijkt mee naar de aanpassingen van de notitie. In het AOO van vanmiddag wordt de notitie vast aangekondigd. De definitieve memo wordt later via de mail nagestuurd naar de AOO en dan wordt via mail om akkoord gevraagd. **Actie**

5.1.2.e 5.1.2.e & 5.1.2.e

7. Afsluiting en rondvraag

Memo's ter bespreking voor interne besluitvorming

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in PT smal/breed?
Concept memo aansluiting Haparandadam en Haparandasteiger WPW	5.1.2.e / 5.1.2.e	5-12-2023	Nee, moeten nog wat dingen worden aangepast

Actielijst

Actie	Actiehouder	Status
Planning irt aanbestedingsprocedure bespreken	5.1.2.e	5.1.2.e haalt de oude afspraak uit de agenda en maakt een nieuwe afspraak met 5.1.2.e & 5.1.2.e
Opdrachtformulering teamleden bespreken	5.1.2.e	5.1.2.e gaat binnenkort met 5.1.2.e & 5.1.2.e zitten. 5.1.2.e en 5.1.2.e hebben een afspraak ingepland met 5.1.2.e
Contact opnemen met omgevingsdienst over de zienswijzen die zijn ingediend	5.1.2.e	
Locatie afspraak 14 dec aanpassen	5.1.2.e	
Memo planning doornemen en opvallende dingen doorgeven aan 5.1.2.e	Iedereen	
Kijken naar notitie Westpoortwarmte	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e	
Opmerkingen 5.1.2.e opnemen werkplan	5.1.2.e	Deze opmerkingen staan in verslag PT breed 21 nov. 5.1.2.e gaat ermee aan de slag.
PM acties		
Participatie/communicatieplan opstellen	5.1.2.e / 5.1.2.e	Nog niet, maar is wel aandacht voor

Overleg over het huisnummerbesluit is geweest; 5.1.2.e zoekt een tekening op en stuurt een document van 5.1.2.e over de waterkavels op naar 5.1.2.e

Over 2 weken komt nieuwe planning met input 5.1.2.e in het PT breed.