

Actielijst bij fasering MBP

datum: 14-jun-23

	Actie	datum start	datum gereed	acti houder	voortgang	beheer	opmerkingen
fase 1:	1.1	Uitsluit van het tracé voor waterriet en OVI, voor 3 april gereed. Waterriet en OVI lopen mee tijdens het uitsluiten.		3-apr-23	projectteam	gereed	
	1.2	afvoering aarding labels OVI	1-mei-23	13-mei-23	OVI	gereed	gemeente amsterdam
	1.3	Deel 1 van de definitieve OVI opgesteld gaat worden. Definitieve OVI wordt pas aangelegd bij definitieve bruchting weg.		25-mei-23		gereed	
	1.4			30-jun-23	projectteam	loopt	
fase 2	2.1	voorbereiden ontlasting terrein tijdens realisatie riolering		1-mei-23	projectteam	gereed	projectteam
	2.2	De aarding van verlichtingen boven alle bruchtingen waar het riool wordt aangelegd en boven waterriet fase 1a opzetten in een bestek.		1-mei-23	projectteam	gereed	projectmanagers/projectteam
	2.3	afstemming bouwplaats tussen kavels F en E		31-mei-23		loopt	BTP
	2.3	detailontwerp bouwplaats tussen kavel F en E		31-mei-23		loopt	
	2.4	ontwerp tijdelijke riooloversluiting	13-apr-23	6-mei-23		loopt	
	2.5	Onderzoeken of er een bypass gemaakt kan worden voor bouwring 2, zodat de weg naar Kavel F sneller definitief ingericht kan worden.		31-mei-23	projectteam	loopt	afhankelijk van profiel waterriet waterriet
	2.6	aanleveren profiel van verlichting voor aarding riolering		31-mei-23	waterriet	loopt	nog afstemming nodig
	2.7	beekut aan de ontlastingsweg kavel F		9-jun-23	projectteam /kadens	loopt	afhankelijk van profiel waterriet waterriet
2.8	Tracé databakels doorgeven aan het ALMC.		25-mei-23		loopt	51 heeft gegevens doorgegeven	
fase 3	3.1	werkhout bodemoverglijden	30-mei-23	30-mei-23	projectteam/BTP	gereed	
	3.2	beekut bodemoverglijden	31-mei-23	13-jun-23	projectteam/BTP	loopt	
	3.3	aanvraag vergoeding retrovoorziening Kavel F3 + G w/o	14-jun-23	20-apr-23	BTP		
fase 4	4.1	aarding meerkvads bruchting (1a) Kavel E		5-mei-23	projectteam/jan	loopt	
	4.1	afkoppeling op Trekke tijdelijk bruchting Kavel E		26-mei-23		loopt	
	4.3	afstemming over planning aarding Openbare ruimte rondom Kavel E		voor bouw	projectteam/ALMC		projectmanagers/projectteam
fase 5	5.1	afvoering tijdelijke riool Kavel E		1-jul-23			
	5.2	afvoering tijdelijke riooloversluiting	19-jun-23	25-jun-23	waterriet		waterriet
fase 6	6.1	voorbereiden startbouw Kavel F		23-jun-23	Kadens		
	6.2	uitleggen bouwplaats Kavel F t.b.v. bouwplaats kavel F		23-jun-23	Kadens		
	6.3	afstemming bouwplaats Kavel F en G		31-aug-23	projectteam		projectteam
fase 7	7.1	bruchting bouwplaats Kavel F		14-aug-23	BTP		BTP
	7.2	aarding retrovoorziening		21-sep-23	BTP		BTP
	7.3	start realisatie Kavel F		22-sep-23	BTP		BTP
	7.3						
fase 8	8.1	afbouwvoorziening Kavel E		22-sep-23	Kadens		Kadens
fase 9	9.1	voorbereiden ontlastings riolering					
	9.1	detaileren tracé riolering	2-okt-23	6-okt-23	waterriet		
	9.2	Tekeningen het installatie aansluiten bij het ALMC, t.w.m. aangrenzende hellingsruimte.		15-okt-23	waterriet		
9.3	verwijderen stelschouder voor kavel F en G	17-okt-23	22-okt-23	projectteam/gem			
fase 10	10.1	start afvoering bouwvoorstel fase 1a	23-okt-23	3-nov-23	waterriet		waterriet
	10.2	aanleveren tijdelijke verharding op vrijgave door waterriet (opnamen in haast)	6-nov-23		projectteam		projectteam
fase 11	11.1	voorbereiden afvoering bouwvoorstel fase 1b					
11.1	verwijderen stelschouderverharding 1b	6-nov-23	5-nov-23	projectteam/gem			
fase 12	12.1	afvoering bouwvoorstel fase 1b					
	12.1	afvoering bouwvoorstel fase 1b	6-nov-23	10-nov-23	waterriet		waterriet
12.2	aanleveren tijdelijke verharding op vrijgave door waterriet (opnamen in bestek)	13-nov-23		projectteam		projectteam	
fase 13	13.1	voorbereiden afvoering bouwvoorstel fase 1c					
	13.1	verwijderen verharding bouwring fase 1	11-nov-23	12-nov-23	projectteam / gem		
	13.2	afkoppelen bouwring fase 1 (rijpings voor expeditievoorkeur kavel E gereed)		11-nov-23	projectteam		
fase 14	14.1	afvoering bouwvoorstel fase 1c					
14.1	afvoering bouwvoorstel fase 1c	13-nov-23	16-nov-23	waterriet		waterriet	
fase 15	15.1	afvoering dieproef fase 2a in rijping					
15.1	afvoering dieproef fase 2a in rijping	27-nov-23	26-jan-24	waterriet		waterriet	
fase 16	16.1	afvoering dieproef fase 2b in grond ALMC					
	16.1	afvoering dieproef fase 2b in grond ALMC	28-jan-24	22-feb-24	waterriet		waterriet
	16.2	aangeven tijdelijke ontlastingsweg Kavel E (af sluiten WSD rondweg fase 1) afhankelijk van fase 2	29-jan-24	22-feb-24	projectteam		projectteam/gemeente
fase 17	17.1	verwijderen bouwring fase 2 om aarding dieproef 2c	23-nov-23	24-nov-24	projectteam		
fase 18	18.1	afvoering dieproef fase 2c in rijping					
	18.1	afvoering dieproef fase 2c in rijping	25-nov-23	17-mei-24	waterriet		waterriet
	18.2	aarding gemast	25-nov-23	17-mei-24	waterriet		waterriet
fase 19	19.1	aanleg bouwring fase 2	18-mei-24	19-mei-24	projectteam		projectteam

Actielijst bij fasering MBP

datum: 22-mei-23

	Actie	datum start	datum gereed	actiehouders	voortgang	
fase 1	1.1			3-apr-23	projectteam	gereed
	1.2			1-mei-23	projectteam	
	1.3			31-mei-23	projectteam	loopt
	1.4			31-mei-23	5	loopt
	1.5			25-mei-23	5	loopt
fase 2	2.1			1-jul-23	projectteam	loopt
	2.2			15-okt-23	5	
	2.3			25-mei-23	5	
	2.4			1-mei-23	5 1 1	
	2.5			31-mei-23	5 1 1	
	2.6			1-jun-23	projectteam	
	2.7			1-mei-23	OVL	
	2.8			23-jun-23	Kadans	13 wkn voor oplevering
	2.9			23-jun-23	Kadans	13 wkn voor oplevering
	2.10		13-apr-23	4-mei-23	5 1	
	2.11			5-mei-23	projectteam/Jan	
	2.12				projectteam/AUMC	gereed
fase 3	3.1		5-mei	31-mei-23	BTP	
	3.2		1-jun	6-sep-23	BTP	
	3.3			7-sep-23	BTP	
	3.4			1-sep-23	BTP	
	3.5			8-sep-23	BTP	
fase 4	4.1			26-mei-23	5 1 1	
	4.2			1-jul-23	projectteam/AUMC	
fase 5	5.1	19-jun-23		25-jun-23	waternet	
fase 6	6.1			22-sep-23	Kadans	is uitgesteld naar 22 september 2023
fase 7	7.1		2-okt-23	6-okt-23	waternet	
	7.2		17-okt-23	22-okt-23	projectteam/gem	
fase 8	8.1		23-okt-23	3-nov-23	waternet	
fase 9	9.1		4-nov-23	5-nov-23	projectteam/gem	
	9.2		6-nov-23	6-nov-23	projectteam/gem	
fase 10	10.1		6-nov-23	10-nov-23	waternet	
	10.2				projectteam / Kadans	
	10.3				Kadans	
	10.4				projectteam / gem	
fase 11	11.1		11-nov-23	12-nov-23	projectteam / gem	
	11.2				waternet	
	11.3		13-nov-23		waternet	
fase 12	12.1				waternet	
fase 13	13.1		13-nov-23	12-jan-24	waternet	
	14.1		15-jan-24	15-jan-24	waternet	
fase 14	14.2		15-jan-24	16-feb-24	projectteam/gem	
	14.3				projectteam / gem	wanneer moeten we hier over gaan nadenken?
	15.1				waternet	
fase 15	15.1				waternet	
fase 16	16.1		18-mrt-24	17-mei-23	waternet	