

ID	Naam	Original Duration	Start	Einde	Total Float	Text29	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PC - SXH - Station Sixhaven																
SXH-0000	Totale Project	2134	02-jan-17 A	23-okt-25	0		[Gantt bar for Total Project]									
Stuurmijlpalen voor Opdrachtgever																
SXH-10240	Stuurmijlpaal 1 Start definitiefase (Protocol A)	317	07-mei-18 A	20-apr-20	1298		[Gantt bar for Milestone 1]									
SXH-10422	Stuurmijlpaal 3 Gunning IB	0		25-okt-18 A			[Gantt bar for Milestone 3]									
SXH-10432	Stuurmijlpaal 4 Start ontwerpfase	0		07-jan-19	1609		[Gantt bar for Milestone 4]									
SXH-10412	Stuurmijlpaal 2 Projectbesluit (Protocol B)	0		29-mei-19	1506		[Gantt bar for Milestone 2]									
SXH-10442	Stuurmijlpaal 5 Definitief ontwerp gereed (Protocol C)	0		31-okt-19	1410		[Gantt bar for Milestone 5]									
SXH-10462	Stuurmijlpaal 7 Aanbestedingsdossier Gereed (Protocol E)	0		06-dec-19	1384		[Gantt bar for Milestone 7]									
SXH-10452	Stuurmijlpaal 6 Uitvoeringsbesluit College/Raad in routing (Protocol D)	0		20-apr-20	1298		[Gantt bar for Milestone 6]									
SXH-10472	Stuurmijlpaal 8 Decharge Projectencentrum Voorbereidingsfase	0		20-apr-20	1298		[Gantt bar for Milestone 8]									
Initiatiefase (-> Principebesluit) & Uitgangspuntenfase (-> Voorkeursbesluit)																
SXH-10142	Start initiatiefase	265	02-jan-17 A	18-okt-18 A			[Gantt bar for Phase]									
SXH-10140	Doorlopen Besluitvormingsproces concept Voorkeursbesluit	0	02-jan-17 A		5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10179	Opstellen Projectkader door 5.1, 2, e	5	03-jan-17 A	30-jan-17 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10141	Opstellen Projectkader door 5.1, 2, e	5	03-jan-17 A	28-apr-17 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10141	Besluit concept Voorkeursbesluit	0	03-jan-17 A	31-jan-17 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10159	Doorlopen Besluitvormingsproces definitief Voorkeursbesluit	30	31-jan-17 A	12-jun-17 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10169	Besluit definitief Voorkeursbesluit door College	0	31-jan-17 A	12-jun-17 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10199	Voorbereiden besluitvorming door Raad	5	14-jun-17 A	18-jul-17 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10223	Voorkeursbesluit verkocht door Raad	0	14-jun-17 A	18-jul-17 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10160	Arrangeren financiering voor definitiefase door 5.1, 2, e	0	20-jul-17 A	29-nov-17 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10189	Opstellen Projectinitiatiedocumentatie door 5.1, 2, e	5	20-jul-17 A	29-nov-17 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10183	Opstellen Plan van Aanpak Definitiefase door 5.1, 2, e	41	01-dec-17 A	30-mrt-18 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10193	Samenstellen Projectteam	41	01-dec-17 A	30-mrt-18 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10203	Goedkeuren Plan van Aanpak Definitiefase	25	02-apr-18 A	07-mei-18 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10143	Einde initiatiefase & uitgangspuntenfase (Gate1=voorkeursbesluit door B&W/rc)	0	07-mei-18 A		5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10213	Doorlopen Procedure AO&I - A (incl reviewtijd E&B 15 dagen)	20	07-mei-18 A	18-okt-18 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
Definitiefase (-> Projectbesluit)																
SXH-10148	Start definitiefase	334	26-mrt-18 A	29-mei-19	137		[Gantt bar for Phase]									
SXH-11022	Contracteren Maken Simulatie Model (M4)	0	07-mei-18 A		5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-11022	Contracteren Maken Simulatie Model (M4)	22	20-aug-18 A	01-okt-18 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10304	Besluit nemen Voetgangerstunnel in Scope (25 oktober 2018)	1	14-dec-18	14-dec-18*	-36		[Gantt bar for Task]									
Conditioneren																
SXH-10202	Inventariseren K&L procedures op maaiveldniveau	55	07-mei-18 A	12-sep-18 A			[Gantt bar for Task]									
SXH-10182	Inventariseren Vergunningen en Ontheffingen	15	07-mei-18 A	25-mei-18 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10182	Inventariseren Vergunningen en Ontheffingen	10	29-aug-18 A	12-sep-18 A	5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
Technisch Management																
OCD, CRS en SRS																
SXH-10574	In kaart brengen Uitvoeringsvarianten door Werkgroep Bouwfaserings	270	09-jul-18 A	28-feb-19	22		[Gantt bar for Task]									
SXH-10484	Opstellen CRS (incl Stakeholders gesprekken intern en extern)	5	09-jul-18 A	21-dec-18	0	5.1, 5.1, 2, e	[Gantt bar for Task]									
SXH-10474	Opstellen CRS (incl Stakeholders gesprekken intern en extern)	23	01-aug-18 A	19-dec-18	3	5.1, 5.1, 2, e	[Gantt bar for Task]									
SXH-10474	Opstellen OCD	35	13-aug-18 A	14-dec-18	-9	5.1, 5.1, 2, e	[Gantt bar for Task]									
SXH-10664	Input leveren ICT en S&C door E&B Stakeholders	43	03-sep-18 A	05-okt-18 A	5.1, 5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10554	Verwerken Input ICT en S&C opdrachtnemers (Siemens, Thales, Alstom)	0	14-dec-18	14-dec-18	-9	5.1, 5.1, 2, e	[Gantt bar for Task]									
SXH-10564	Opstellen SRS	39	07-jan-19	28-feb-19	22	5.1, 5.1, 2, e	[Gantt bar for Task]									
V&G																
SXH-10262	Samenstellen V&G Dossier concept	20	14-dec-18	24-jan-19	211	5.1, 2, e	[Gantt bar for Task]									
Maken Schetsontwerp																
SXH-10494	Uitvoeren Nulmeting Huidige Situatie en maken 3D-model Huidige Situatie deel	100	25-okt-18 A	27-mrt-19	3		[Gantt bar for Task]									
SXH-10494	Uitvoeren Nulmeting Huidige Situatie en maken 3D-model Huidige Situatie deel	5	25-okt-18 A	31-okt-18 A	5.1, 5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10524	Afronden Haalbaarheidsonderzoek	27	25-okt-18 A	18-dec-18	-12	5.1, 5.1, 2, e	[Gantt bar for Task]									
SXH-10504	Uitvoeren Nulmeting Huidige Situatie en maken 3D-model Huidige Situatie deel	33	25-okt-18 A	10-dec-18 A	5.1, 5.1, 2, e		[Gantt bar for Task]									
SXH-10514	Uitvoeren Loopstromenonderzoek	14	30-okt-18 A	14-dec-18	-10	5.1, 5.1, 2, e	[Gantt bar for Task]									
SXH-10544	Bepalen Definitieve Voorkeursvariant en Bepalen Uitvoeringswijze door Werkgroep Bouwfaserings (=SO Ruim)	15	03-dec-18 A	21-dec-18	0	5.1, 5.1, 2, e	[Gantt bar for Task]									
SXH-10602	Opstellen Bouwkundig SchetsOntwerp door Architect	43	07-jan-19	06-mrt-19	3	5.1, 5.1, 2, e	[Gantt bar for Task]									

■ Remaining Level of Effort
 ■ Remaining Work
 ■ Repeterende Act.
 ◆ Betaal mijlpalen
■ Actual Level of Effort
 ■ Critical Remaining Work
— Primary Baseline
▶ Summary
■ Actual Work
■ Critical Collapsed
◆ Milestone

Date	Revision	Checked	Approved

Projectmanager 5.1, 2, e

ID	Naam	Original Duration	Start	Einde	Total Float	Text29	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SXH-10612	Toetsen SchetsOntwerp in Ruimtelijk AdviesTeam Sprong	15	07-mrt-19	27-mrt-19	3	5.1, 5.1, 2, e										
Externe Onderzoeken		256	01-aug-18 A	08-feb-19	21											
Rijtuigensimulatie		105	01-aug-18 A	17-dec-18	-11											
SXH-10584	Uitvoeren Rijtuigensimulatie (linkerspoor rijden) (Excel berekening)	40	01-aug-18 A	20-aug-18 A		5.1, 5.1, 2, e										
SXH-10644	Uitvoeren Rijtuigensimulatie (linkerspoor rijden) (Testen in dynamisch model)	45	01-okt-18 A	17-dec-18	-11	5.1, 5.1, 2, e										
Vervoerswaarde		246	03-sep-18 A	25-jan-19	7											
SXH-10594	Vorbereiden Onderzoek Vervoerswaarde	10	03-sep-18 A	14-sep-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10604	Vaststellen Uitgangspunten	10	17-sep-18 A	28-sep-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10614	Uitvoeren Berekeningen Keuze VM 2.1	15	01-okt-18 A	26-nov-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10624	Bespreken Uitkomsten Onderzoek VMA	5	27-nov-18 A	29-nov-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10634	Opleveren Resultaten en Concept Rapportage	5	30-nov-18 A	14-dec-18	5	5.1, 2, e										
SXH-10674	Uitvoeren Reizigers MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse)	20	17-dec-18	25-jan-19	7	5.1, 2, e										
CFD-simulatie		25	07-jan-19	08-feb-19	21											
SXH-10324	Uitvoeren CFD-simulatie (Rook- en Warmteafvoer)	25	07-jan-19	08-feb-19	21	5.1, 5.1, 2, e										
Contractmanagement		291	26-mrt-18 A	29-mrt-19	1											
SXH-11042	Opstellen Uitvraag t.b.v. IB-dienst	5	26-mrt-18 A	15-jun-18 A		5.1, 2, e										
SXH-11142	Inventariseren van en Afstemmen met Nevenopdrachtnemers	80	11-jun-18 A	28-sep-18 A		5.1, 2, e										
SXH-11052	Uitvoeren Onderzoek Uitvraag Adviesbureau NoordZuidLijn (Penvoerder 5.1, 2, e)	55	15-jun-18 A	31-aug-18 A		5.1, 2, e										
SXH-11012	Contracteren Vialis (Loopstroomonderzoek)	70	09-jul-18 A	30-okt-18 A		5.1, 2, e										
SXH-11062	Intern Vaststellen Adviesbureau NoordZuidLijn (Penvoerder 5.1, 2, e)	16	31-aug-18 A	21-sep-18 A		5.1, 2, e										
SXH-11072	Doorlopen Offertetraject Adviesbureau NoordZuidLijn (Penvoerder 5.1, 2, e)	15	24-sep-18 A	24-okt-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10622	Contracteren BCA (SO/DO-fase)	10	01-okt-18 A	24-okt-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10992	Opstellen Contracteringsstrategie OBS en Realisatie versie 1.0	22	01-okt-18 A	21-dec-18 A		5.1, 2, e										
SXH-11082	Verstrekken Opdracht Adviesbureau NoordZuidLijn (Penvoerder 5.1, 2, e)	0		25-okt-18 A		5.1, 2, e										
SXH-11002	Opstellen Contracteringsstrategie OBS en Realisatie versie 2.0	5	21-dec-18 A	30-jan-19	1											
SXH-11252	Opstellen Uitvraag per Leverancier t.b.v. Ontwerpfase	10	31-jan-19	13-feb-19	1	5.1, 2, e										
SXH-11262	Voeren gesprekken per Leverancier t.b.v. Ontwerpfase	10	14-feb-19	27-feb-19	1	5.1, 2, e										
SXH-11272	Opstellen Aanbieding per Leverancier t.b.v. Ontwerpfase	10	28-feb-19	13-mrt-19	1	5.1, 2, e										
SXH-11192	Contracteren Leveranciers t.b.v. Ontwerpfase	12	14-mrt-19	29-mrt-19	1	5.1, 2, e										
Omgevingsmanagement		108	07-mei-18 A	29-nov-18 A												
SXH-10312	Opstellen Q&A	20	07-mei-18 A	31-okt-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10272	Uitvoeren Stakeholderanalyse en Opstellen StakeholderDossier	30	09-jul-18 A	07-sep-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10302	Opstellen Communicatieplan en Communicatiekalender	20	09-jul-18 A	24-aug-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10532	Vaststellen Eisen die volgen uit StakeholdersAnalyse door E&B	5	27-sep-18 A	29-nov-18 A		5.1, 2, e										
Afronden Definitiefase		109	31-okt-18 A	29-mei-19	137											
SXH-10163	Arrangeren financiering voor ontwerpfase door Ambtelijk Opdrachtgever	10	31-okt-18 A	12-dec-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10162	Opstellen PvA Ontwerpfase	6	14-dec-18	21-dec-18	0	5.1, 2, e										
SXH-10482	Uitvoeren ProjectCheck door Team Systeemintegratie NZL	15	07-jan-19	25-jan-19	190	5.1, 2, e										
SXH-10332	Doorlopen Procedure AO&I - B (incl reviewtijd E&B 15 dagen)	20	28-jan-19	22-feb-19	190	5.1, 2, e										
SXH-10149	Einde definitiefase (=projectbesluit door B&W/raad)	0		29-mei-19	122	5.1, 2, e										
Projectbesluit		108	12-dec-18 A	29-mei-19	2											
SXH-10492	Vorbereiden Projectbesluit College/Raad (incl opstellen FLAP)	20	07-jan-19	01-feb-19	85	5.1, 2, e										
SXH-10502	Nemen ProjectBesluit College/Raad	0		29-mei-19	2	5.1, 2, e										
Producten t.b.v. Besluitvorming		31	12-dec-18 A	18-jan-19	12											
SXH-10872	Toegekende Financiering: dekking 40 -5.1, 2, b (voorjaarsnota 2019)	0		12-dec-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10812	Vastgestelde Vervoerswaarde (i.r.t. zuidelijke verbinding en financiering)	0		14-dec-18	5	5.1, 2, e										
SXH-10822	Gemaakte Keuze Zuidelijke Verbinding (Q4 2018) inclusief de organisatorische aanpak	0		14-dec-18	5	5.1, 2, e										
SXH-10552	Vastgesteld Programma van Eisen (ProjectCRS)	0		19-dec-18	3	5.1, 5.1, 2, e										
SXH-10912	ContracteringsStrategie Realisatie door Contractmanagement (ook via Tenderboard)	0		21-dec-18 A		5.1, 2, e										
SXH-10782	Vastgestelde Uitvoeringswijze (door Werkgroep Bouwfasering)	0		21-dec-18	0	5.1, 5.1, 2, e										
SXH-10792	Geactualiseerde SSK-raming	0		21-dec-18	0	5.1, 2, e										
SXH-10802	Vastgestelde Perronbreedte (o.b.v. Loopstromenonderzoek)	0		21-dec-18	0	5.1, 2, e										
SXH-10862	Voorlopige inzichten t.a.v. Gebiedsontwikkeling	0		21-dec-18	0	5.1, 2, e										

█ Remaining Level of Effort
 █ Remaining Work
 █ Actual Level of Effort
 █ Critical Remaining Work
 █ Actual Work
 █ Repeterende Act.
 █ Primary Baseline
 █ Milestone
 ◆ Betaal mijlpalen
 ◆ Summary

Date	Revision	Checked	Approved
------	----------	---------	----------

ID	Naam	Original Duration	Start	Einde	Total Float	Text29	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SXH-10902	Planologisch: bestemmingsplan / omgevingsvergunning	0		21-dec-18	0	5.1, 2, e										
SXH-10922	Meedenken buurt verwerkt in Communicatie / Omgevingsmanagement	0		21-dec-18 A	0	5.1, 2, e										
SXH-10932	Bijgewerkt Risicodossier	0		21-dec-18	0	5.1, 2, e										
SXH-10942	Geactualiseerde Planning	0		21-dec-18	0	5.1, 2, e										
SXH-10952	Gevoteerde financiën volgende fase (inclusief planning en communicatie)	0		21-dec-18	0	5.1, 2, e										
SXH-10962	Reflectie t.o.v. Voorkeursbesluit (wat is conform / waar wordt afgeweken)	0		21-dec-18	0	5.1, 2, e										
SXH-10972	Plan van Aanpak PBI-fase 4 (niveau bestuurlijke relevantie)	0		21-dec-18	0	5.1, 2, e										
SXH-10982	Reflectie/challenge/tegenspraak i.r.t. Regeling Risicovolle Projecten	10	07-jan-19	18-jan-19	12	5.1, 2, e										
Besluitvormingstraject E&B en (Sprong over het) IJ		103	21-dec-18 A	29-mei-19	2											
SXH-10542	Mijlpaal: Producten voor Besluitvorming gereed	0		21-dec-18	0	5.1, 2, e										
SXH-10682	Mijlpaal: Raadsbesluit Zuidelijke verbinding	0		21-dec-18*	0	5.1, 2, e										
SXH-11202	Buffer t.b.v. Besluitvorming	10	07-jan-19	18-jan-19	0	5.1, 2, e										
SXH-11212	Aanleveren stukken aan Portefeuillehouder Verkeer VRA (door 5.1, 2, e)	5	01-apr-19	05-apr-19	14	5.1, 2, e										
SXH-11222	Behandelen stukken door Portefeuillehouder Verkeer VRA	5	08-apr-19	12-apr-19	14	5.1, 2, e										
SXH-11232	Aanleveren stukken aan Dagelijks Bestuur VRA	5	15-apr-19	19-apr-19	14	5.1, 2, e										
SXH-11242	Behandelen stukken door Dagelijks Bestuur VRA	5	22-apr-19	26-apr-19	14	5.1, 2, e										
ProjectBesluit versie 1.0		29	18-jan-19 A	01-feb-19	3											
SXH-10882	Aanleveren stukken Programmateam Sprong over het IJ	1	18-jan-19 A	18-jan-19 A	5.1, 2, e											
SXH-10772	Mijlpaal: Opgesteld ProjectBesluit versie 1.0	0		18-jan-19 A	5.1, 2, e											
SXH-10892	Behandelen stukken Programmateam Sprong over het IJ	5	21-jan-19 A	24-jan-19 A	5.1, 2, e											
SXH-10572	Aanleveren stukken MT-E&B-MET	5	21-jan-19	25-jan-19	2	5.1, 2, e										
SXH-11032	Aanleveren stukken MT-PC-MET	5	21-jan-19	25-jan-19	2	5.1, 2, e										
SXH-11172	Aanleveren ProjectBesluit versie 1.0 aan Stadsdeel Noord ter informatie	1	21-jan-19	21-jan-19	12	5.1, 2, e										
SXH-10562	Behandelen stukken in MT-PC-MET (wekelijks)	5	28-jan-19	01-feb-19	2	5.1, 2, e										
SXH-10582	Behandelen stukken MT-E&B-MET (wekelijks)	5	28-jan-19	01-feb-19	2	5.1, 2, e										
ProjectBesluit versie 2.0		48	04-feb-19	10-apr-19	2											
SXH-11152	Opstellen ProjectBesluit versie 2.0	1	04-feb-19	04-feb-19	2	5.1, 2, e										
SXH-10592	Aanleveren stukken Ambtelijke Stuurgroep IJ (1x/mnd ?)	11	05-feb-19	19-feb-19	6	5.1, 2, e										
SXH-10722	Aanleveren stukken Adviesaanvraag Stadsdeel Noord	1	05-feb-19	05-feb-19	2	5.1, 2, e										
SXH-11182	Aanleveren ProjectBesluit 2.0 aan DT MET ter advies	5	05-feb-19	11-feb-19	40	5.1, 2, e										
SXH-10732	Schrijven Advies voor Stadsdeel Noord	27	06-feb-19	14-mrt-19	2	5.1, 2, e										
SXH-10632	Behandelen stukken Ambtelijke Stuurgroep IJ	10	20-feb-19	05-mrt-19	6	5.1, 2, e										
SXH-10642	Aanleveren stukken Directeuren Overleg IJ (AS + Nautische Partijen) (1x/2mnd?)	7	06-mrt-19	14-mrt-19	6	5.1, 2, e										
SXH-10652	Behandelen stukken Directeuren Overleg IJ (AS + Nautische Partijen)	10	15-mrt-19	28-mrt-19	6	5.1, 2, e										
SXH-11092	Voorleggen ConceptAdvies aan Gebiedsmakelaar en BestuursAdviseur Stadsdee	9	15-mrt-19	27-mrt-19	2	5.1, 2, e										
SXH-10742	Behandelen stukken en Advies door Staf Noord (aanleveren woensdag 12.00 uur)	3	28-mrt-19	01-apr-19	2	5.1, 2, e										
SXH-10752	Behandelen stukken en Advies door Stadsdeelcommissie Noord (aanleveren woensdag 12.00 uur)	7	02-apr-19	10-apr-19	2	5.1, 2, e										
ProjectBesluit versie 3.0		44	29-mrt-19	29-mei-19	2											
SXH-11162	Opstellen ProjectBesluit versie 3.0	1	29-mrt-19	29-mrt-19	6	5.1, 2, e										
SXH-10662	Aanleveren stukken DT-MET	8	01-apr-19	10-apr-19	6	5.1, 2, e										
SXH-10672	Behandelen stukken DT-MET	5	11-apr-19	17-apr-19	6	5.1, 2, e										
SXH-10762	Behandelen stukken en Advies door Dagelijks Bestuur Noord (advies is leidend)	9	11-apr-19	23-apr-19	2	5.1, 2, e										
SXH-10692	Aanleveren stukken Dubbele Staf (1x/2wkn) - woensdag - (2 wethouders = Proje	5	24-apr-19	30-apr-19	2	5.1, 2, e										
SXH-10702	Behandelen stukken Dubbele Staf - maandag - (2 wethouders = Projectenstaf =	5	01-mei-19	07-mei-19	2	5.1, 2, e										
SXH-10712	Stukken corrigeren na behandeling en opnieuw behandelen	5	08-mei-19	14-mei-19	2	5.1, 2, e										
SXH-10832	Aanleveren stukken Andreas (maandag voor 17.00 uur)	6	15-mei-19	22-mei-19	2	5.1, 2, e										
SXH-10842	Doorklikken Andreas stukken	4	23-mei-19	28-mei-19	2	5.1, 2, e										
SXH-10852	Behandelen stukken door College B&W	1	29-mei-19	29-mei-19	2	5.1, 2, e										
Ontwerpfase (-> Uitvoeringsbesluit)		700	02-jan-17 A	05-nov-20	1101											
SXH-10157	Ontwerpfase	655	02-jan-17 A	05-nov-20	1041	5.1, 2, e										
SXH-10152	Start ontwerpfase	0	07-jan-19		111	5.1, 2, e										
Conditioneren		700	02-jan-17 A	05-nov-20	1101											

█ Remaining Level of Effort
 █ Remaining Work
 █ Repeterende Act.
 ◆ Betaal mijlpalen
█ Actual Level of Effort
 █ Critical Remaining Work
 █ Primary Baseline
 ▶ Summary
█ Actual Work
 █ Critical Collapsed
 ◆ Milestone

Date	Revision	Checked	Approved

Projectmanager 5.1, 2, e

ID	Naam	Original Duration	Start	Einde	Total Float	Text29	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Onderzoeken																
SXH-10237	Uitvoeren Onderzoek Archeologie	0	02-jan-17 A	17-apr-19	282	5.1, 2, e	Uitvoeren Onderzoek Archeologie									
SXH-10257	Uitvoeren Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven (vrijgave NZL en Baggeren NHK)	0	02-jan-17 A			5.1, 2, e	Uitvoeren Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven (vrijgave NZL en Baggeren NHK)									
SXH-10247	Uitvoeren Onderzoek Ecologie	43	02-jul-18 A	29-aug-18 A		5.1, 2, e	Uitvoeren Onderzoek Ecologie									
SXH-10267	Vrijgeven Gronden VIA aan de gemeente Amsterdam	35	13-sep-18 A	21-dec-18	239	5.1, 2, e	Vrijgeven Gronden VIA aan de gemeente Amsterdam									
SXH-10207	Uitvoeren WaterToets	22	17-dec-18	29-jan-19	244	5.1, 2, e	Uitvoeren WaterToets									
SXH-10217	Uitvoeren Onderzoek Externe Veiligheid (i.r.t. Scheepvaart -> Toename Groepsrisico)	22	17-dec-18	29-jan-19	244	5.1, 2, e	Uitvoeren Onderzoek Externe Veiligheid (i.r.t. Scheepvaart -> Toename Groepsrisico)									
SXH-10197	Uitvoeren BodemOnderzoek (milieuhygiënisch)	22	07-jan-19	05-feb-19	239	5.1, 2, e	Uitvoeren BodemOnderzoek (milieuhygiënisch)									
SXH-10227	Uitvoeren Onderzoek Verkeersstromen (wacht op extern onderzoek NHK)	22	07-jan-19	05-feb-19	175	5.1, 2, e	Uitvoeren Onderzoek Verkeersstromen (wacht op extern onderzoek NHK)									
SXH-10177	Uitvoeren Onderzoek Planschade	30	07-mrt-19	17-apr-19	267	5.1, 2, e	Uitvoeren Onderzoek Planschade									
SXH-10187	Uitvoeren Onderzoek NadeelCompensatie	25	07-mrt-19	10-apr-19	272	5.1, 2, e	Uitvoeren Onderzoek NadeelCompensatie									
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen																
SXH-10232	Verkrijgen TBGN's (aanvraag tot toewijzing)	250	07-jan-19	20-dec-19	133	5.1, 2, e	Verkrijgen TBGN's (aanvraag tot toewijzing)									
SXH-10192	Verlenen Omgevingsvergunning Bouwen (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]	70	01-nov-19	20-feb-20	99	5.1, 2, e	Verlenen Omgevingsvergunning Bouwen (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]									
SXH-10212	Verlenen WIOR-Vergunning (incl vooroverleggen) (voorbereiding tot besluit)	160	01-nov-19	25-jun-20	9	5.1, 2, e	Verlenen WIOR-Vergunning (incl vooroverleggen) (voorbereiding tot besluit)									
SXH-10242	Verlenen Watervergunning GrondWaterOnttrekking en Lozing (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]	70	01-nov-19	20-feb-20	99	5.1, 2, e	Verlenen Watervergunning GrondWaterOnttrekking en Lozing (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]									
SXH-10252	Verlenen Vergunning Werken bij de WaterKering (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]	70	01-nov-19	20-feb-20	99	5.1, 2, e	Verlenen Vergunning Werken bij de WaterKering (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]									
SXH-10282	Verlenen Watervergunning Toename Hard Oppervlak (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]	70	01-nov-19	20-feb-20	99	5.1, 2, e	Verlenen Watervergunning Toename Hard Oppervlak (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]									
SXH-10292	Verlenen Vergunning Werken bij een Vaarweg (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]	70	01-nov-19	20-feb-20	99	5.1, 2, e	Verlenen Vergunning Werken bij een Vaarweg (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]									
SXH-10322	Verlenen Vergunning Geluidhinder (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]	70	01-nov-19	20-feb-20	99	5.1, 2, e	Verlenen Vergunning Geluidhinder (aanvraag tot besluit) [8 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]									
SXH-10352	Indienen Gebruiksmelding	20	01-nov-19	28-nov-19	1336	5.1, 2, e	Indienen Gebruiksmelding									
SXH-10362	Verkrijgen Uitvoeringsvergunningen / Maken Meldingen door Aannemer (afhankelijk van de vergunning)	70	01-nov-19	20-feb-20	99	5.1, 2, e	Verkrijgen Uitvoeringsvergunningen / Maken Meldingen door Aannemer (afhankelijk van de vergunning)									
SXH-10372	Verlenen Vergunning Wet Lokaal Spoor Ondergronds (aanvraag tot besluit) [13 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]	70	01-nov-19	20-feb-20	99	5.1, 2, e	Verlenen Vergunning Wet Lokaal Spoor Ondergronds (aanvraag tot besluit) [13 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]									
SXH-10222	Verlenen Vergunning Wet Lokaal Spoor Bovengronds (aanvraag tot besluit) [13 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]	95	26-jun-20	05-nov-20	297	5.1, 2, e	Verlenen Vergunning Wet Lokaal Spoor Bovengronds (aanvraag tot besluit) [13 wkn aanvragen + 6 wkn bezwaarschrift]									
Planologie (inclusief BestemmingsPlan)																
A1190	Onderzoeken planologische aanpak Sprong over het IJ	38	08-jan-18 A	18-jun-18 A		5.1, 2, e	Onderzoeken planologische aanpak Sprong over het IJ									
A1200	Op basis van resultaten onderzoek plannen planologisch traject Sixhaven	10	19-jun-18 A	02-jul-18 A		5.1, 2, e	Op basis van resultaten onderzoek plannen planologisch traject Sixhaven									
A1230	Opstellen Vormvrije MER-beoordeling (beheersmaatregel)	20	17-dec-18	25-jan-19	310	5.1, 2, e	Opstellen Vormvrije MER-beoordeling (beheersmaatregel)									
A1240	Nemen Besluit "geen MER noodzakelijk"	30	28-jan-19	08-mrt-19	310	5.1, 2, e	Nemen Besluit "geen MER noodzakelijk"									
A1050	Opstellen Voorontwerp BestemmingsPlan	65	05-feb-19	06-mei-19	160	5.1, 2, e	Opstellen Voorontwerp BestemmingsPlan									
A1060	Doorlopen Bestuurlijk Vooroverleg	30	07-mei-19	17-jun-19	160	5.1, 2, e	Doorlopen Bestuurlijk Vooroverleg									
A1070	Opstellen Ontwerp BestemmingsPlan	65	18-jun-19	07-okt-19	160	5.1, 2, e	Opstellen Ontwerp BestemmingsPlan									
A1080	Publiceren en Ter Inzage Leggen Ontwerp BestemmingsPlan	30	07-okt-19	18-nov-19	160	5.1, 2, e	Publiceren en Ter Inzage Leggen Ontwerp BestemmingsPlan									
A1090	Verwerken Zienswijzen en Vaststellen Definitief BestemmingsPlan (wettelijk 12 wkn, in de praktijk 10 wkn)	80	18-nov-19	23-mrt-20	164	5.1, 2, e	Verwerken Zienswijzen en Vaststellen Definitief BestemmingsPlan (wettelijk 12 wkn, in de praktijk 10 wkn)									
A1100	Publiceren en Ter Inzage Leggen Definitief BestemmingsPlan	30	23-mrt-20	04-mei-20	164	5.1, 2, e	Publiceren en Ter Inzage Leggen Definitief BestemmingsPlan									
A1220	Mijlpaal: BestemmingsPlan Onherroepelijk	0		04-mei-20	164	5.1, 2, e	Mijlpaal: BestemmingsPlan Onherroepelijk									
Technisch Management																
SXH-10342	Updaten Verificatie & Validatiestrategie & Updaten Verificatie & ValidatieDossier	20	07-jan-19	01-feb-19	271	5.1, 5.1, 2, e	Updaten Verificatie & Validatiestrategie & Updaten Verificatie & ValidatieDossier									
SXH-10654	Uitwerken Uitvoeringswijze (DO) door Werkgroep Bouwfaserings	129	31-jan-19	30-jul-19	93	5.1, 5.1, 2, e	Uitwerken Uitvoeringswijze (DO) door Werkgroep Bouwfaserings									
SXH-10255	Opstellen VergunningenDossier (incl BLVC-plan) (wordt hier bedoeld de stukken t.b.v. de aanvraag)	171	07-mrt-19	31-okt-19	26	5.1, 5.1, 2, e	Opstellen VergunningenDossier (incl BLVC-plan) (wordt hier bedoeld de stukken t.b.v. de aanvraag)									
SXH-10175	Opstellen DO Ingenieursbureau en Architectenbureau (incl RaakvlakkenAnalyse)	154	01-apr-19	31-okt-19	1	5.1, 5.1, 2, e	Opstellen DO Ingenieursbureau en Architectenbureau (incl RaakvlakkenAnalyse)									
SXH-10185	Opstellen DO Siemens (CBI en SSI)	154	01-apr-19	31-okt-19	1	5.1, 5.1, 2, e	Opstellen DO Siemens (CBI en SSI)									
SXH-10195	Opstellen DO Thales (OVCP en NMA)	154	01-apr-19	31-okt-19	1	5.1, 5.1, 2, e	Opstellen DO Thales (OVCP en NMA)									
SXH-10205	Opstellen DO Alstom (S&C)	154	01-apr-19	31-okt-19	1	5.1, 5.1, 2, e	Opstellen DO Alstom (S&C)									
SXH-10215	Opstellen DO diverse kleine (circa 20) partijen	154	01-apr-19	31-okt-19	1	5.1, 5.1, 2, e	Opstellen DO diverse kleine (circa 20) partijen									
SXH-10225	Mijlpaal: DO totaal gereed	0		31-okt-19	1	5.1, 5.1, 2, e	Mijlpaal: DO totaal gereed									
SXH-10245	Opstellen Definitieve Kostenraming	5	01-nov-19	07-nov-19	1	5.1, 5.1, 2, e	Opstellen Definitieve Kostenraming									
SXH-10265	Opstellen Rapportage Investeringsbesluit Raad	20	08-nov-19	06-dec-19	0	5.1, 5.1, 2, e	Opstellen Rapportage Investeringsbesluit Raad									
V&G Ontwerpfase																
SXH-10382	Opstellen V&G-plan Ontwerpfase	5	25-jan-19	31-jan-19	307	5.1, 2, e	Opstellen V&G-plan Ontwerpfase									
SXH-10392	Opstellen V&G-dossier Ontwerpfase	5	25-jan-19	31-jan-19	307	5.1, 2, e	Opstellen V&G-dossier Ontwerpfase									
SXH-10402	Uitvoeren Bodemonderzoek (verhouding tot SXH-10197?)	22	25-jan-19	25-feb-19	290	5.1, 2, e	Uitvoeren Bodemonderzoek (verhouding tot SXH-10197?)									

█ Remaining Level of Effort
 █ Remaining Work
 █ Repeterende Act.
 ◆ Betaal mijlpalen
█ Actual Level of Effort
 █ Critical Remaining Work
 █ Primary Baseline
 ▶ Summary
█ Actual Work
 █ Critical Collapsed
 ◆ Milestone

Date	Revision	Checked	Approved

ID	Naam	Original Duration	Start	Einde	Total Float	Text29	Gantt Chart (2017-2026)											
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
SXH-10512	Inventariseren Asbest	22	25-jan-19	25-feb-19	290	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10512]											
Contracteren Aannemer		137	30-mei-19	06-dec-19	0		[Gantt bar for Contracteren Aannemer]											
Inkoopplan Realisatie		45	30-mei-19	31-jul-19	2		[Gantt bar for Inkoopplan Realisatie]											
IM060	Opstellen InkoopPlan	25	30-mei-19	03-jul-19	2	5.1, 2, e	[Gantt bar for IM060]											
IM110	Reviewen InkoopPlan (Intern MET en TenderBoard Fysiek)	10	04-jul-19	17-jul-19	2	5.1, 2, e	[Gantt bar for IM110]											
IM120	Vaststellen InkoopPlan	10	18-jul-19	31-jul-19	2	5.1, 2, e	[Gantt bar for IM120]											
Producten AanbestedingsDossier (LET OP: HAALBAARHEID?? Toevoegen: Reviewrondes)		92	01-aug-19	06-dec-19	0		[Gantt bar for Producten AanbestedingsDossier]											
SXH-10250	Opstellen BasisOvereenkomst	43	01-aug-19	30-sep-19	49	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10250]											
SXH-10270	Opstellen Annexen	43	01-aug-19	30-sep-19	49	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10270]											
SXH-10200	Opstellen VS Eisendeel concept	65	05-aug-19	01-nov-19	0	5.1, 5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10200]											
SXH-10220	Opstellen VS Procesdeel concept	65	05-aug-19	01-nov-19	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10220]											
SXH-10260	Opstellen AanbestedingsLeidraad (SelectieLeidraad Definitief)	43	17-sep-19	15-nov-19	15	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10260]											
SXH-10210	Opstellen VS Eisendeel definitief	10	01-nov-19	15-nov-19	0	5.1, 5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10210]											
SXH-10230	Opstellen VS Procesdeel definitief	10	01-nov-19	15-nov-19	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10230]											
SXH-10280	Toetsen AanbestedingsDossier door TenderBoard	10	15-nov-19	29-nov-19	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10280]											
SXH-10290	Verwerken ReviewCommentaar TenderBoard	5	29-nov-19	06-dec-19	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10290]											
SXH-10235	Mijlpaal Definitief AanbestedingsDossier gereed	0		06-dec-19	0	5.1, 5.1, 2, e	[Milestone for SXH-10235]											
Afronden Ontwerpfase		112	01-nov-19	20-apr-20	0		[Gantt bar for Afronden Ontwerpfase]											
SXH-10168	Arrangeren financiering voor uitvoering en eerdere ontwerpkosten	15	01-nov-19	21-nov-19	97	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10168]											
SXH-10208	Uitvoeren ProjectCheck door Team Systeemintegratie NZL (GateWayReview)	15	01-nov-19	21-nov-19	77	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10208]											
SXH-10178	Doorlopen Procedure AO&I - C (incl reviewtijd E&B 15 dagen)	20	22-nov-19	19-dec-19	77	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10178]											
SXH-10188	Vorbereiden UitvoeringsBesluit College/Raad (incl opstellen FLAP)	22	06-dec-19	20-jan-20	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10188]											
SXH-10198	Nemen UitvoeringsBesluit College/Raad	65	21-jan-20	20-apr-20	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10198]											
SXH-10153	Einde ontwerpfase (Gate2=uitvoeringsbesluit (B&W/raad))	0		20-apr-20	0	5.1, 2, e	[Milestone for SXH-10153]											
Realisatiefase		1244	20-apr-20	04-apr-25	0		[Gantt bar for Realisatiefase]											
SXH-10150	Start uitvoeringsfase	0	20-apr-20		0	5.1, 2, e	[Milestone for SXH-10150]											
SXH-10158	Uitvoeringsfase	1169	20-apr-20	04-apr-25	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for SXH-10158]											
Contracteren Aannemer (Europees, niet openbaar)		159	20-apr-20	18-dec-20	0		[Gantt bar for Contracteren Aannemer]											
Selecteren		57	20-apr-20	08-jul-20	0		[Gantt bar for Selecteren]											
A1010	Aankondiging	0	20-apr-20		0	5.1, 2, e	[Milestone for A1010]											
A1020	Aanmeldingstermijn gegadigden	22	20-apr-20	20-mei-20	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for A1020]											
A1330	Gelegenheid tot indienen verzoeken om nadere toelichting	11	20-apr-20	05-mei-20	6	5.1, 2, e	[Gantt bar for A1330]											
A1340	Verzenden Nota van Inlichtingen	5	05-mei-20	12-mei-20	6	5.1, 2, e	[Gantt bar for A1340]											
A1030	Indienen verzoeken tot deelneming	0		20-mei-20	0	5.1, 2, e	[Milestone for A1030]											
A1040	Beoordeling aanmeldingen incl. verduidelijking	15	20-mei-20	10-jun-20	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for A1040]											
A1350	Besluit DT selectie voornemen incl brieven	10	10-jun-20	24-jun-20	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for A1350]											
A1360	Concept selectiebesluit (voornemen)	0	24-jun-20	24-jun-20	0	5.1, 2, e	[Milestone for A1360]											
A1370	Rechtsbeschermingstermijn (10 werkdagen)	10	24-jun-20	08-jul-20	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for A1370]											
A1380	Definitief selectiebesluit	0		08-jul-20	0	5.1, 2, e	[Milestone for A1380]											
Inschrijven		58	08-jul-20	19-okt-20	0		[Gantt bar for Inschrijven]											
A1110	Uitnodiging tot inschrijving	0	08-jul-20		0	5.1, 2, e	[Milestone for A1110]											
A1390	Inschrijvingstermijn	58	08-jul-20	19-okt-20	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for A1390]											
A1400	Opstellen nota van inlichtingen t.b.v. inschrijving	24	08-jul-20	01-sep-20	28	5.1, 2, e	[Gantt bar for A1400]											
A1140	Verzenden Nota van Inlichtingen	0		01-sep-20	28	5.1, 2, e	[Milestone for A1140]											
Gunnen		44	19-okt-20	18-dec-20	0		[Gantt bar for Gunnen]											
A1150	Beoordeling inschrijvingen incl. verduidelijking	19	19-okt-20	13-nov-20	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for A1150]											
A1160	Concept gunningsbesluit (voornemen)	4	13-nov-20	19-nov-20	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for A1160]											
A1170	Rechtsbeschermingstermijn (20 werkdagen)	20	19-nov-20	17-dec-20	0	5.1, 2, e	[Gantt bar for A1170]											
A1180	Gunning onherroepelijk	0		18-dec-20	0	5.1, 2, e	[Milestone for A1180]											
Vorbereiden Uitvoering		266	18-dec-20	24-jan-22	0		[Gantt bar for Vorbereiden Uitvoering]											
A1120	Engineering / voorbereiding aannemer	251	18-dec-20	24-jan-22	0	Aannemer	[Gantt bar for A1120]											
V&G Uitvoeringsfase		22	18-dec-20	01-feb-21	223		[Gantt bar for V&G Uitvoeringsfase]											

█ Remaining Level of Effort
 █ Remaining Work
 █ Repeterende Act.
 ◆ Betaal mijlpalen
█ Actual Level of Effort
 █ Critical Remaining Work
 █ Primary Baseline
 ▶ Summary
█ Actual Work
 █ Critical Collapsed
 ◆ Milestone

Projectmanager 5.1, 2, e

ID	Naam	Original Duration	Start	Einde	Total Float	Text29	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SXH-10218	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase	22	18-dec-20	01-feb-21	223	5.1, 2, e										
SXH-10228	Opstellen BLVC-plan (verhouding tot SXH-10255?)	22	18-dec-20	01-feb-21	223	5.1, 2, e										
SXH-10238	Opstellen Calamiteitenplan	22	18-dec-20	01-feb-21	223	5.1, 2, e										
Uitvoering		695	24-jan-22	20-dec-24	0											
A1130	Uitvoering	695	24-jan-22	20-dec-24	0	Aannemer										
Afronden Uitvoeringsfase		65	06-jan-25	04-apr-25	0											
SXH-10172	Afronding uitvoering	65	06-jan-25	04-apr-25	0	5.1, 2, e										
SXH-10151	Einde uitvoeringsfase (Gate4=opleveringsbeslissing)	0		04-apr-25	0	5.1, 2, e										
Afrondingsfase		144	04-apr-25	23-okt-25	0											
SXH-10171	Afronden Project	129	04-apr-25	23-okt-25	0	5.1, 2, e										
SXH-10181	Einde Project	0		23-okt-25	0	5.1, 2, e										

Remaining Level of Effort	Remaining Work	Repeterende Act.	Betaal mijlpalen
Actual Level of Effort	Critical Remaining Work	Primary Baseline	Summary
Actual Work	Critical Collapsed	Milestone	

Date	Revision	Checked	Approved