

Actielijst bij fasering MBP

datum:

Actie

fase 1	1.1	Uitzetten van het trace voor waternet en OVL. Voor 3 april gereed. Waternet en OVL lopen mee tijdens het uitzetten.
	1.2	De aanleg van verhardingen boven alle kruisingen waar het riool wordt aangelegd en boven waternet fase 1a opnemen in een bestek.
	1.3	Onderzoeken of er een bypass gemaakt kan worden voor bouwweg 2, zodat de weg naar Kavel E sneller definitief ingericht kan worden.
fase 2	2.1	Onderzoeken hoe de tijdelijke OVL opgepakt gaat worden. Definitieve OVL wordt pas aangelegd bij definitieve inrichting weg.
	2.2	Tekeningen hei-installaties aanleveren bij het AMC. I.v.m. aangrenzende helikopterplaats.
	2.3	Tracé data BAM doorgeven aan het AMC.
	2.4	Afstemming bouwplaats inrichting Kavel F en E
	2.5	aanleg bypass bouwverkeer Kavel F en G
	2.6	Start voorbereiding uitvoering OVL
	2.7	vrijmaken bouwplaats kavel E t.b.v. bouwplaats kavel F
	2.8	schone grondverklaring bouwplaats Kavel E
	2.9	ontwerp tijdelijke rioolaansluiting
	2.10	akkoord op Bestek tijdelijk inrichting Kavel E
	2.11	selecteren aannemer tijdelijk inrichting Kavel E
fase 3	3.1	ontwerpen retourbemaling Kavel F
	3.2	aanleggen retourbemaling Kavel F
	3.3	inrichten bouwplaats Kavel F
	3.4	start realisatie Kavel F
fase 4	4.1	start uitvoering tijdelijke inrichting Kavel E
fase 5	5.1	aanleg tijdelijk rioolaansluiting
fase 6	6.1	gebouwoplevering Kavel E
fase 7	7.1	detailleren planning uitvoering riolering
	7.2	verwijderen stelconverharding voor kavel F en G
fase 8	8.1	start uitvoering bovenriool fase 1a
fase 9	9.1	verwijderen stelconverharding 1b
	9.2	wrm fase 1 a (definitief of tijdelijk)
fase 10	10.1	start uitvoering bovenriool fase 1b
	10.2	afstemmen bereikbaarheid kavel E voor fase 1c alternatieve ontsluiting mogelijk
	10.3	besluit aparte ontsluitingsweg kavel E
	10.4	evt: realiseren alternatieve ontsluitingsweg kavel E
fase 11	11.1	verwijderen verharding bouwweg fase 1
	11.2	wrm fase 1b (definitief of tijdelijk)
	11.3	BLVC heistelling waternet (IVM helikopter)
fase 12	12.1	start uitvoering bovenriool fase 1c
fase 13	13.1	start uitvoering diepriool fase 2a in rijweg
fase 14	14.1	start uitvoering diepriool fase 2b in grond AUMC
	14.2	WRM rondweg
	14.3	alternatieve ontsluiting bouwverkeer kavel F en G
fase 15	15.1	plaatsing gemaal
fase 16	16.1	start riolering fase 2c (diepriool rijweg fase 2)

2-mei-23

datum start datum gereed actiehouder voortgang

	3-apr-23	projectteam	
	1-mei-23	projectteam	
	1-mei-23	projectteam	
	1-mei-23	5.1,1,1,d	
	1-jun-23	projectteam	
	1-mei-23	OVL	
	1-mei-23	Kadans	
	1-mei-23	Kadans	
13-apr-23	4-mei-23	5.1,1,1,d	
	5-mei-23	projectteam 5.1, projectteam/AUM5	
	5-mei-23	BTP	
	17-jun-23	BTP	
	17-jun-23	BTP	
18-jun-23	1-jun-25	BTP	
	1-jul-23	projectteam/AUMC	
5-jun-23	12-jun-23	waternet	
	1-jul-23	Kadans	
2-okt-23	6-okt-23	waternet	
17-okt-23	22-okt-23	projectteam/gem	
23-okt-23	3-nov-23	waternet	
4-nov-23	5-nov-23	projectteam/gem	
6-nov-23		projectteam/gem	
6-nov-23	10-nov-23	waternet	
		projectteam / Kadans	
		Kadans	
		projectteam / gem	
11-nov-23	12-nov-23	projectteam / gem	
13-nov-23		waternet	
		waternet	
		waternet	
13-nov-23	12-jan-24	waternet	
15-jan-24	15-mrt-24	waternet	
15-jan-24	16-feb-24	projectteam/gem	
		projectteam / gem	
		waternet	
18-mrt-24	17-mei-23	waternet	

13 wkn voor oplevering

13 wkn voor oplevering

is uitgesteld naar 22 september 2023

wanneer moeten we hier over gaan nadenken?