

# Notulen

Aanwezig 5.1, 2, e - gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e - gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e - gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e - gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e - gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e - Jos Scholman Groen bv  
5.1, 2, e - Jos Scholman Groen bv  
5.1, 2, e - Jos Scholman Groen bv

Afwezig -

Datum Woensdag 15 maart 2022  
12:30 t/m 13:30 uur

Voorzitter 5.1, 2, e  
Notulist 5.1, 2, e

Onderwerp Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115

## 1 Opening en mededelingen

5.1, 2, e heet alle aanwezigen welkom.

## 2 Notulen en actielijst vergadering

Actielijst is behandeld, zie bijlage.

## 3 Voortgangsrapportage

### Financieel

- Mutaties tot en met Q2 2022 zijn nog steeds niet verrekend. 5.1, 2, e zal dit intern aangeven

## 2. Maandrapportage

- 5.1, 2, e geeft aan dat het lettertype erg klein is
- Volgend 5.1, 2, e zal er inhoudelijk feedback worden gegeven welke zaken er nog terug moeten komen in de maandrapportage
- Wanneer er inhoudelijk akkoord is bevonden zal de opmaak worden vastgesteld

### 3. Tussenmeting

- Inventarisatie wordt medio mei uitgevoerd, medio juli zullen de resultaten in de vorm van een rapportage beschikbaar zijn.

### 4. Voortgang werkzaamheden

#### De Slenk

- <sup>5.1, 2, e</sup> geeft aan dat hij graag een herziene offerte ontvangt. <sup>5.1, 2, e</sup> zal deze aanleveren (**Actie** <sup>5.1, 2, e</sup>)

#### Maaien watergangen

- Werkzaamheden zijn gereed, slootvuil is volgende week opgeruimd
- Probleemsloten in Port of Amsterdam zijn in, beeld deze werkzaamheden worden middels een aparte offerte aangeboden.
- Komend jaar worden de sloten vanaf september aangepakt. De lijst met sloten is bekend
- <sup>5.1, 2, e</sup> zal een nieuw inkooporder aanleveren voor de facturatie (**Actie** <sup>5.1, 2, e</sup>)
- <sup>5.1, 2, e</sup> stelt dat de werkzaamheden goed en tijdig zijn uitgevoerd en daarvoor zijn dank.

#### Westpoort

- Mutatieronde is gelopen, nieuwe definitieve areaal zal gem. Amsterdam aanleveren wanneer de laatste details concreet zijn. (**actie** <sup>5.1, 2, e</sup>)
- Nulronde zal starten in week 14
- <sup>5.1, 2, e</sup> heeft het verzoek om de kosten voor het nieuwe areaal apart bij te houden i.v.m. budgettering voor volgende jaren

#### Verwijderen zaailingen langs watergangen

- Werkzaamheden zijn gereed in week 12

#### Snoeien bosplantsoen

- Werkzaamheden zijn gereed week 14

### 5. V&G, MVO en veiligheidsladder

- Geen meldingen bekend van schade en/of bijna-ongevallen.

### 6. Rondvraag

- Geen

### 7. Afsluiting

### ACTIELIJST

Zie pagina 3&4

2022						
#	datum	wie	actie	houder	status	datum gereed
55	27-1-2022	5.1, 2, e en 5.1, 2, e	A. slenk beoordelen B. uitrenlocatie beoordelen	5.1, 2, e	Open	<p>toelichting stavaza vlgsv BV 26-01-23 2023</p> <p>07-04-22: dit loopt nog bij 5.1, 2, e</p> <p>17-05-22: A: in najaar 2022 uitvoeren; 5.1, 2, e zal intern nagaan wie dit gaat betalen B: ligt nog ter beoordeling bij 5.1, 2, e</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem</p> <p>22-09: A ligt bij 5.1, 2, e B is akkoord</p> <p>24-11-2022: Uitvoer staat gepland op jan '23, offerte moet nog worden goedgekeurd</p> <p>26-01-23: 5.1, 2, e verzoekt om nog een keer naar de offerte te kijken. 15-03-2023: 5.1, 2, e heeft een nieuwe offerte aangeboden. 5.1, 2, e is akkoord, werkzaamheden worden in week 12 uitgevoerd.</p>
59c	8-2-2022	5.1, 2, e	beoordeling voorstel begrazing	5.1, 2, e	Open	<p>07-04-22 5.1, 2, e en 5.1, 2, e bekijken gezamenlijk de mogelijkheden van door 5.1, 2, e voorgestelde locatie (buiten areaal)</p> <p>17-05-22: 5.1, 2, e er kijken naar een geschikte locatie (nadat nieuwe shapefiles zijn ontvangen, zie actie nr 32)</p> <p>05-07-22: afspraak maken met 5.1, 2, e of 5.1, 2, e NB inplannen nadat shapefiles zijn geactualiseerd naar de stand per 30 juni 2022</p> <p>25-08-22 5.1, 2, e er 5.1, 2, e maken een afspraak om locatie te zoeken; 5.1, 2, e gaat intern opzoeken wie de mogelijke herder is en of deze betrokken wil zijn bij keuze locatie</p> <p>22-09: actie ligt bij 5.1, 2, e</p> <p>24-22-2022: Dubbele buurt lijkt geschikt voor toepassing begrazing, starten kan medio april. 5.1, 2, e zal contact opnemen met herde 5.1, 2, e kijkt naar mogelijkheden om een groter areaal met route vast te stellen.</p> <p>26-01-23: 5.1, 2, e heeft een herder gevonden die dit zou kunnen oppakken. 15-03-2023 het aangewezen gebied is niet rendabel voor de herder 5.1, 2, e stelt dat er bij het Noordhollands landschap mogelijk kansen liggen. 5.1, 2, e zal hier contact mee opnemen.</p>
60	8-2-2022	5.1, 2, e	bespreking en afhandeling mutaties 2021 nav creditfactuur	5.1, 2, e	Open	<p>07-04-22 5.1, 2, e zal schriftelijk aangeven wat er in door 5.1, 2, e gevolgde procedure niet goed is gedaan; 5.1, 2, e stuurt in afwachting daarvan geen creditfactuur</p> <p>14-04-22: mail 5.1, 2, e aan 5.1, 2, e</p> <p>19-04-22: mail 5.1, 2, e aan 5.1, 2, e</p> <p>17-05-22: 5.1, 2, e zal dit nogmaals intern uitzoeken</p> <p>05-07-22: wordt meegenomen in verrekening arealen 2020 en 2021 zodra mutaties door 5.1, 2, e zijn aangeleverd bij Werkvoorbereiding</p> <p>25-08-22: shapefiles t/m 30-06-22 zijn gereed en voor 5.1, 2, e en On akkoord; 5.1, 2, e maakt afspraak met 5.1, 2, e om verrekening 2020 en 2021 te bespreken en probleem van credit factuur op te lossen</p> <p>22-09: bespreking 5.1, 2, e en 5.1, 2, e plannen met 5.1, 2, e</p> <p>5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e erbij</p> <p>23-05-2022 5.1, 2, e heeft mail met voorstel datums gestuurd naar 5.1, 2, e en 5.1, 2, e</p> <p>24-11-2022: stukken zijn ontvangen 5.1, 2, e plant nieuw gesprek in om dit af te ronden</p> <p>26-01-23: dit zal spoedig middels een apart overleg worden afgerond. 15-02-2023 dit is nog niet afgehandeld.</p>

70	25-4-2022	5.1, 2, e	voorstel vernatten en droogte bestendige beplanting	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in (5.1, 2, e) (ging niet door)</p> <p>17-05-22: ligt ter beoordeling bij (5.1, 2, e)</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem</p> <p>22-09: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zullen er nogmaals naar kijken</p> <p>24-11-22: zal worden toegepast bij de ecologische omvorming van het Zwarte pad.</p> <p>26-01-23: Idem</p>
71	14-4-2022	5.1, 2, e	voorstel 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in (5.1, 2, e) (ging niet door)</p> <p>17-05-22: (5.1, 2, e) vraagt (5.1, 2, e) om contact op te nemen met Recreatieschap Noord-Holland</p> <p>05-07-22: 5.1, 2, e ecoloog var (5.1, 2, e) heeft contact met Recratieschap (5.1, 2, e) wordt vervolgd</p> <p>25-08-22: (5.1, 2, e) heeft contact gehad met Recreatieschap: locatie is geen optie; er volgt een rapportage var (5.1, 2, e)</p> <p>22-09: op een nieuwe locatie, Etnaweg, liggen misschien mogelijkheden (5.1, 2, e) en (5.1, 2, e) kijken er opnieuw naar.</p> <p>24-11-22: Etnaweg is mogelijk geschikte locatie, alleen zal dit worden gebruikt als opslag voor een project (5.1, 2, e) zal laten weten voor hoe lang.</p> <p>26-01-23: de locatie aan de Etnaweg is niet van de gemeente (5.1, 2, e); telde wel dat hier of in het nieuwe areaal mogelijk kansen zijn voor tijdelijke natuur. (5.1, 2, e) kijken wat de mogelijkheden zijn</p>
82	5-7-2022	5.1, 2, e	zaadseel Naritaweg	5.1, 2, e	Open	<p>05-07-22: op de Naritaweg in het talud bloemrijk mengsel inzaaien</p> <p>25-08-22: aan locatie kleven nadelen (bij schaduw) (5.1, 2, e) neemt contact op met projectleider van betreffende werk om wensen en mogelijkheden te bespreken</p> <p>22-09: actie ligt bij (5.1, 2, e)</p> <p>24-11: idem</p> <p>26-01-23: Idem</p>
84	5-7-2022	5.1, 2, e	vleermuiskasten bestellen en plaatsen (zie ook punt 69b)	5.1, 2, e	Open	<p>05-07-22: inkopen; plaatsing in najaar 2022</p> <p>25-08-22: vleermuiskasten zijn besteld en geleverd; plaatsing in Q4</p> <p>22-09: idem (5.1, 2, e) zal mail met locaties (aangegeven door (5.1, 2, e) doorsturen naar (5.1, 2, e)</p> <p>24-11-22: voorstel is verstuurd (5.1, 2, e) zal dit beoordelen</p> <p>26-01-23: Idem <b>15-03-2023 Locaties voor de meeste kasten zijn akkoord (5.1, 2, e) zal dit afstemmen.</b></p>
86	22-9-2022	5.1, 2, e	bokashi	5.1, 2, e	Open	<p>30 aug 2022 (5.1, 2, e) en (5.1, 2, e) zien De Grote Baak als goede locatie voor bokashi (5.1, 2, e) neemt vervolgstappen</p> <p>22-09: actie ligt bij (5.1, 2, e)</p> <p>24-11-22: De Bretten lijkt een geschikte locatie, Bij akkoord van de nieuwe contactpersoon de Grote Braak zal de bokashi worden aangelegd actie (5.1, 2, e)</p> <p>26-01-23: Bokashi zal worden aangelegd wanneer de eerste materialen vrij komen. <b>15-03-2023 Bokashi zal op korte termijn worden aangelegd, zal worden afgestemd met voorzitter van de tuindersvereniging</b></p>