

13-06-2024 12:58 [REDACTED] Z2022-Z008138:

T.p.g. met collega [REDACTED] de werkzaamheden m.b.t. de wolfskuil zijn dan ook verder **niet** hervat. Situatie is hetzelfde als op 27-05-2024 geconstateerd was. Er is wel een kozijn geplaatst in de opening op de 1e verdieping, het vermoeden is dat dit ter preventie van weersinvloeden (regen) is. Er was naar de architect (gemachtigde, [REDACTED]) gecommuniceerd dat men op eigen risico verder mag bouwen, ze is ervan op de hoogte dat er een kans bestaat dat men het verplaatste kozijn op de 1e verdieping alsnog moet dichtzetten en volgens vergunning moet bouwen. Inmiddels is ook bekend dat er een aanvraag is ingediend voor de verplaatste kozijn.

27-05-2024 11:02 [REDACTED] Z2022-Z008138:

klacht van de buurman dat er een wolfskuil wordt gerealiseerd aan de achterzijde (zie foto documenten). tpg met collega [REDACTED] en inderdaad zonder vergunning zijn de graaf werkzaamheden gestart voor een wolfskuil. Aangegeven bij de eigenaar dat men per direct moet stoppen, we hebben een toezegging gekregen van de eigenaar dat men niet meer verder gaat werken met het onderdeel wolfskuil. Eigenaar gaf ook aan dat hij zsm een mail stuurt met de toezegging om niet meer met het onderdeel verder te werken.

Telefonisch contact gehad met [REDACTED] en aangegeven dat we een toezegging hebben gekregen dat men niet meer verder bouwt met de wolfskuil in de tuin. Er mag nog alleen werkzaamheden worden uitgevoerd om voorzorgsmaatregelen toe te passen ivm instorten van de gegraven kuil. verder ook aangegeven dat graven in de tuin niet vergunning plichtig is.

06-05-2024 15:00 [REDACTED] Z2022-Z008138:

Werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Eigenaar heeft in afwijking van de vergunning een de kozijn op de eerste verdieping verplaatst. De buurman, [REDACTED] van de P.C. Hoofdstraat 159 heeft hier een melding van gemaakt. (SIG melding). naar aanleiding van de klacht heb ik met de gemachtigde telefonisch contact opgenomen. De architect geeft aan dat ze inderdaad hebben afgeweken van de verleende vergunning. ze gaf ook aan dat ze heeft uitgezocht dat voor de wijziging een vergunning nodig is en dat ze deze naar haar vakantie (2weken) z.s.m. gaat aanvragen.

Vervolgens telefonisch contact gehad met [REDACTED] en uitgelegd dat men een vergunning gaat aanvragen voor de wijziging van het kozijn. Verder aangegeven dat als er een vergunning wordt afgegeven dat [REDACTED] dan in bezwaar kan.

21-05-2024 11:53 [REDACTED] Z2022-Z008138:

Beste [REDACTED]

De werkzaamheden zijn nog niet afgerond.

We zijn nog minstens twee maanden bezig.

Bij verder vragen horen we het graag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

(woensdag afwezig)

[Redacted]

w [Redacted]
m [Redacted]

17-05-2023 11:24 [Redacted] Z2022-Z008138:

Van: [Redacted] <[Redacted]>

Verzonden: dinsdag 16 mei 2023 9:35

Aan: VTH administratie SDZ <VTH.administratie.sdz@amsterdam.nl>

CC: [Redacted]; [Redacted]; [Redacted]
<[Redacted]>; [Redacted] <[Redacted]>

Onderwerp: 230516_OLO-7084815 Pieter Cornelisz. Hoofstraat 157_Start werkzaamheden melden

Beste [Redacted]

Bedankt voor u mail.

Hierbij informeer ik u dat OLO-7084815, Pieter Cornelisz. Hoofstraat 157 te Amsterdam is met werkvoorbereiding voor het verbouwing van start gegaan.

Als contact personen kunt u [Redacted] en [Redacted] ([Redacted] [Redacted]) bereikbaar op [Redacted] noteren.

Ontbrekende gegevens dienen we via de omgevingsloket deze week in.

Bij vragen horen we het wel.

Bedankt.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

(woensdag afwezig)

[Redacted]

w [Redacted]
m [Redacted]