

ACE – TENNIS PARK - praatplaatje afstemming overleg 8.10.2024



INDICATIEVE PLANNING

INDICATIEVE PLANNING
 – AAN DEZE PLANNING KUNNEN
 GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

2024												2025												2026												2027											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D


BRON



MAAIVELD




WENSTRACE




WARMTE (VATTENFAL)



VERLEGGEN MS/LS



BRUG N01



KAP EXTRA BOMEN



(NB reguliere procedure is 8 wk voor afgifte – kan verlengd worden tot max 12 wk)

- TERUGGEREKENDE RELATIE**
- ① Vattenfall moet 6 maanden inregelen
 - ② Na oplevering brug 3 maanden voor aanleg kabels door autobrug en aanleg warmtenet in Vermeulenstraat
 - ③ Voordat er warmteleidingen aangelegd kunnen worden door de Vermeulenstraat moeten de gietijzeren leidingen er uit

MIJLPALEN VORM

			1e datum	2e datum
A	mijlpaal 1	verleggen MS1 Damwand	week 5/6 2025 (jan) week 7 2025 (febr)	eind febr '25 mrt '25
B	mijlpaal 2 & 3	Verleggen LS & kap bomen Cramergracht Helwerk W3	week 10 2025 (mrt) week 11 2025 (mrt)	mei '25 mei '25
C	mijlpaal 4	stroomvoorziening Brug Jan E	week 12 2026 (mrt)	sept '26
D	Mijlpaal 5	Nutsvoorziening	week 12 2026 (mrt)	sept '26
E	Mijlpaal 6	Brug gereed Opleveren 1e woningen	week 23 2026 (jun) week 24 2026 (jun)	feb '27 feb '27

