

VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E Vraag & Antwoord & Besluit

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

5.1, 1.1, 13.01.2023 Laatste bewerking

05.01.2023 Voorlaatste bewerking



Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
1	17.02.2022	KSP	MBP		Commentaar en vragen KSP op het concept inrichtingsplan, besproken met RHDHV op 17.02.2022, met het verzoek aan AMC/GEM om technisch coordinatieoverleg		Gesloten		01.07: 5.1, 1.1, 1.1 gaat het technisch coordinatieoverleg arrangeren 24.10: Ingepland voor di 08.11, uiteindelijk naar 22.11.2022
2	17.02.2022	KSP	Kavel E	BSE	GEM doet een vooraankondiging voor een wijziging van de ontwerp-kaders van het bedrijfsstoffeneiland (BSE)	GEM/AMC	Open	01.07.2022	17.06: Per brief KSP gevraagd om info verstrekking uiterlijk 01.07 01.07: 5.1, 1.1, 1.1 zegt toe uiterlijk op 01.10.2022 de nieuwe ontwerp-criteria te zullen verstrekken. KSP zet engineering op hold. 05.10: Opdrachtverstrekking GEM aan Cepezed. 20.10: Een kick off met de stedenbouwkundige) plannen in wk 43. 22.11: 5.1, 1.1, 1.1 : GEM zal week 47 informatie verstrekken. 22.11: 5.1, 1.1, 1.1 : Vooralsnog wordt verder gewerkt op vergund ontwerp. 02.12: 5.1, 1.1, 1.1 nog geen besluit 08.12: 5.1, 1.1, 1.1 verwacht uiterlijk week 51 een notitie te kunnen verstrekken aan KSP 15.12: 5.1, 1.1, 1.1 meldt dat KSP voorbereiding/inkoop van het scherm naar aannemer heeft vrijgegeven omwille van planning en kostenstijging. 16.12: 5.1, 1.1, 1.1 verstrekt DO ontwerpprincipes Cepezed , tekening 1283 L(-) 01-03 op basis waarvan KSP de aannemer kan aansturen. 17.12 TJO: Ontwerp conflicteert op een aantal punten met het werk wat reeds in uitvoering is. nader overleg is noodzakelijk. 11.01 TJO: Suggestie om eiland 30 cm te verlengen omwille afgeronde hoeken 11.01 TJO: Verzoek om bevestiging GEM/AMC wie de meerkosten draagt voor een ontwerp-aanpassing? 11.01: 5.1, 1.1, 1.1 : Handhaven bestaande afmetingen BSE 12.01: Nieuw ontwerpvoorstel Cepezed. Voor KSP onder voorwaarden technisch haalbaar.
3	17.02.2022	KSP	Kavel E	Groen	KSP maakt bezwaar tegen de gewijzigde boomkeuze in het concept DO. Deze hoge bomen conflicteren met toegepaste PV panelen in de gevels Plus Ultra.	GEM/AMC	Open	15.07.2022	17.06: Per brief KSP gevraagd om besluitvorming uiterlijk 15.07 01.07: 5.1, 1.1, 1.1 ondersteunt het bezwaar. Nog formeel te bevestigen.
4	17.02.2022	KSP	Kavel E	Verharding	KSP zou graag met RHDHV afstemmen de te verwachten inklinking van grond, en de ontwerp- en realisatie coordinatie mbt de aan te brengen stootplaten.		Gesloten	40_2022	22.11: RHDHV beschikt over een verhardingsadvies. Op basis daarvan is geen zetting te verwachten. Het is nooit verkeerd om stootplaten te leggen voor de inrit parkeergarage. Keuze KSP. 03.01: KSP heeft informatie verstrekt aan RHDHV mbt toepassing van stootplaten voor de entree parkeergarage (3 stuks).

VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E Vraag & Antwoord & Besluit

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

5.1, 1.1, 13.01.2023 Laatste bewerking

05.01.2023 Voorlaatste bewerking



Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
5	17.02.2022	KSP	Kavel E	Verharding	KSP zou graag met RHDHV afstemmen de ontwerp- en realisatie coördinatie mbt de aan te brengen drain/grindstrook langs het gebouw.		Open	40_2022	22.11: AMC/RHDHV stemmen in met het gootontwerp Cepezed. 22.11: Voor uitvoeringscoördinatie zie item 20. 05.01 ^{5.1,1} _{1,d} Deze goot is niet bedoeld als calamiteitengoot. KSP maakt bezwaar tegen het voornemen van RHDHV om het bestratingsniveau rondom de gebouwen op te trekken naar 20 mm-Peil. Daarmee ontstaat een kwetsbaar detail. Reële kans op waterschade bij extreme weersomstandigheden.
6	17.02.2022	KSP	Kavel E	Logistiek	De verharding van het BSE naar het gebouw dient een vlakke dichte verharding te zijn, onder andere om veilig transport van gasflessen met palletwagens mogelijk te maken.	AMC	Open	40_2022	28.09: AMC: Vlakke dichte verharding van/naar het BSE wordt meegenomen in het bestek openbaar areaal bestrating. 22.11: Een tegel met vellingkanten is voor KSP bespreekbaar 15.12 ^{5.1,1} _{1,d} Om beter bestand te zijn tegen wielwringing door tankauto's ter overweging AMC de toepassing van H-klinkers 8 cm.
7	17.06.2022	KSP	MBP	Totaal	KSP verzoekt GEM om verstrekking voorbereidingsplanning en realisatieplanning	GEM	Open		22.11 ^{5.1,1} _{1,d} Laatste conceptplanning is versie 10.08.2022. 13.01: Verstrekking geactualiseerde integrale planning in week 3_2023
8	17.06.2022	KSP	MBP	Totaal	KSP verzoekt AMC om verstrekking voorbereidingsplanning en realisatieplanning	AMC	Open		22.11 ^{5.1,1} _{1,d} : De voorbereidingsplanning RHDHV zal met KSP in week 47 gedeeld worden. De planning zal nog worden geïntegreerd in een overall MBP planning. 13.01: Verstrekking geactualiseerde integrale planning in week 3_2023
9	08.09.2022	KSP	Kavel E	WKO	Voorstel aannemer bronpositie wko, met verzoek aan AMC voor goedkeuring bronpositie 2	GEM/AMC	Open	48_2022	06.10: Akkoord AMC op bronpositie 2 22.11: KSP zal de dwg verstrekken, inclusief leidingtracé, en met daarbij een opgave van bereikbaarheid voor onderhoud. 03.01: De dwg is door KSP verstrekt, met een verzoek om aanvullende verharding rondom het BSE voor inspectie en onderhoud, ter goedkeuring AMC/GEM.
10	08.09.2022	KSP	Kavel E	Verharding	KSP KSP wil het aanlegniveau van de prefab betonnen leidinggoot graag afstemmen op het bestratingsniveau, Graag met RHDHV afstemmen de ontwerp- en realisatie coördinatie.		Open	40_2022	22.11: Hoge urgentie voor KSP. RHDHV gaat in week 47 de definitieve hoogte voor deze goot opgeven. 02.12: Opgave RHDHV ontvangen. 03.01: Een aangepast voorstel goothoogte 2.04-NAP is door KSP verstrekt. 04.01: Akkoord RHDHV, met bevestiging per e-mail op 05.01 05.01: Zie VAB_5: Ter discussie bestratingsniveau
11	08.09.2022	KSP	Kavel E	Verharding	Verzoek KSP aan AMC om bevestiging hoogte plantvak om BSE, in het DO opgegeven -1.70 NAP.		Gesloten	40_2022	06.10: Hoogte door AMC bevestigd.

VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E Vraag & Antwoord & Besluit

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

5.1, 1.1, 13.01.2023 Laatste bewerking

05.01.2023 Voorlaatste bewerking



Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
12	08.09.2022	KSP	Kavel E	Entree P	Voorstel KSP opstelplaats auto's / positie zuil tbv toegangscontrole parkeergarage, ter goedkeuring GEM/AMC	GEM/AMC	Open	40_2022	08.09: Niet akkoord GEM 07.10: Besproken met stedenbouwkundige. Reactie volgt via ASM 08.11: ^{5.1,1,1} _d Besproken met verkeerskundige. Toestemming aan KSP om dit met RHDHV verder vorm te geven. 02.12: GEM gaat eerst ontwerpcriteria opstellen op basis waarvan RHDHV en KSP in overleg kunnen. Beschikbaarstelling: 06.12. 02.12: GEM gaat een overleg inplannen met stedenbouwkundige en KSP 13.01: Overleg vindt plaats 17.01 om 15.00 uur.
13	08.09.2022	KSP	Kavel E	Aansluitingen	KSP zou graag de ondergrondse infra, met name de overstort van hemelwater, nader bespreken met RHDHV.	KSP	Open	50_2022	22.11: Een technische coordinatieoverleg wordt ingepland met RHDHV en Instaan voor do. 15.12 op de bouwlocatie. 15.12: Vanwege de ondiepte van de wadi kan hierop niet worden geloosd. RHDHV zal de optie voor een afvoerleiding rechtstreeks naar de watergang voorleggen aan AMC 11.01 RHDHV: Bevoegd gezag is de Omgevingsdienst Noordzeekanaal
14	08.09.2022	KSP	MBP		Ontwerp keermuur. KSP heeft het UO van Plus Ultra gedeeld voor wat betreft de aansluiting van de keermuur en het talud, met het verzoek aan AMC om deze te bevestigen.		Gesloten	38_2022	08.09: RHDHV bevestigt dat zij qua profilering niet zullen afwijken van het UO Plus Ultra, en een keermuur zullen ontwerpen die constructief onafhankelijk is van Plus Ultra. 05.01 RHDHV: Kademuur komt mogelijk te vervallen.
15	08.09.2022	AMC	Kavel E	Aansluitingen	Rioolaansluiting Waternet AMC adviseert KSP om de wijze van aansluiting met Waternet kort te sluiten.	KSP	Open	40_2022	21.10: Een overleg met Waternet heeft plaatsgevonden op 28.10, en vervolgoverleg is ingepland voor 08.12. 15.12 ^{5.1,1,1}_d Waternet heeft de aansluitvoorwaarden in overweging
16	03.10.2022	KSP	Kavel E	WKO	Indiening Instaan van het werkplan realisatie wko bron, ter goedkeuring AMC		Gesloten	42_2022	04.10: AMC: Ik beschouw uw bericht voor nu als een melding maar hou mij het recht voor om hetgeen u aangeeft te toetsen als het beleid inzake het ontwerpen en realiseren van wko op het terrein van het Medical Business Park op het terrein van het AmsterdamUMC locatie AMC. 24.10: Door KSP bevestiging akkoord gevraagd aan AMC
17	06.10.2022	KSP	Kavel E	Aansluitingen	Verzoek KSP aan AMC om het graaftracé voor Liander, met Liander af te stemmen, waarin mee te nemen de beoogde positie van bomen.		Gesloten	42_2022	20.10: Voorstel graaftracé Liander versie 19.10.2022 door KSP voorgelegd aan AMC ter goedkeuring, en geaccordeerd. 22.11 ^{5.1,1,1} _d heeft de dwg laten doorsturen aan RHDHV.
18	10.10.2022	KSP	Kavel E	WKO	Toestemming gevraagd door Instaan aan AMC voor het tijdelijk gebruik van de brandhydrant, voor de ontwikkeling van de wko bron		Gesloten	42_2022	24.10: Door KSP bevestiging akkoord gevraagd aan AMC

VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E Vraag & Antwoord & Besluit

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

5.1,
1.1, 13.01.2023 Laatste bewerking

05.01.2023 Voorlaatste bewerking



Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
19	24.10.2022	KSP	Kavel E	Verharding	KSP wil graag meer detailinformatie ontvangen inzake de verharding rondom Plus Ultra en het BSE, en hierover in overleg treden.		Gesloten	48_2022	22.11: Behoudens de verharding van de logistieke zone, zal verharding niet afwijken van hetgeen vastgelegd in het DO. 13.01: Zie 5 en 6.
20	22.11.2022	KSP	Kavel E	Verharding	KSP wil graag in overleg met AMC en aannemers om een aantal uitvoeringsaspecten te bespreken. Uitvoering vereist coördinatie tussen de verschillende aannemers.	AMC	Open		22.11: Het belang hiervan wordt door ^{5.1,1} _{1.d} onderschreven. 22.11: ^{5.1,} _{1.1,} verwacht Q1_2023.
21									