

Gemeente Amsterdam  
Planning Sixhaven

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	Gantt chart timeline																											
							mei '23	jun '23	jul '23	aug '23	sep '23	okt '23	nov '23	dec '23	jan '24	feb '24	mrt '24	apr '24	mei '24															
1	<b>Sixhaven planning detail</b>						[Gantt chart bars for task 1]																											
2							[Gantt chart bars for task 2]																											
3	<b>Stipo placemaking</b>	240 dagen	2-5-2023	1-4-2024			[Gantt chart bars for task 3]																											
4	Startbijeenkomst	0 dagen	15-5-2023	15-5-2023	11	12;8	[Gantt chart bars for task 4]																											
5	kleinschalige gratis activiteiten	240 dagen	2-5-2023	1-4-2024			[Gantt chart bars for task 5]																											
6							[Gantt chart bars for task 6]																											
7	<b>Raming</b>	14 dagen	15-5-2023	1-6-2023			[Gantt chart bars for task 7]																											
8	Raming aanpassen	14 dagen	15-5-2023	1-6-2023	4	21	[Gantt chart bars for task 8]																											
9							[Gantt chart bars for task 9]																											
10	<b>Ontwerp</b>	78 dagen	2-5-2023	17-8-2023			[Gantt chart bars for task 10]																											
11	Schetsontwerp	9 dagen	2-5-2023	12-5-2023		4	[Gantt chart bars for task 11]																											
12	Vo opstellen	7 dagen	15-5-2023	23-5-2023	4	13;20	[Gantt chart bars for task 12]																											
13	VO vaststellen	10 dagen	24-5-2023	6-6-2023	12	14	[Gantt chart bars for task 13]																											
14	VO vastgesteld	0 dagen	6-6-2023	6-6-2023	13	30	[Gantt chart bars for task 14]																											
15	Definitief VO	0 dagen	13-7-2023	13-7-2023	25	26	[Gantt chart bars for task 15]																											
16	Do uitwerken	20 dagen	21-7-2023	17-8-2023	26	17	[Gantt chart bars for task 16]																											
17	Definitief DO	0 dagen	17-8-2023	17-8-2023	16	35	[Gantt chart bars for task 17]																											
18							[Gantt chart bars for task 18]																											
19	<b>Toetsen</b>	47 dagen	24-5-2023	27-7-2023			[Gantt chart bars for task 19]																											
20	OGO	5 dagen	24-5-2023	30-5-2023	12	21	[Gantt chart bars for task 20]																											
21	staf/map wethouder	5 dagen	2-6-2023	8-6-2023	20;8	22	[Gantt chart bars for task 21]																											
22	pfh staf	5 dagen	9-6-2023	15-6-2023	21	23	[Gantt chart bars for task 22]																											
23	DB	5 dagen	16-6-2023	22-6-2023	22	24	[Gantt chart bars for task 23]																											
24	dcie bespreken	5 dagen	23-6-2023	29-6-2023	23	25	[Gantt chart bars for task 24]																											
25	sdcie besluitvorming def advies	10 dagen	30-6-2023	13-7-2023	24	26;15	[Gantt chart bars for task 25]																											
26	DB	5 dagen	14-7-2023	20-7-2023	25;15	27;16	[Gantt chart bars for task 26]																											
27	Wethouder	5 dagen	21-7-2023	27-7-2023	26	39;31BE-2 wkn	[Gantt chart bars for task 27]																											
28							[Gantt chart bars for task 28]																											
29	<b>Bestek</b>	60 dagen	7-8-2023	27-10-2023			[Gantt chart bars for task 29]																											
30	Uitvragen bestek uitvoering	2 wkn	7-8-2023	18-8-2023	14	31	[Gantt chart bars for task 30]																											
31	Uitvoeren bestek uitvoering	8 wkn	21-8-2023	13-10-2023	30;27BE-2 wkn	32	[Gantt chart bars for task 31]																											
32	Toetsen bestek uitvoering	2 wkn	16-10-2023	27-10-2023	31	35	[Gantt chart bars for task 32]																											
33							[Gantt chart bars for task 33]																											
34	<b>Aanbesteden</b>	60 dagen	30-10-2023	19-1-2024			[Gantt chart bars for task 34]																											
35	Aanbesteden (duur ntb door <small>5.1, 2, e</small> )	60 dagen	30-10-2023	19-1-2024	32;17	39;36GB+4 wkn	[Gantt chart bars for task 35]																											
36	opdracht vergeven bomen	10 dagen	27-11-2023	8-12-2023	35GB+4 wkn	40	[Gantt chart bars for task 36]																											
37							[Gantt chart bars for task 37]																											
38	<b>Uitvoering</b>	70 dagen	19-1-2024	26-4-2024			[Gantt chart bars for task 38]																											
39	Start uitvoering	0 dagen	19-1-2024	19-1-2024	35;27	40BE+4 wkn	[Gantt chart bars for task 39]																											
40	Bomen plaatsen	10 dagen	19-2-2024	1-3-2024	36;39BE+4 wkn	41	[Gantt chart bars for task 40]																											
41	uitvoering maaiveld	40 dagen	4-3-2024	26-4-2024	40	42	[Gantt chart bars for task 41]																											
42	Uitvoering gereed	0 dagen	26-4-2024	26-4-2024	41		[Gantt chart bars for task 42]																											
43							[Gantt chart bars for task 43]																											
44	<b>Randvoorwaarden</b>	0 dagen	2-5-2023	2-5-2023			[Gantt chart bars for task 44]																											
45	ntb						[Gantt chart bars for task 45]																											
46							[Gantt chart bars for task 46]																											
47	<b>Data uit projectplan</b>	0 dagen	2-5-2023	2-5-2023			[Gantt chart bars for task 47]																											
48	ntb						[Gantt chart bars for task 48]																											

Project: Sixhaven planning 23.5  
Datum: 23-5-2023

Taak		Samenvatting		Inactieve mijlpaal		Alleen duur		Alleen begindatum		Externe mijlpaal		Kritieke splitsing	
Splitsing		Projectsamenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Alleen einddatum		Deadline		Voortgang	
Mijlpaal		Inactieve taken		Handmatig taak		Handmatige samenvatting		Externe taken		Kritiek		Voortgang, handmatig	