



Notulen Overkoepelend projectteam gebiedsontwikkeling

Sixhaven
Aan [redacted] 25.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 2, e
[redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e
[redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e
[redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e

Kopie aan [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, b e
[redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e
[redacted] 5.1, 2, e

Van [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Datum Woensdag 9 januari 2019
Pagina 1 van 4
Aanwezig [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 25.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e
[redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e
Berents [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e
[redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, b e

Afwezig [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e

1 Opening en mededelingen

- [redacted] 5.1, 2, e 25.1, 2, e deelt mee dat de projectruimte op de Klaprozenweg op maandag voor project Sixhaven e.o. is gereserveerd. Verzoek om op die dag zoveel mogelijk daar te gaan zitten.
- I.v.m. de presentatie wordt de volgorde van de agenda aangepast

2 Verkenning samenhang Noordelijke IJ-oever (door [redacted] 5.1, 2, e en [redacted] 5.1, 2, e)

[redacted] 5.1, 2, e en [redacted] 5.1, 2, e geven een presentatie over het proces waarmee ze bezig zijn om samenhang te creëren tussen alle projecten in Noord. Op dit moment worden de diverse projecten in Noord bezocht en gekeken waar mogelijkheden en kansen liggen. Hierna volgen er workshops in breder gezelschap met andere projecten om te kijken waar de kansen tot verbinding liggen. Ook wordt er gekeken naar het creëren van kwaliteit in bestaande buurten en hoe de financiën daarbij verdeeld kunnen worden.

Welke overlappende thema's zien we vanuit Sixhaven?

- Cultuurhistorie
- Verbindingen van en naar Sixhavengebied, zowel oost west als noord zuid
- Fietsparkeren en de bijbehorende infrastructuur
- Maatschappelijke voorzieningen, waar en wat?

- Ankers aan het IJ (grote publieksvoorziening)
- Groen en water en de compensatie ervan
- Gebiedsagenda's van de 3 gebieden van Noord
- Participatie door alle projecten
- Sportvoorzieningen, behoefte is nog onduidelijk
- Kantoorprogramma
- Uitvoeringsprogrammering met stadsregie

Het resultaat wat bereikt moet worden medio 2019 is dat er:

- Meer afstemming is tussen projecten onderling en duidelijkheid waar de onderlinge raakvlakken zitten en hoe daarmee wordt omgegaan
- Hoe projecten onderdeel vormen van grotere netwerken, zoals verbindingen en duurzaamheid/energie
- Verschillende initiatieven met elkaar verbinden om bijdragen over en weer inzichtelijk te maken

3 Verslag en actielijst overleg 5 december 2018

Het aangepaste verslag wordt vastgesteld en wordt ter kennisname bij de stukken van de volgende keer gevoegd.

Gezien de tijd wordt besloten om alleen belangrijke zaken te vermelden bij de agendapunten.

4 Stand van zaken deelgebieden IJplein, Willemsluizengebied & Tolhuistuin gebied

Geen belangrijke punten te vermelden.

5 Stand van Zaken metrostation, noordelijke en zuidelijke verbinding

4.1 Metrostation

Voor de kerst zijn de technische producten gemaakt die moeten leiden tot projectbesluit. Verwacht wordt dat de uitvoeringstijd gehalveerd kan worden (van 4 naar 2 zomerperiodes). Uitgangspunt wordt een smal perron, dit scheelt in uitvoeringsduur en kosten. PvE is in concept gereed. De collegevoordracht is in concept rondgestuurd en wordt op 21 januari aan te leveren aan Programmteam Sprong over 't IJ en dit projectteam, waarmee het bestuurlijke proces gestart wordt en medio mei bij B&W een versie 3.0 aan te kunnen leveren. Van belang om alle besluiten (noordelijke brug, zuidelijke verbinding en metrostation) in samenhang te laten nemen en voor te bereiden. Belangrijk om M&A hierbij te betrekken.

4.2 Noordelijke verbinding

Een akkoord om met de stakeholders (zoals provincie) de bestemmingsplanprocedure te bespreken is aan wethouder Van Doorninck gevraagd en verkregen. Wethouder Dijkema (die TKN de stukken ontving) ging echter niet akkoord. Reden is de discussie met het Rijk. Dijkema wil dat er geen misverstand met Rijkswaterstaat bestaat dat ze geen rol hebben in de Noordelijke verbinding. Via Esseline zal er contact worden opgenomen met het Rijk hierover.

4.3 Zuidelijke verbinding

Er zijn veel nadelen aan de tunnelvariant geconstateerd (waaronder uitvoeringsduur, kosten en impact op het kanaal). Er wordt doorgesproken met de besluitvorming zodat

dit gelijktijdig ingebracht kan worden met de besluiten van de Noordelijke brug en het metrostation en dit integraal bekeken kan worden. Voor de brug is de locatie nog niet bepaald, om deze te bepalen wordt ook nog naar de behoefte en de toekomstige gebiedsontwikkeling gekeken. In het huidige besluit wordt eerst een besluit voor voorkeursvariant (tunnel/brug) gevraagd.

M&A geeft aan nu geen advies te geven i.v.m. de integraliteit van fietsverbindingen in het gebied waarin dit bekeken moet worden. Op dit moment wordt dat nog te prematuur gevonden. Er moet voorkomen worden dat het een optelsom wordt van kleine ingrepen waarbij de verbindingen niet optimaal zijn en ook de cultuurhistorische waarden niet zijn gerespecteerd. Ook is nog onduidelijk of het scenario van een brug vlakbij de sluis fysiek wel mogelijk is en of dat een optimale route is voor fietsers.

6 Participatie

Met betrekking tot de ontwerpateliers wordt afgesproken dat het niet de bedoeling is dat de uitnodigingen worden doorgestuurd naar collega's (anders dan die al uitgenodigd zijn). Het is geen grote informatiebijeenkomst, maar een kleinere setting waarbij samen met de buurt (bewoners en ondernemers) in groepjes gekeken zal worden naar de verschillende gebieden en de verbetermogelijkheden daar.

De lijst 'Meedoen' is deels besproken en zal ^{5.1.2.e} 2, e aanpassen voor het volgende overleg.

7 Sluiting

^{5.1.2.e} sluit de vergadering.

Actielijst

Nr	Actie	Uitvoerder	Oorsprong
1.	5.1, 2, e vult de notitie m.b.t. grootstedelijk verklaren Willemsluizengebied aan.	5.1, 2, e	15-10-2018
2.	Bekijken met 5.1, 2, f wat er aan de bosschages achter De Valk aan de Meeuwenlaan gedaan kan worden.	5.1, 2, e	5-12-2018
3.	Bestuurlijke stukken delen met Projectteam	5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 2, e 5.1, 2, e	9-1-2019
4.	Aanpassen lijst 'Meedoen'	5.1, 2, e 5.1, 2, e	9-1-2019
5.	Er worden waterspanningsmeters geplaatst t.b.v. het grondwater. 5.1, 2, e koppelt de resultaten terug aan de projectgroep.	5.1, 2, e	20-12-2018
6.	De quickscan van 5.1, 2, e wordt de volgende keer meegestuurd met de stukken	5.1, 2, b ^{5.1, 2, e} 5.1, 2, e	28-01-2019
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			