

Notulen SLA Ecologie West-Nieuw West

Aanwezig 5.1, 2, e – Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e – Gemeente Amsterdam
5.1. 2. e – Jos Scholman Groen b.v.
5.1, 2, e – Jos Scholman Groen b.v.
5.1, 2, e Jos Scholman Groen b.v.

Afwezig 5.1, 2, e – Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e – Gemeente Amsterdam

Datum Donderdag 21-08-2024
13:00 t/m 15:00 uur

Voorzitter 5.1, 2, e

Notulist 5.1, 2, e

Onderwerp Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115 Augustus 2024

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e heet alle aanwezigen welkom.
- De actielijst is besproken en bijgewerkt, zie B1
- De diverse openstaande en geplande meerwerken zijn besproken, deze staan in B2
 - Er staan een aantal werkzaamheden op de planning in het Geuzenbos. Met name het maaien van div. bramen en schonen van de poelen.
 - De maaiwerkzaamheden zullen starten ca. week 35/36. 5.1, 2, e evert nog een definitieve planning aan. - Actie 5.1, 2, e
 - Het schonen van de poelen zal medio september plaatsvinden. Hier zal eerst een flora en fauna bezoek aan vooraf gaan waarin een advies over de uit te voeren werkzaamheden zal plaatsvinden
 - Het maaien langs het fietspad nabij de Heining zal worden uitgevoerd i.c.m. de werkzaamheden bij de dubbele buurt.

2 Voortgangsrapportage

Financieel

- Het nieuwe termijnbedrag is vastgesteld, dit nieuwe bedrag moet nog wel over de voorgaande maanden worden verrekend 5.1, 2, e gaat na of hier acties voor vereist zijn – Actie 5.1, 2, e

Meerwerken

- De meerwerken/offerten zijn besproken en behandeld in B2
- 5.1, 2, e gaan na of alle inkooporders voor de geaccordeerde werken binnen zijn. – Actie 5.1, 2, e

3. Voortgang werkzaamheden

Bokashi

- ^{5.1, 2, e} stelt dat hij geen afzet heeft voor de bokashi aan de Groote Braak, er is gesproken over de kwaliteit van het product
 - ^{5.1, 2, e} gaat kijken naar het product en gaat intern na of er afzetmogelijkheden zijn.
 - Wanneer dit niet het geval is zal het worden afgevoerd

Waternatuurtuin

De waternatuurtuin is gemaaid, dit is voorspoedig verlopen.

- ^{5.1, 2, e} is nieuwsgierig naar de gemaakte kosten, en of hier een efficiëntere oplossing voor is
 - Er is vastgesteld dat de grootste kostenpost de grote hoeveelheid aan bewegingen door toedoen van het viaduct waar het maaisel onderdoor moet. Dit omdat de vrachtwagen niet verder kan komen. ^{5.1, 2, e} stelt dat de huidige methode waarschijnlijk de meest efficiënte manier is om de werkzaamheden uit te voeren
- Er is afgesproken dat op basis het onderzoek van de Has studenten een aanvullend maai/beheerplan zal worden opgesteld hoe de WNT in de toekomst beheerd gaan worden. - **Actie** ^{5.1, 2, e}

Mutaties

- ^{5.1, 2, e} raagt naar de status van de mutaties,
 - T/m Q2 zijn we nu bij. Er staan nog een aantal mutaties voor Q3 open
 - ^{5.1, 2, e} vraagt bovendien naar de status van de mutaties rondom de spoordijk. ^{5.1, 2, e} koppelt dit terug – **Actie** ^{5.1, 2, e}
- ^{5.1, 2, e} stelt dat er nu naast aan het reguliere mutatieproces, een traject vanuit assetmanagement loopt via ^{5.1, 2, e} van de gem. Amsterdam. Deze processen zullen voorlopig parallel lopen. Media 2025 zal er waarschijnlijk een overstap worden gemaakt.

Snoeiplan najaar 2024

- ^{5.1, 2, e} vraagt naar de status van het snoeiplan 2024 ^{5.1, 2, e} stelt dat jaarlijks 1/3 van de bospercelen worden nagelopen. Onze ecoloog ^{5.1, 2, e} doet deze rondgang en geeft per bosvak aan wat de gewenste maatregelen zijn.

Maaien Vrije Geer

- ^{5.1, 2, e} stelt dat het maaien van de Vrije Geer weer op de planning staat, hij vraagt naar de gewenste uitvoerperiode.
 - Dit zal worden afgestemd met ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e}
 - ^{5.1, 2, e} vraagt of het opsporen van dwergmuizen met een drone kan. ^{5.1, 2, e} kan dit niet met zekerheid zeggen maar het is het proberen waard.
- ^{5.1, 2, e} zal een offerte aanbieden voor de maaiwerkzaamheden VG 2024 – **Actie** ^{5.1, 2, e}

SIA-melding Kröller Mullerpark

- ^{5.1, 2, e} geeft aan dat er vanuit een buurtinstantie een melding is gedaan aan het Kröller Mullerpark, er zou een beheerplan voor gemaakt zijn welke niet bij ^{5.1, 2, e} bekend is en dus niet wordt nageleefd
 - ^{5.1, 2, e} belt dit na, - **Actie** ^{5.1, 2, e}

4. V&G/veiligheidsladder

- Er zijn geen ongevallen of bijna ongevallen bekend.

5. Rondvraag en afsluiting

- Geen rondvragen of nabranders

6. Afsluiting

De openstaande KPI's en EMVI beloften zijn besproken. Nagenoeg alle KPI's en EMVI beloften zijn afgerond. Voor de nog openstaande punten zal [5.1, 2, e] zal met een nieuwe lijst voor de afronding in 2025 komen.

- Ook zal de evaluatielijst worden gedeeld – Actie [5.1, 2, e]
- [5.1, 2, e] had het verzoek om te kijken naar de mogelijkheden om een bijenburcht te plaatsen. [5.1, 2, e] gaat na wat de mogelijkheden zijn.
 - Mogelijk kan dit icm [5.1, 2, e] 'buurtbewoners

Volgende BV staat gepland op 26-09-2024 om 11:00

Bijlagen

B1: ACTIELIJST

Nr	Actie	Wie?	Status	Opmerkingen
1	Reactie areaalprijs 2024	5.1, 2, e	Gereed	16-07-2024: Nieuwe termijnbedrag moet nog worden vastgesteld. Dit wordt in een apart overleg tussen ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} besproken, medio augustus voor volgende BV 21-08-24: Nieuwe areaalprijs moet nog wel over de voorgaande maanden '24 worden verrekend
2	Terugkoppeling Pijlscheidingskade/herstelactie kade grindpad	5.1, 2, e	Open	16-07-24: Offerte is aangeboden, ^{5.1, 2, e} komt met reactie 21-08-24: Actie is on hold gezet
3	Inzicht in locaties Invasieve soorten	5.1, 2, e	Open	16-07-24: Op basis rondgang conclusies in rapportage vastgelegd. Verzoek vanuit ^{5.1, 2, e} om de externe haarden inzichtelijk te maken zodat dit bij hun intern kan worden aangepakt 21-08-24: Is nog niet verwerkt, ^{5.1, 2, e} zal een kaart met bekende haarden opstellen en deze delen met ^{5.1, 2, e}
4	Hekwerk verwijderen (?) ^{5.1, 2, e}	5.1, 2, e	Open	16-7-2024: Ligt nog ter discussie intern bij ^{5.1, 2, e} . Advies vanuit ^{5.1, 2, e} is om het hek niet te verwijderen 21-08-24: idem
5	Bijwerken VISI	5.1, 2, e	Open	16-07-24: Accounts werken nu naar behoren, nog wel bijwerken/aanvullen van stukken in VISI 21-08-24: Stukken zullen eind W24 worden aangeleverd
6	Nagaan toepassing bokashi/opzetten pilot	5.1, 2, e	Open	16-07-24: ^{5.1, 2, e} gaat pilot op beplantingscontract opzetten. ^{5.1, 2, e} gaat intern vragen 21-08-24: idem
7	Maaien Waternatuurtuin	5.1, 2, e	Gereed	16-07-24: bij droog weer, maaiplan herzien/opstellen 21-08-24: Uitgevoerd, beheerplan zal worden aangescherpt voor 2025
8	Controleren volledigheid IO's div. werken	^{5.1, 2, e}	Open	21-08-24: Diverse IO's zijn aangeleverd, ^{5.1, 2, e} controleert of alles bekend is
9	Aanleveren detailplanning werkzaamheden Geuzenbos	5.1, 2, e	Open	
10	Opstellen nieuwe lijst openstaande KPIs/EMVI beloften	5.1, 2, e	Open	21-08-24: De lijsten zijn besproken, ^{5.1, 2, e} zal met een ingekorte lijst met openstaande acties komen. Deze zal voor volgende BV worden aangeleverd ter accordering
11				

B2: Overzicht offerten

<i>Nummer</i>	<i>Offerte</i>	<i>Status</i>	<i>Datum offerte</i>	<i>Opmerkingen</i>
1	Opschonen poelen Geuzenbos	Ingepland	27-3-2024	21-08-24: uitvoer w36/37 deelt exacte planning
2	Vrijmaaien paden (braamopslag) Geuzebos inclusief vogeluitkijkpunt	Ingepland	27-3-2024	21-08-24: uitvoer w36/37 deelt exacte planning
3	Div. werkzaamheden beschoeiing Aarschotpad/split aanvullen	On hold	4-3-2024	
4	Werkzaamheden Waterspeelnatuurtuin	Ter facturatie	-	21-08-24: Uitgevoerd, nog niet afgerekend
5	Werkzaamheden Woeste Westen	Ter facturatie	-	"
6	Werkzaamheden Schapenweide	"	-	"
7	Verwijderen bramen Geuzebos (waterberging)	Geaccepteerd	27-3-2024	21-08-24: uitvoer w36/37 deelt exacte planning
8	Maaian JDK de bretten	Uitgevoerd	-	
9	Schonen hondenstrand Chr p. pad	Geaccordeerd	-	
10	Eilandjes Pijlsch. Kade	Geaccordeerd	-	
11	Waternet stort ontvangstplicht	Nog niet aangeboden	-	16-07-2024: heeft bonnen verzameld en zal deze delen
12	Maaian fietspad Geuzenbos/Heining	Ingepland		
13	Verwijderen JDK Osdorperweg	Ingepland		
14				

