

From: "5.1.2,e"
Sent: Tue, 12 Sep 2023 12:38:51 +0200
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e"
<5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>;
"5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e"
5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@5.1.2,e>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e"
<5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@5.1.2,e>
Subject: schaal referentie tijdelijke school

Dag allemaal

Nav van de discussie in kernteam zojuist even geprobeerd wat scherper beeld van de mogelijke tijdelijke school te krijgen. Hieronder in steno wat bevindingen:

- Gangbare systemen gaan uit van units van 3*6m, klaslokalen bestaan dan uit 2,5 units => 2 klaslokalen in 5 units
- Clustering van links en rechts lokalen / kantoren en in het midden ontsluiting /ontmoeting komt dan vaak uit op een gebouwdiepte van netto 18m (3 units in de lengte) en bruto dus 19m. Ik meen dat tijdelijke KDV Weespersluispark ook zo is opgebouwd.
- Eenlaags of tweelaags komen voor met deze units.
- Voorbeeld hieronder 5 lokalen in 30 units, cluster van 3*10, afmeting 19m * 30m. Tweelaags maakt ontsluiting natuurlijk iets minder rechttoe rechtaan. 12-14 lokalen vergt dus een plot van ca. 42m x 19m
- (fiets)parkeren enz. komen daar uiteraard nog bij, in de buitenruimte
- Locatie projectkantoor. Die is 6m x 30 m. Als hier units in een soort L omheen worden gevouwen in 2 lagen, kom je wellicht tot zo'n 12 lokalen. Bijvoorbeeld door de tweelaagse L vol te proppen met lokalen, en het projectkantoor juist te gebruiken voor de bijzondere faciliteiten (kantoor, lerarenkamers, enz.)
Zie schets. Schets is denk ik iets aan de krappe kant om ook ontsluiting bovenverdiepint te faciliteren dus ga er ipv 36m maar uit van 40m lengte. Bruin in de schets is bestand projectkantoor

Met onderstaande schets wil ik overigens uitdrukkelijk niet zeggen dat ik het een goed idee zou vinden – daar heb ik nog niet voldoende beeld van de consequenties.

Maar wie weet helpt het om de discussie te voeren donderdag!

Groet, 5.1.2,e



Lesgebouw 5 lokalen, kantine, sanitair en personeelsruimte

Deze goed onderhouden units zijn 7 jaar gebruikt door het Roelof van Echten College. Naast 5 lokalen is dit gebouw ook voorzien van een kantine, sanitair inclusief een Miva toilet en een personeelsruimte. Het is mogelijk om de lokalen uit te breiden met extra units of de units in een andere opstelling te plaatsen zodat de indeling voor u geschikt is.

Kijk voor de exacte indeling op het bouwplan. Wij beschikken over een eigen productie waardoor het voor ons eenvoudig is om aanpassingen te maken of extra voorzieningen te treffen.

Specificaties

Aantal units: 30
Afmeting unit: 3 x 6,0m
Afmeting totaal: 18,5 x 30,1m
Oppervlakte: 540 m2
Leverbaar: per direct

Kenmerken

Vloer: Beton
Plafond: Akoestisch systeemplafond

5.1.2,e @amsterdam.nl) <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Agenda Planteam Weespersluis 31 augustus

4.1.4

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 11:51

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ 5.1.2,e >

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Agenda Planteam Weespersluis 31 augustus

4.1.4

Tot straks, groet 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 16:57

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>;

5.1.2,e <5.1.2,e @ 5.1.2,e >; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

5.1.2,e <5.1.2,e @ 5.1.2,e >

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Agenda Planteam Weespersluis 31 augustus

Hoi allen,

Bijgevoegd de aangepaste agenda voor het planteam van morgen. (Hyperlinks naar) de stukken staan op de G:schijf in de planteam map.

We hebben een flink aantal mededelingen en informatie over nieuw binnen gekomen stukken op de agenda gezet. We gaan die nieuwe plannen niet allemaal inhoudelijk behandelen morgen maar het is vooral bedoeld om een overzicht te geven van de nu openstaande zaken en te bespreken wanneer/op welke manier we daar een terugkoppeling kunnen geven. Omdat we zowel morgen als volgende week niet compleet zijn lijkt het me extra belangrijk om even bij stil te staan wanneer we wat inhoudelijk kunnen

bespreken/ af kunnen ronden.

We hebben ook een aantal inhoudelijke bespreekpunten morgen.

Tot morgen!

Met vriendelijke groet,,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

5.1.2.e

5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 22 augustus 2023 16:47

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>;
5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>;
5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Agenda Planteam Weespersluis 31 augustus

Hoi allen,

Hierbij de conceptagenda voor het planteam van volgende week donderdag 31 augustus.

Mochten er aanvullingen zijn, of iets dat t.z.t. erbij komt, hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Weespersluis, Gemeente Amsterdam

Email: 5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Tel.nr. 5.1.2.e