

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject RE: Projectteamoverleg 5.1, 2, e 2023
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 5, 2023 at 12:52:57 PM CEST

Beste Allen,

Hierbij de geactualiseerde SSK raming in de bijlage. De posten (of hoeveelheden) die veranderd zijn heb ik in het lichtgroen gearceerd. Zouden jullie deze willen nalopen? En de scope en uitgangspunten tabblad doorlezen? Laten het me vooral weten mocht er iets in staan die niet klopt.

Ik zit nog met een paar vragen, namelijk:

- Gaat het om een spijlenhekwerk voor de hondenspeeltuin?
- Komt er 1312 m2 gras in de honden speeltuin? Als ja dan wat doen we met grondverbetering en de stukjes glas op de grond? Zal ik uitgaan van 30cm ontgraven en teelaarde aanbrengen?
- Is er een offerte/factuur voor de extra grondonderzoek?
- Hoeveel van de boomstammen worden nieuw geleverd? En hoeveel kunnen we uit hergebruik krijgen?
- Komt er valondergrond om de klimbomen heen? Als ja wat is de valhoogte die we streven te dekken?

Mochten de antwoorden invloed hebben op de raming dan krijg je nog een aangepaste versie van mij.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Kostendeskundige
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e en vr

5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 29 september 2023 13:35
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Projectteamoverleg 5.1, 2, e 2023

Hoi 5.1, 2, e

Dit kruiden/onkruidmengsel is ingezaaid door het team van de Hollandse Iepbrug. Dit laten we zo.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e

Secretaris Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR
Projectleider PMB
Gemeente Amsterdam

5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 29 september 2023 13:21
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;
5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Projectteamoverleg 5.1, 2, e 2023

Hallo 5.1, 2, e

Het grasveld bij het tunnelgebouw stond een lange tijd in de hekken. Nu is het een grote kruiden-/onkruidmengsel. Wordt dit nog opgeknapt door het projectteam die hier verantwoordelijk voor is? Het onderhoud lijkt ook weinig tot niet te gebeuren.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Openbare Ruimte Ontwerper
5.1, 2, f
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Ruimte en Duurzaamheid
Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 29 september 2023 11:36

Aan: 5.1, 2, e <mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Projectteamoverleg 5.1, 2, e 2023

Bedankt <mailto:5.1, 2, e> ziet er goed uit!

@5.1, 2, e Nog twee verzoeken:

- Zou je alle bestaande situatie die zo blijft (bijvoorbeeld het fietspad, de rijweg, de Moestuinschool, grote delen van het grasveld) als satellietfoto kunnen weergeven en niet als ingetekend deel? Dat scheidt meer duidelijkheid in wat er gaat veranderen en wat er zo blijft. Zou je dat nog kunnen aanpassen zodat we een duidelijke kaart hebben bij de buurtbijeekomst?
- Zou je de klimbomen op het veldje langs het tunnelgebouw kunnen plaatsen op de plek waar nu drie nieuwe gewone bomen ingetekend staan? Die plek is overeengekomen met de bewoonster die het plan heeft ingediend.



<mailto:5.1, 2, e> 5.1, 2, e Is voor jou duidelijk hoeveel bomen er van elke soort moeten komen?

We moeten ook gras, hekwerk en een waterpunt meenemen in de raming. Het waterpunt staat wel op de tekening van <mailto:5.1, 2, e> het nieuwe gras en het hekwerk in de hondenspeeltuin niet. Dat hoeft ook niet omdat het eerder uitgevoerd gaat worden dan de rest van het ontwerp, maar ze moeten wel meegenomen worden in de raming. Kan je contact opnemen met <mailto:5.1, 2, e> voor de geschatte kosten van het waterpunt, 150 meter hekwerk en het gras in de hondenspeeltuin en dit opnemen in de raming? <mailto:5.1, 2, e>

Met vriendelijke groet,

<mailto:5.1, 2, e> 5.1, 2, e
<mailto:5.1, 2, e>

Secretaris Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR
Projectleider PMB
Gemeente Amsterdam

5.1, 5.1, 2, e <mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 28 september 2023 11:41

Aan: 5.1, 2, e <mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Projectteamoverleg 5.1, 2, e 2023

Hallo Heren,

Hierbij het aangepast ontwerp. In totaal nu 22 nieuwe bomen, 3 klimbomen en 5 bomen van de andere twee projecten. In totaal dan 30 nieuwe bomen + 5 fruitbomen.

Aangezien de pluktuin eruit gaat, heb ik een strook van inheemse beplanting gemaakt. Dit ten behoeve van de ecologie. 175 m2 in totaal. Dit zit op een locatie wat weinig recreatieve waarde heeft en wel veel potentie heeft voor meer inheemse beplanting.

Voor de klimbomen is een groot formaat nodig om takbreuk te voorkomen. Dit is formaat 90-100cm stamomtrek.

<mailto:5.1, 2, e> succes met de kostenraming.

Met vriendelijke groet,

<mailto:5.1, 2, e> 5.1, 2, e
Openbare Ruimte Ontwerper
5.1, 2, f
<mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Ruimte en Duurzaamheid
Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 15 september 2023 16:59

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Projectteamoverleg 5.1, 2, e 2023

Dag heren,

Bedankt voor het overleg van vandaag. Besproken is:

Hondenspeeltuin: 5.1, 2, e en ik gaan in gesprek met 5.1, 2, e om te bespreken wat hij graag wil in de speeltuin (o.a. grond zeven ja/nee, gras ja/nee, oppervlakte groter ja/nee) 5.1, 2, e checkt of het oude bodemonderzoek nog gebruikt kan worden voor graafwerkzaamheden in de hondenspeeltuin. Zo ja, dan kunnen we aan 5.1, 2, e voorstellen om de grond te zeven/saneren zodat de honden er veilig kunnen spelen. Een waterpunt van Waternet gaat er niet komen: deze wordt erg duur i.v.m. benodigd persiool en is ook niet het type waterpunt dat 5.1, 2, e nodig heeft. Wij gaan in gesprek met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e om te zorgen dat hij het waterpunt bij de Moestuinschool kan gebruiken.

(Klim/fruit)bomen: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e checken de kosten en vereisten voor het plaatsen van klimbomen. 5.1, 2, e zoekt uit of een aannemer uit de raamovereenkomsten klimbomen kan leveren.

5.1, 2, e verplaatst en hergroepeert de bomen op de tekening. 3 van de 30 bomen worden dus klimbomen in het ontwerp en de raming. Worden er twee bomen gefinancierd door het team GRS, deze krijgen een speciale markering op het ontwerp en worden uit de raming gehaald.

5.1, 2, e checkt de planning van het brugteam voor hun herplantbomen en probeert daar de aanplant van de negen iepen uit de dubbele bomenrij aan vast te koppelen.

De fruitbomen/eetbaar groen op de huidige plek worden uit het ontwerp gehaald. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e leggen de bezwaren en mogelijkheden omtrent fruitbomen voor aan de buurt en verkennen de mogelijkheid tot zelfbeheer van fruitbomen. Locatie aan de Meeuwenlaanzijde lijkt hiervoor het meest geschikt.

Speeltuin: De ruimtereservering voor de speeltuin wordt uit het ontwerp gehaald. Dit initiatief wordt aan het stadsdeel ism PopUpCity overgelaten.

Paden: het type verharding wordt *Achterhoeks padvast*. Dit wordt aangepast op het ontwerp en in de raming. De paden komen op een lichte verhoging te liggen zodat het water eraf stroomt in natte perioden.

Wadi's: de wadi's worden eenvoudige greppels ingezaaid met wadigras, ze zijn ingetekend op de laagste punten in het gebied zodat overtollig regenwater er heenstroomt.

Boomstammen: 5.1, 2, e achterhaalt wie het contactpersoon op de werf is voor gratis boomstammen. Ik bel diegene om te kijken of, en hoeveel stammen we kunnen krijgen.

Vul aan als ik wat gemist heb. Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Secretaris Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR
Projectleider PMB
Gemeente Amsterdam

5.1, 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 6 september 2023 15:58

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: Projectteamoverleg 5.1, 2, e 2023

Dag 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Ik hoop dat iedereen een relaxte vakantie heeft gehad en jullie zin hebben om verder te werken aan de Sixhaven.

Hierbij een uitnodiging om het ontwerp en raming van de Sixhaven te bespreken. Er zijn een aanpassingen die doorgevoerd moeten worden:

- De inrichting van de hondenspeeltuin opnemen in het ontwerp en ramen. @5.1, 2, e N.a.v. jouw gesprek met 5.1, 2, e kan jij aangeven wat voor werkzaamheden hier gedaan moeten worden.
- Klimbomen opnemen in het ontwerp en ramen. @5.1, 2, e 5.1, 2, e Zou jij alvast drie klimbomen kunnen opnemen in de raming?
- Twee iepen in het plan worden gefinancierd door het projectteam Gelijkrichterstation, dit aanpassen in de raming
- Aanpassingen aan wadi of andere klim. adaptatiemaatregelen o.b.v. Quicksan Klimaatadaptatie: @5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e maken een voorstel voor aanpassing ontwerp.

@5.1, 2, e 5.1, 2, e het laatste half uur van het overleg gaat over een bila van jou heen. Ik hoop dat je daarmee wat kunt schuiven, anders kan je om 14.00 vertrekken van ons overleg.

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Secretaris Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR
Projectleider PMB
Gemeente Amsterdam

