

**Van:** 5.1.1,d  
**Aan:** 5.1.1,d  
**Cc:** 5.1.1,d  
**Onderwerp:** RE: actielijst Uitvoeringsoverleg  
**Datum:** woensdag 1 november 2023 11:19:22  
**Bijlagen:** [image001.png](#)  
[X01.90-10-10.00-Warmte en koudenet.pdf](#)  
[X01.90-00-10.02.DWG terrein alg.pdf](#)  
[BH8145-TE-UO-2421\\_Bouwweg-fase4.pdf](#)

---

Allen,

Deze weg, reeds eerder aangegeven komt dus precies op o.a. de gekoeld water leidingen enz. richting gebouw S. Dit gaf in verleden al wat problemen door o.a. extra grond verzakking en dus lekkages.

Zie bijlages.

Graag extra aandacht daarvoor.

Naast dit leiding traject zit er ook altijd de oude stoomput in het gras terrein achter U nabij weg S.

Deze moet worden weg gehaald eis UMC De oude RVS put is 3 mtr diep en z'n 2 mtr in diameter.

De put moet weg zijn voordat er verkeer overheen mag.

Met vriendelijke groet,

5.1.

cid:image010.png@01D8F43D.4AE1E410



5.1.1.5.1.1,d Projectmanager Huisvesting  
1.1.d Dienst Huisvesting Vastgoed & Techniek afdeling Projecten

Locatie AMC | A3 (polikliniekgebouw A) | Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

5.1.1,d

Afwezig: vrijdag | Op locatie: dinsdag, donderdag | thuiswerkdagen: maandag, woensdag  
[www.amsterdamumc.nl](http://www.amsterdamumc.nl) | [www.vumc.nl](http://www.vumc.nl)/[www.amc.nl](http://www.amc.nl)

---

**Van:** 5.1.1,d

**Verzonden:** maandag 30 oktober 2023 12:22

**Aan:** 5.1.1,d

**CC:** 5.1.1,d

**Onderwerp:** actielijst Uitvoeringsoverleg

Beste Allen,

Hierbij de actielijst van ons uitvoeringsoverleg. Naar aanleiding van deze lijst heb ik nog wel een aantal vragen:

- 2.2: is hier al een tekening van? Ik heb hem nog niet gezien en wil hem graag gebruiken om het gesprek met Kadans te voeren. Het ontsluitingsprincipe moet ook met de gebruikers van gebouw S gevoerd worden. De prioriteit ligt nu bij de aansluiting van personenverkeer naar Kavel E. Als deze er ligt, kan bouwweg fase 1 worden verwijderd. Rijplaten die nog goed zijn kunnen gebruikt worden voor de bypass naar kavel F en G.
- 3.3: dit is me nu nog niet helemaal duidelijk. Wie gaat het depot beheren? Is er een planning afgegeven? Rekening houdend met start van kavel G in april 2024?
- 5.3: is dit al gebeurd?
- 9.1: zijn er contact gegevens van de interne projectgroep (AUMC) die zich bezighoudt met het helikopterplatform?

Met vriendelijke groet,

5.1.1,d

Projectmanager Amstel III en Medical Businesspark  
ProjectManagementBureau

**Gemeente Amsterdam**

5.1.1,d

werkdagen: ma, di, wo, do, vrij ochtend

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Aan dit bericht of eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

[www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).

---

AmsterdamUMC disclaimer : [www.amsterdamumc.org/disclaimers](http://www.amsterdamumc.org/disclaimers)