



Gemeente	mnd	Kritieke pad en link
Afronden Stedenbouwkunc	3	
Inspraak SP	3	
Investeringsbesluit gemeen	3	Start voor fases
Peildatum per fase	1	Start herhuisvesting

Fase ontwerp/bouw	mnd	Kritieke pad en link
Schets ontwerp	6	Start na vaststelling Stedenbouwkundig plan/Investeringsbesluit
Aannemersselectie	6	Op basis van Schetsontwerp
Voorlopig ontwerp	6	Na annemersselectie
Definitief ontwerp	6	Na voorlopig ontwerp
Technisch Ontwerp	5	Na definitief ontwerp
Sloop	4	Na onherroepelijke omgevingsvergunning
Bouw	24	
Oplevering	3	

Fase vergunning	mnd	Kritieke pad en link
Afwijking bestemmingsplan	9	Na Voorlopig ontwerp
Omgevingsvergunning bou	6	Na definitief ontwerp

Fase herhuisvesting	mnd	Kritieke pad en link
Sociaal plan opstellen	9	Na Stedenbouwkundig plan/investeringsbesluit
Herhuisvesting	18	Na peildatum, 1,5 jaar voor sloop en deels herhuisvesting in fase ervoor

## Fasering, voorlopig

Fase	1	SB 2026
Sloop		208
Nieuwbouw		345
Fase	2	SB 2029
Sloop		152
Nieuwbouw		190
Fase	3	SB 2031
Sloop		147
Nieuwbouw		262
Fase	4	SB 2034
Sloop		149
Nieuwbouw		259

