



Mijn GREX projecten over de periode: 01-2024 t/m 12-2024

Amsterdam
Management
Informatie

Ruimte en Economie | Grond en Ontwikkeling

Omschrijving	Totaal budget	Realisatie vorige jaren	Realisatie jaar 2024	Realisatie alle jaren	Inkooporders restant	Totaal realisatie en inkooporders	Budget-ruimte
Hoofdproject: 926031 Restplan IJburg 1e fase	4.1,4 / 5.1,2,b	2.058.825,68	1.678.220,06	3.737.045,74	4.1,4 / 5.1,2,b	4.1,4 / 5.1,2,b	4.1,4 / 5.1,2,b
Subproject: 92603199 NT Restplan IJburg 1e fase		2.058.825,68	1.678.220,06	3.737.045,74			
Werkorder: 30508 Herstel bruggen HEW		2.058.825,68	1.678.220,06	3.737.045,74			
Lasten		2.058.825,68	1.678.220,06	3.737.045,74			
1. Uitvoering		1.017.728,99	1.547.836,56	2.565.565,55			
50570 Bijkomende kosten (ook leges)		5.191,20		5.191,20			
50801 Uitvoering 1		1.012.537,79	1.547.836,56	2.560.374,35			
59998 Kst vrije ruimte uitvoering							
2. Voorbereiding en Toezicht		1.041.096,69	130.383,50	1.171.480,19			
50540 VAT		130.263,38		130.263,38			
50541 Voorbereiding en toezicht		910.833,31	130.383,50	1.041.216,81			
59996 Kst vrije ruimte V&T							