

Actielijst bij fasering MBP

datum: 24-mei-24

	Actie	datum start	datum gereed	actiehouders	voortgang	beheer
fase 1:	Aanleg OVL					
	1.1	Uitzetten van het trace voor watermet en OVL. Voor 3 april gereed. Watermet en OVL, lopen mee tijdens het uitzetten.		3-apr-23	projectteam	gereed
	1.2	uitvoering aanleg kabels OVL	1-mei-23	19-mei-23	OVL	gemeente amsterdam
	1.3	5 1 1 (vezel) bellen met de vraag of er een mantelbus voor de OVL is aangelegd		25-mei-23	5	loopt
	1.4	Onderzoeken hoe de tijdelijke OVL opgepakt gaat worden. Definitieve OVL wordt pas aangelegd bij definitieve inrichting weg.		30-jun-23	projectteam	loopt
Fase 2	voorbereiden ontsluiting kavels tijdens realisatie riolering					
	2.1	De aanleg van verhardingen boven alle kruisingen waar het riool wordt aangelegd en boven watermet fase 1a opnemen in een bestek.		1-mei-23	projectteam	projectteam
	2.2	Abtenning bouwplaats tussen Kavel F en E		1-mei-23	5 1 1	loopt
	2.3	detailontwerp bouwplaats tussen kavel F en E		31-mei-23	5 1 1	loopt
	2.4	ontwerp tijdelijke rioolaansluiting	13-apr-23	4-mei-23	5 1 1	loopt
	2.5	Onderzoeken of er een bypass gemaakt kan worden voor bouwweg 2, zodat de weg naar Kavel E sneller definitief ingericht kan worden.		31-mei-23	projectteam	loopt
	2.6	aanleveren profiel van vrije ruimte voor aanleg riolering		31-mei-23	waternet	
	2.7	besluit aparte ontsluitingsweg Kavel E		9-jun-23	projectteam / Kadans	
	2.8	Tracé datakabels doorgeven aan het AUMC.		25-mei-23	5	
Fase 3	bodemenergieplan					
	3.1	workshop bodemenergieplan	30-mei-23	30-mei-23	projectteam/BTP	
	3.2	besluit bodemenergieplan	31-mei-23	13-jun-23	projectteam/BTP	
	3.3	aanvraag vergunning retourbemaling Kavel F(B + 6 wkn)	14-jun-23	20-sep-23	BTP	
fase 4	aanleg maaiwijd inrichting (1a) Kavel E					
	4.1	akkoord op Bestek tijdelijk inrichting Kavel E		5-mei-23	5 5	
	4.2	afstemming over planning aanleg Openbare ruimte rondom Kavel E		26-mei-23	5 1 1	
	4.3	uitvoering tijdelijke inrichting Kavel E		1-jul-23	projectteam/AUMC	partmanagement/projectteam
fase 5	aanleg drinkwater en tijdelijk riool Kavel E					
	5.1	realisatie drinkwater	19-jun-23	25-jun-23	waternet	
	5.2	aanleg tijdelijk rioolaansluiting	19-jun-23	25-jun-23	waternet	waternet
fase 6	voorbereiden startbouw Kavel F					
	6.1	vrijmaken bouwplaats kavel E t.b.v. bouwplaats kavel F		23-jun-23	Kadans	
	6.2	schone grondverklaring bouwplaats Kavel E		23-jun-23	Kadans	
	6.3	aanleg bypass bouwverkeer Kavel F en G		31-aug-23	projectteam	projectteam
Fase 7	inrichten bouwplaats Kavel F					
	7.1	inrichten bouwplaats Kavel F		1-sep-23	BTP	BTP
	7.2	aanleg retourbemaling		21-sep-23	BTP	BTP
	7.3	start realisatie Kavel F		22-sep-23	BTP	BTP
fase 8	gebouwoverlevering Kavel E					
	8.1	gebouwoverlevering Kavel E		22-sep-23	Kadans	Kadans
fase 9	voorbereiden uitvoering riolering					
	9.1	detaileren trace riolering	2-okt-23	6-okt-23	waternet	
	9.2	Tekeningen hel-installaties aanleveren bij het AMC. I.v.m. aangrenzende helioplots.		15-okt-23	waternet	
	9.3	verwijderen stelconverharding voor kavel F en G	17-okt-23	22-okt-23	projectteam/gen	
Fase 10	bovenroof fase 1a					
	10.1	start uitvoering bovenroof fase 1a	23-okt-23	3-nov-23	waternet	waternet
	10.2	aanhaken tijdelijke verharding na vrijgave door waternet (opnemen in bestek)	6-nov-23		projectteam	projectteam
fase 11	voorbereiden uitvoering bovenroof fase 1b					
	11.1	verwijderen stelconverharding 1b	4-nov-23	5-nov-23	projectteam/gen	
fase 12	bovenroof fase 1b					
	12.1	uitvoering bovenroof fase 1b	6-nov-23	10-nov-23	waternet	waternet
	12.2	aanhaken tijdelijke verharding na vrijgave door waternet (opnemen in bestek)	13-nov-23		projectteam	projectteam
fase 13	voorbereiden uitvoering bovenroof fase 1c					
	13.1	verwijderen verharding bouwweg fase 1	11-nov-23	12-nov-23	projectteam / gen	
	13.2	afsluiten bouwweg fase 1 (Bypass voor expeditieverkeer Kavel E gereed)		11-nov-23	projectteam	
fase 14	bovenroof fase 1c					
	14.1	uitvoering bovenroof fase 1c	13-nov-23	24-nov-23	waternet	waternet
fase 15	Dieprijf 2a					
	15.1	uitvoering dieprijf fase 2a in rijweg	27-nov-23	28-jan-24	waternet	waternet
fase 16	Dieprijf 2b					
	16.1	uitvoering dieprijf fase 2b in grond AUMC	29-jan-24	22-mrt-24	waternet	waternet
	16.2	aanleggen tijdelijke ontsluitingsweg Kavel E (of starten WRM rondweg fase 1) afhankelijk van fase 2	29-jan-24	22-mrt-24	projectteam	projectteam/gemeente
fase 17	verwijderen bouwweg fase 2					
	17.1	verwijderen bouwweg fase 2 t.b.v aanleg dieprijf 2c	23-mrt-24	24-mrt-24	projectteam	
Fase 18	dieprijf 2c					
	18.1	uitvoering dieprijf fase 2c in rijweg	25-mrt-24	17-mei-24	waternet	waternet
	18.2	aanleg gemaal	25-mrt-24	17-mei-24	waternet	waternet
fase 19	bouwweg fase 2					
	19.1	herstel bouwweg fase 2	18-mei-24	19-mei-24	projectteam	projectteam

Actielijst bij fasering MBP

datum: 22-mei-23

	Actie	datum start	datum gereed	actiehouder	voortgang	
fase 1	1.1			3-apr-23	projectteam	gereed
	1.2			1-mei-23	projectteam	
	1.3			31-mei-23	projectteam	loopt
	1.4			31-mei-23	projectteam	loopt
	1.5			25-mei-23	projectteam	loopt
fase 2	2.1			1-jul-23	projectteam	loopt
	2.2			15-okt-23	projectteam	
	2.3			25-mei-23	projectteam	
	2.4			1-mei-23	projectteam	
	2.5			31-mei-23	projectteam	
	2.6			1-jun-23	projectteam	
	2.7			1-mei-23	OVL	
	2.8			23-jun-23	Kadans	13 wkn voor oplevering
	2.9			23-jun-23	Kadans	13 wkn voor oplevering
	2.10		13-apr-23	4-mei-23	projectteam	
	2.11			5-mei-23	projectteam	
	2.12				projectteam/AUMC	gereed
fase 3	3.1		5-mei	31-mei-23	BTP	
	3.2		1-jun	6-sep-23	BTP	
	3.3			7-sep-23	BTP	
	3.4			1-sep-23	BTP	
	3.5			8-sep-23	BTP	
fase 4	4.1			26-mei-23	projectteam/AUMC	
	4.2			1-jul-23	projectteam/AUMC	
fase 5	5.1	19-jun-23		25-jun-23	waternet	
fase 6	6.1			22-sep-23	Kadans	is uitgesteld naar 22 september 2023
fase 7	7.1		2-okt-23	6-okt-23	waternet	
	7.2		17-okt-23	22-okt-23	projectteam/gem	
fase 8	8.1		23-okt-23	3-nov-23	waternet	
fase 9	9.1		4-nov-23	5-nov-23	projectteam/gem	
	9.2		6-nov-23	6-nov-23	projectteam/gem	
fase 10	10.1		6-nov-23	10-nov-23	waternet	
	10.2				projectteam / Kadans	
	10.3				Kadans	
	10.4				projectteam / gem	
fase 11	11.1		11-nov-23	12-nov-23	projectteam / gem	
	11.2				waternet	
	11.3		13-nov-23		waternet	
fase 12	12.1				waternet	
fase 13	13.1		13-nov-23	12-jan-24	waternet	
	14.1		15-jan-24	15-jan-24	waternet	
fase 14	14.2		15-jan-24	16-feb-24	projectteam/gem	
	14.3				projectteam / gem	wanneer moeten we hier over gaan nadenken?
	15.1				waternet	
fase 16	16.1		18-mrt-24	17-mei-23	waternet	