



## **Notulen Afstemmingsoverleg Sixhaven**

Aan [5.1, 2, e] 25.1, 2, e [5.1, 2, b b] [5.1, 2, e] 2, e [5.1, 2, e],  
[5.1, 2, e] [5.1, 2, e]  
Van [5.1, 2, b b] ([5.1, 2, e] @amsterdam.nl)  
Datum Donderdag 23 april 2020  
Pagina **1 van 3**  
Aanwezig [5.1, 2, e] 25.1, 2, e [5.1, 2, b b] 5.1, 2, e [5.1, 2, e] 5.1, 2, e  
[5.1, 2, e] 2, e  
Afwezig -

### **1 Opening en mededelingen**

[5.1, 2, e] 25.1, 2, e opent de vergadering.  
Er zijn geen mededelingen.

### **2 Notulen en acties**

Het verslag wordt vastgesteld.

#### **1 NHK brug stand van zaken**

##### Bomenkap en onderzoek mogelijkheden planten bomen naast NLW

Eén van de omwonenden heeft een ander plan ingediend voor de bomenkap (waarbij minder bomen verloren gaan) en zal waarschijnlijk ook bezwaar maken. Ook blijkt een raadslid dat vragen heeft gesteld over het monetair bomenfonds en het (te weinig) terug planten van bomen met geld uit dit fonds, in deze buurt te wonen.

##### Hekken tijdelijk en definitief, o.a. werkruimte aannemer versus Buurthaven

In juni wordt de bouw van de brug over het Noordhollandsch Kanaal gegund. Dan wordt ook aan de aannemer meegegeven dat ze in principe vanaf 18 september hun bouwterrein mogen gebruiken, maar dat ervan uitgegaan wordt dat dit niet zo zal zijn. Daarmee kan de hondenspeeltuin nog tot eind dit jaar blijven. Daarnaast wordt met de aannemer gekeken of er mogelijk nog meer mogelijkheden zijn om de hondenspeeltuin langer plek te geven.

Met betrekking tot de planning: de aanpassingen aan het IJpleinveer (zuidzijde) lopen voor op schema. Dat betekent dat het IJpleinveer al eerder frequenter en rechtstreeks kan varen dan gepland. In de eerste periode is er dan nog geen route over de brug over het kanaal.

#### **2 Metrostation stand van zaken**

##### Definitie-/Heroverwegingsbesluit project metrostation Sixhaven

Het besluit wordt voorbereid. De wethouders hebben aangegeven dat het besluit minimaal uitgewerkt mag worden, de proces- en bouwkosten moeten duidelijk

worden. Pas nadat het besluit genomen wordt, mag aanvullend budget aangevraagd worden. Dit betekent dat het project na het besluit negen maanden stil komt te liggen alvorens het weer opgepakt kan worden.

Voor het besluit moeten diverse bouwstenen aangeleverd worden. Vanuit gebiedsontwikkeling is een memo aangeleverd waarin het projectteam een advies geeft over de gewenste ontwikkeling van het gebied op basis van de onderzoeken en participatie van de afgelopen twee jaar. <sup>5.1, 2, e</sup> heeft het advies aangeleverd bij <sup>5.1, 2, e</sup> en zal het ook aan <sup>5.1, 2, e</sup> sturen (**actie** <sup>5.1, 2, e</sup>).

Ook het onderzoek naar de zuidelijke verbinding is een bouwsteen. <sup>5.1, 2, e</sup> is ziek geweest en neemt nu nog een week vakantie om goed te kunnen herstellen. Hierna maakt hij het rapport af. Daarnaast moet ook de collegevoordracht die eerder al opgesteld was, eventueel in aangepaste vorm, onderdeel worden van het project-/heroverwegingsbesluit metrostation. <sup>5.1, 2, e</sup> zal de conceptversie die ze destijds heeft gemaakt delen met <sup>5.1, 2, e</sup>.

### **3 Gebiedsontwikkeling stand van zaken**

#### Vooruitblik

Met het besluit over het metrostation, moet ook een besluit over de koers van de gebiedsontwikkeling genomen worden. Dit zal pas eind dit jaar zijn. Daarna kan die koers verder uitgewerkt worden in een projectbesluit Gebiedsontwikkeling. Aan de hand van het Advies Oeververbindingen kan mogelijk al wel eerder een bepaalde richting gekozen worden. Het is belangrijk om voorafgaand aan de staf over het definitieve besluit een dubbele wethouder te houden met Van Doorninck en <sup>5.1, 2, e</sup> om de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen en een richting van hen mee te krijgen. Dan kan het besluit vervolgens met die koers geschreven worden.

#### Laanwegkwartier

Er gaan geruchten door de buurt dat de ontwikkeling van het Laanwegkwartier weer opgepakt zal worden. Dit klopt niet en het is ook niet duidelijk waar dit vandaan komt. Mogelijk zijn het oude plannen die weer de kop opsteken. <sup>5.1, 2, e</sup> stemt nog wel met het team van de Ontwikkelbuurten (specifiek Volewijk) af wat zij over Volewijk opnemen in hun principebesluit.

### **4 Lopende werkzaamheden**

#### Werkzaamheden plein Buiksloterwegveer

De werkzaamheden zijn afgerond.

#### Werkzaamheden Ranonkelkade, Buiksloterweg

De werkzaamheden zijn begonnen langs de Buiksloterweg. Volgende week wordt gestart met het kruispunt zelf. Er zijn tot nu toe geen reacties uit de buurt op gekomen.

### **5 Buurthaven**

#### Verlenging Buurthaven

<sup>5.1, 2, e</sup> ambtelijk opdrachtgever G&O) heeft ingestemd met de verlenging van Buurthaven (tijdelijke invulling met buurtinitiatieven in het Willemsluizengebied) tot eind 2021. Dit besluit moet nog wel ter accordering naar de wethouder. Dit

voorstel was ingediend omdat nu eigenlijk al duidelijk is dat het terrein nog zeker een jaar vrij blijft. Mocht eind 2020 duidelijk worden dat er bijvoorbeeld voor langere tijd een tijdelijke invulling in het Willemsluizengebied moet komen, dan kan dit plan in 2021 uitgewerkt worden en kan Buurthaven tijdens deze uitwerking blijven. Het bouwterrein van de brug over het Noordhollandschkanaal beslaat een deel van de hondenspeeltuin. Mogelijk moet voor dit initiatief een alternatief gevonden worden.

#### Illegaal gebruik noordelijk deel

Vanuit de buurt kwamen klachten dat het noordelijk deel van het Willemsluizengebied illegaal gebruikt werd als slaappleats, maar ook dat deze mensen langslpende buurtbewoners, lastigvielen. Er is een klacht ingediend, maar deze werd in eerste instantie niet opgepakt door Handhaving, omdat het "eigen grond" zou zijn. Hier zijn ze op teruggekomen en er wordt nu wel op gehandhaafd.

#### Openbaar maken depot/ voormalig bouwterrein aan Sixhavenweg

Langs de Sixhavenweg, tegenover het kerstbomenbos, is nog een stukje terrein dat in de hekken staat. Aan de buurt is beloofd dat dit stukje ook openbaar gemaakt zou worden. Dit gaat binnenkort gebeuren, waarschijnlijk in mei. Dat zou een mooi onderwerp zijn om te delen met de buurt via de nieuwsbrief. <sup>5.1, 2, e</sup> geeft aan dat dit snel moet gebeuren, omdat beloofd is dat het dit voorjaar vrijgegeven zou worden. Dit is ook via de Ombudsman gegaan.

## 6 Rondvraag en sluiting

Geen punten.

### Acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Datum ingebracht
<b>Document participatie 2018/2019</b>	Aanvullen vanuit metrostation en brug NHK	<sup>5.1, 2, e</sup> en <sup>5.1, 2, e</sup>	25-06-2020
<b>Rapport Zuidelijke Verbinding NHK</b>	Advies ZV indien nodig aanpassen in rapport + afstemmen aanleveren rapport ZV met <sup>5.1, 2, e</sup>	<sup>5.1, 2, e</sup>	10-05-2020
<b>Planning werkzaamheden noordelijke NHK-brug</b>	Planning NHK-brug na wijzigingen delen met <sup>5.1, 2, e</sup> en <sup>5.1, 2, b</sup>	5.1, 2, e	Doorlopend