

Verslag Planteam Weespersluis 7 september
14:30-16:30 uur, Commissiekamer Weesp

4.1.4

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

4.1.4

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

1. Opening en mededelingen

4.1.4

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

4.1.4

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

2. Verslag en actielijst

4.1.4

5.1.2,e

3. Matrixbord Waterlinie

4. Scholencluster DP6

- a. Vertraging bij oplevering scholen Dp 6:
 5.1.2,e meldt dat er vertraging is opgetreden bij de oplevering van de scholen in deelplan 6, en deze zullen niet gereed zijn voor het komende schooljaar. Dit leidt tot zorgen over de planning, aangezien de definitieve school eind 2026 moet worden opgeleverd.
- b. Quickscan ecologie:
 Uit de quickscan ecologie blijkt dat een deel van het gebied zeer kwetsbaar is, vanwege het voorkomen van de platworm en de heikikker. Dit kan betekenen dat er pas volgend jaar verdere acties kunnen worden ondernomen.
- c. Dringende zoektocht naar voorlopige locaties:
 De vertraging bij de oplevering van de definitieve school brengt de noodzaak met zich mee om op zoek te gaan naar tijdelijke locaties voor scholen.
- d. Potentiële locaties voor tijdelijke scholen:
 5.1.2,e heeft drie mogelijke locaties voorgesteld voor de tijdelijke scholen: de kavel van 5.1.2,e, het projectkantoor en het Weespersluispark. Het planteam heeft intensief gediscussieerd over alternatieve opties, maar er is nog geen geschikte locatie gevonden. Enkele van de beperkingen waardoor locaties zijn afgewezen, omvatten bereikbaarheid en toegankelijkheid, vooral met de auto, parkeermogelijkheden en het vermijden van potentieel gevaarlijke situaties.
- e. Onzekerheid over het aantal benodigde lokalen:
 Er is nog onduidelijkheid over hoeveel lokalen er precies nodig zijn voor de voorlopige scholen, en deze informatie is essentieel bij het overwegen van geschikte locaties. **Actie om hierachter te komen niet concreet afgesproken**
- f. Brainstormsessie gepland:
 Er wordt besloten om in de komende week een vergadering te houden waarin deelnemers, 30 minuten zullen besteden aan een brainstormsessie over de scholenkwestie om mogelijke locaties te identificeren. **Op agenda 14/09**

5. VIOR 5B1 parkeerkoffer n.a.v. gewijzigde trafo

6. GEM-Gemeente overleg (11 sept)


4.1.4



7. Reactie op PTA-tekst stedenbouwkundig plan DP6

4.1.4

5.1.2,e



8. Handhaving i.v.m. vergunningsvrije bouwwerken (schuur weesperluispark)

4.1.4

5.1.2,e

5.1.2,e



4.1.4

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

9. Rondvraag

4.1.4

5.1.2,e

5.1.2,e