

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @unknown-from-address.net>
Subject **RE: Projectteamoverleg Sixhaven 15-9-2023**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date September 21, 2023 at 3:41:50 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Kan jij aan 5.1, 2, e vragen welk hekwerk wel wordt beheerd bij de hondenspeeltuin? dan kunnen we kosten ramen en kunnen we afweging maken.
Gr 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e

Verzonden: donderdag 21 september 2023 15:06

Aan: 5.1, 2, e

CC: 5.1, 2, e

Onderwerp: RE: Projectteamoverleg Sixhaven 15-9-2023

Hoi 5.1, 2, e

Ik krijg je telefonisch niet te pakken, dus daarom een mail.

Zou jij op het nieuwe ontwerp vijf fruitbomen kunnen intekenen aan de zijde van de Meeuwenlaan? Ook mag het waterpunt uit het ontwerp gehaald worden, de hondenspeeltuin moet een bestaand waterpunt gaan gebruiken.

Wanneer heb je het aangepaste ontwerp klaar? We willen begin oktober de buurt een update geven en het (geraamde) ontwerp laten zien, dus kan je hem voor het eind van deze maand klaar hebben? Dank alvast.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e mbtelijk Opdrachtgevers V&OR

Projectleider PMB

Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e

Verzonden: vrijdag 15 september 2023 16:59

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Projectteamoverleg Sixhaven 15-9-2023

Dag heren,

Bedankt voor het overleg van vandaag. Besproken is:

Hondenspeeltuin: 5.1, 2, e en ik gaan in gesprek met 5.1, 2, e 5.1, 2, e om te bespreken wat hij graag wil in de speeltuin (o.a. grond zeven ja/nee, gras ja/nee, oppervlakte groter ja/nee) 5.1, 2, e checkt of het oude bodemonderzoek nog gebruikt kan worden voor graafwerkzaamheden in de hondenspeeltuin. Zo ja, dan kunnen we aan 5.1, 2, e 5.1, 2, e voorstellen om de grond te zeven/saneren zodat de honden er veilig kunnen spelen. Een waterpunt van Waternet gaat er niet komen: deze wordt erg duur i.v.m. benodigd persivoel en is ook niet het type waterpunt dat 5.1, 2, e 5.1, 2, e nodig heeft. Wij gaan in gesprek met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e om te zorgen dat hij het waterpunt bij de Moestuinschool kan gebruiken.

(Klim/fruit)bomen: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e checken de kosten en vereisten voor het plaatsen van klimbomen. 5.1, 2, e zoekt uit of een aannemer uit de raamovereenkomsten klimbomen kan leveren.

5.1, 2, e verplaatst en hergroepeert de bomen op de tekening. 3 van de 30 bomen worden dus klimbomen in het ontwerp en de raming. Worden er twee bomen gefinancierd door het team GRS, deze krijgen een speciale markering op het ontwerp en worden uit de raming gehaald.

5.1, 2, e checkt de planning van het brugteam voor hun herplantbomen en probeert daar de aanplant van de negen iepen uit de dubbele bomenrij aan vast te koppelen.

De fruitbomen/eetbaar groen op de huidige plek worden uit het ontwerp gehaald. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e leggen de bezwaren en mogelijkheden omtrent fruitbomen voor aan de buurt en verkennen de mogelijkheid tot zelfbeheer van fruitbomen. Locatie aan de Meeuwenlaanzijde lijkt hiervoor het meest geschikt.

Speeltuin: De ruimtereservering voor de speeltuin wordt uit het ontwerp gehaald. Dit initiatief wordt aan het stadsdeel ism PopUpCity overgelaten.

Paden: het type verharding wordt *Achterhoeks padvast*. Dit wordt aangepast op het ontwerp en in de raming. De paden komen op een lichte verhoging te liggen zodat het water eraf stroomt in natte perioden.

Wadi's: de wadi's worden eenvoudige greppels ingezaaid met wadigras, ze zijn ingetekend op de laagste punten in het gebied zodat overtollig regenwater er heenstroomt.

Boomstammen: 5.1, 2, e achterhaalt wie het contactpersoon op de werf is voor gratis boomstammen. Ik bel diegene om te kijken of, en hoeveel stammen we kunnen krijgen.

Vul aan als ik wat gemist heb. Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e mbtelijk Opdrachtgevers V&OR

Projectleider PMB

Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e

Verzonden: woensdag 6 september 2023 15:58

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: Projectteamoverleg Sixhaven 15-9-2023

Dag 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Ik hoop dat iedereen een relaxte vakantie heeft gehad en jullie zin hebben om verder te werken aan de Sixhaven.

Hierbij een uitnodiging om het ontwerp en raming van de Sixhaven te bespreken. Er zijn een aanpassingen die doorgevoerd moeten worden:

- De inrichting van de hondenspeeltuin opnemen in het ontwerp en ramen. @5.1, 2, e N.a.v. jouw gesprek met 5.1, 2, e 5.1, 2, e kan jij aangeven wat voor werkzaamheden hier gedaan moeten worden.
- Klimbomen opnemen in het ontwerp en ramen. @5.1, 2, e 5.1, 2, e Zou jij alvast drie klimbomen kunnen opnemen in de raming?
- Twee iepen in het plan worden gefinancierd door het projectteam Gelijkrichterstation, dit aanpassen in de raming
- Aanpassingen aan wadi of andere klim. adaptatiemaatregelen o.b.v. Quicksan Klimaatadaptatie: @5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e maken een voorstel voor aanpassing ontwerp.

@5.1, 2, e 5.1, 2, e het laatste half uur van het overleg gaat over een bila van jou heen. Ik hoop dat je daarmee wat kunt schuiven, anders kan je om 14.00 vertrekken van ons overleg.

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1, 2, e

5.1.2.e

5.1.2.e Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR

Projectleider PMB

Gemeente Amsterdam