

## Notulen

Aanwezig 5.1, 2, e – gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e – gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e – gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e – gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e – gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e – Jos Scholman Groen bv  
5.1, 2, e – Jos Scholman Groen bv  
5.1, 2, e – Jos Scholman Groen bv

Afwezig -

Datum Donderdag 26 januari 2022  
9:30 t/m 11:00 uur

Voorzitter 5.1, 2, e  
Notulist 5.1, 2, e

Onderwerp Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115

### 1 Opening en mededelingen

5.1, 2, e heet alle aanwezigen welkom.

5.1, 2, e deelt mee dat dit zijn laatste BV zal zijn binnen het projectteam. Hij zal een andere functie binnen Amsterdam gaan vervullen. Hij stelt dat hij de komende periode nog wel bereikbaar is in het kader van een soepele overdracht.

Per 1 januari '23 is het deelgebied Port of Amsterdam toegevoegd aan het te beheren areaal. 5.1, 2, e zal de directievoering van dit gebied op haar rekening nemen.

5.1, 2, e is voor zaken binnen het areaal van Port of Amsterdam eerste contactpersoon.

5.1, 2, e zal de contactgegevens van de nieuwe leden van het projectteam delen

### 2 Notulen en actielijst vergadering

Actielijst is behandeld, zie bijlage.

### 3 Voortgangsrapportage

#### - Financieel

5.1, 2, e zal eind week 4 contact opnemen met 5.1, 2, e om voor de afrekening tm Q2 2022 op korte termijn een overleg in te plannen.

#### - Mutaties m2 verschillen bespreken

5.1, 2, e stelt dat er nog een aantal mutaties open staan. 5.1, 2, e zal een overzicht sturen van de openstaande mutaties ter controle, deze zullen spoedig worden verwerkt

#### - Maandrapportage

5.1, 2, e zal in week 5 een conceptversie van de nieuwe maandrapportage aanleveren hierin zal aan de waarborging van de KPI's gedeeltelijk een nieuwe invulling aan zal worden gegeven. 5.1, 2, e zal hier feedback op teruggeven.

5.1, 2, e stelt dat aanvullend op de nieuwe maandrapportage een tussenmeting door de Slijpkruik zal worden uitgevoerd om de ecologische progressie vanaf 2020 aantoonbaar te maken. Ook zal het maaiareaal worden geïnventariseerd op bermen die volgens de kleurkeur methode beheerd kunnen worden. Uitvoeringsperiode van deze inventarisatie zal medio mei zijn.

### 4 Voortgang werkzaamheden

#### Uitvoeringsplan/jaarplanning

5.1, 2, e geeft aan dat hij nog geen planning heeft. 5.1, 2, e zal deze zo spoedig mogelijk opsturen. (Actie 5.1, 2, e)

#### Maaien watergangen

- Werkzaamheden zijn afgerond  
5.1, 2, e stelt dat hij graag voor de sloten in 2023 een proactieve aanpak ziet waarin de probleemgebieden van eerdere jaargangen al in periode oktober/november worden geschoond.

#### Snoeien bosplantsoen

- Werkzaamheden zullen begin februari starten

#### Zaailingen langs watergangen

- Werkzaamheden zullen begin februari starten

### Port of Amsterdam

- Vanaf 1 januari '23 zal het areaal binnen het beheer van <sup>5.1, 2, e</sup> vallen. Er is afgesproken dat <sup>5.1, 2, e</sup> 2023 zal gebruiken om het gebied op een nul situatie te krijgen. Het reguliere beheer zal pas in 2024 worden meegenomen in de maandrapportage. Wel zullen ecologische kansen in beeld worden gebracht en waar al mogelijk worden benut.
- <sup>5.1, 2, e</sup> heeft een draaitabel met de beheerooppervlakten gestuurd, <sup>5.1, 2, e</sup> zal deze samen met de verrekenprijzen controleren en bevestigen
- <sup>5.1, 2, e</sup> zal samen met <sup>5.1, 2, e</sup> een inventarisatie rondje doen binnen het Port of Amsterdam
- <sup>5.1, 2, e</sup> zal samen met <sup>5.1, 2, e</sup> en <sup>5.1, 2, e</sup> een ronde inplannen om te kijken naar ecologische potenties binnen het nieuwe areaal.
- <sup>5.1, 2, e</sup> vraagt aandacht voor het feit dat hier veel graafwerkzaamheden plaatsvinden en dat het herstel de verantwoordelijkheid van <sup>5.1, 2, e</sup> is. <sup>5.1, 2, e</sup> levert maandelijks gegevens aan van te herstellen punten.

### 5 V&G, MVO en veiligheidsladder

- Geen meldingen bekend van schaden en/of bijna-ongevallen.

### 6 Rondvraag

- <sup>5.1, 2, e</sup> vraagt aandacht voor het feit dat er rekening moet worden gehouden met de graasdruk/ groot vee eenheden bij de inzet van schapen aan de dubbele buurt.

### 7 Afsluiting

- Dit was <sup>5.1, 2, e</sup> zijn laatste BV binnen het SLA project. Hij wordt bedankt voor de prettige samenwerking en wij wensen hem veel succes bij zijn nieuwe functie.

### ACTIELIJST

Zie pagina 4&5

1. Actielijst en documentenlijst							
1.1 Actielijst							
2020 en 2021							
#	datum	wie	actie	houder	status	datum gereed	toelichting
2022							
#	datum	wie	actie	houder	status	datum gereed	toelichting
50	27-1-2022	5.1, 2, e	inplannen periodieke prestatie meting	5.1, 2, e	Open		<p>toelichting stavaza vlgs BV 26-01-23 2023</p> <p>07-04-22: al dit in gang zetten</p> <p>17-05-22: idem</p> <p>05-07-22: idem (NB 5.1, 2, e pv uitnodigen)</p> <p>25-08-22: geeft aan 2 x prestatie meting te hebben ingevuld gaat intern bij na waar/door wie de meldingen daarvan zijn ontvangen</p> <p>22-09: actie ligt bij 5.1, 2, e</p> <p>24-11-22: idem</p> <p>26-01-23: gereed</p>
55	27-1-2022	5.1, 2, e	A. slenk beoordelen B. uitrenlocatie beoordelen	5.1, 2, e	Open		<p>07-04-22: dit loopt nog bij 5.1, 2, e</p> <p>17-05-22: A: in najaar 2022 uitvoeren zal intern nagaan wie dit gaat betalen B: ligt nog ter beoordeling bij 5.1, 2, e</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem B is akkoord</p> <p>22-09: A ligt bij B is akkoord</p> <p>24-11-2022: Uitvoer staat gepland op jan '23, offerte moet nog worden goedgekeurd</p> <p>26-01-23: verzoekt om nog een keer naar de offerte te kijken.</p>
59c	8-2-2022	5.1, 2, e	beoordeling voorstel begrazing	5.1, 2, e	Open		<p>07-04-22: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e bekijken gezamenlijk de mogelijkheden van door 5.1, 2, e voorgestelde locatie (buiten areaal)</p> <p>17-05-22: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e kijken naar een geschikte locatie (nadat nieuwe shapefiles zijn ontvangen, zie actie nr 32)</p> <p>05-07-22: afspraak maken met 5.1, 2, e of 5.1, 2, e; NB inplannen nadat shapefiles zijn geactualiseerd naar de stand per 30 juni 2022</p> <p>25-08-22: HVL en AvA maken een afspraak om locatie te zoeken gaat intern opzoeken wie de mogelijke herder is en of deze betrokken wil zijn bij keuze locatie</p> <p>22-09: actie ligt bij 5.1, 2, e</p> <p>24-22-2022: Dubbele buurt lijkt geschikt voor toepassing begrazing, starten kan medio april. zal contact opnemen met herder 5.1, 2, e kijkt naar mogelijkheden om een groter areaal met route vast te stellen.</p> <p>26-01-23: heeft een herder gevonden die dit zou kunnen oppakken</p>
60	8-2-2022	5.1, 2, e	bespreking en afhandeling mutaties 2021 nav creditfactuur	5.1, 2, e	Open		<p>07-04-22: 5.1, 2, e zal schriftelijk aangeven wat er in door ON gevolgde procedure niet goed is gedaan; ON stuurt in afwachting daarvan geen creditfactuur</p> <p>14-04-22: mail aan 5.1, 2, e</p> <p>19-04-22: mail aan 5.1, 2, e</p> <p>17-05-22: al dit nogmaals intern uitzoeken</p> <p>05-07-22: wordt meegenomen in verrekening areaal 2020 en 2021 zodra mutaties door 5.1, 2, e zijn aangeleverd bij Werkvoorbereiding</p> <p>25-08-22: shapefiles t/m 30-06-22 zijn gereed en voor 5.1, 2, e en 5.1, 2, e maakt afspraak met 5.1, 2, e om verrekening 2020 en 2021 te bespreken en probleem van credit factuur op te lossen</p> <p>22-09: bespreking 5.1, 2, e plannen met 5.1, 2, e</p> <p>5.1, 2, e en 5.1, 2, e erbij</p> <p>23-09: heeft mail met voorstel datums gestuurd naar 5.1, 2, e</p> <p>24-11-2022: stukken zijn ontvangen 5.1, 2, e plant nieuw gesprek in om dit af te ronden</p> <p>26-01-23: dit zal spoedig middels een apart overleg worden afgerond</p>

70	25-4-2022	voorstel vernatten en droogte bestendige beplanting	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door)</p> <p>17-05-22: ligt ter beoordeling bij</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem</p> <p>22-09: 5.1, 2, e er 5.1, 2, e zullen er nogmaals naar kijken</p> <p>24-11-22: zal worden toegepast bij de ecologische omvorming van het Zwarte pad.</p> <p><b>26-01-23: Idem</b></p>
71	14-4-2022	voorstel Veldleeuwrik	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door)</p> <p>17-05-22: vraagt om contact op te nemen met Recreatieschap Noord-Holland</p> <p>05-07-22: 5.1, 2, e ecoloog van heeft contact met Recreatieschap NH; wordt vervolgd</p> <p>25-08-22: heeft contact gehad met Recreatieschap; locatie is geen optie; er volgt een rapportage van</p> <p>22-09: op een nieuwe locatie, Etnaweg, liggen misschien mogelijkheden; en kijken er opnieuw naar.</p> <p>24-11-22: Etnaweg is mogelijk geschikte locatie, alleen zal dit worden gebruikt als opslag voor een project zal laten weten voor hoe lang.</p> <p><b>26-01-23: de locatie aan de Etnaweg is niet van de gemeente stelde wel dat hier of in het nieuwe areaal mogelijk kansen zijn voor tijdelijke natuur. kijken wat de mogelijkheden zijn</b></p>
76	17-5-2022	Meetlocaties delen met	5.1, 2, e	Open	<p>17-05-22: dit was actiepunt 40; heropend; zal de 10 meetlocaties alsnog ontvangen van IK</p> <p>05-07-22: zal deze nog aanleveren 5.1, 2, e</p> <p>25-08-22: levert voorstel uiterlijk 1 of 2 september aan</p> <p>22-09: stemt dit af met 5.1, 2, e; zal GPS-coördinaten aanleveren bij</p> <p>24-11-22: Coördinaten zijn aangeleverd maar konden niet worden ingelezen door 5.1, 2, e; zal de coördinaten als textbestand aanleveren.</p> <p><b>26-01-23: Meetlocaties zullen worden gekozen aan de hand van de nectarindex methode nadat de kleurkeur bermen in beeld zijn</b></p>
82	5-7-2022	zaadseel Naritaweg	5.1, 2, e	Open	<p>05-07-22: op de Naritaweg in het talud bloemrijk mengsel inzaaien</p> <p>25-08-22: aan locatie kleven nadelen (bij schaduw); neemt contact op met projectleider van betreffende werk om wensen en mogelijkheden te bespreken</p> <p>22-09: actie ligt bij</p> <p>24-11: idem</p> <p><b>26-01-23: Idem</b></p>
84	5-7-2022	veermuiskasten bestellen en plaatsen (zie ook punt 69b)	5.1, 2, e	Open	<p>05-07-22: inkopen; plaatsing in najaar 2022</p> <p>25-08-22: vleermuiskasten zijn besteld en geleverd; plaatsing in Q4</p> <p>22-09: idem; zal mail met locaties (aangegeven door) doorsturen naar</p> <p>24-11-22: voorstel is verstuurd; zal dit beoordelen</p> <p><b>26-01-23: Idem</b></p>
86	22-9-2022	bokashi	5.1, 2, e	Open	<p>30 aug 2022: 5.1, 2, e zien De Grote Baak als goede locatie voor bokashi; neemt vervolgstappen</p> <p>22-09: actie ligt bij</p> <p>24-11-22: De Bretten lijkt een geschikte locatie, Bij akkoord van de nieuwe contactpersoon de Grote Baak zal de bokashi worden aangelegd actie</p> <p><b>26-01-23: Bokashi zal worden aangelegd wanneer de eerste materialen vrij komen.</b></p>