



Agenda en verslag overleg afbouw Pilot Knip Weesperstraat

Locatie Capital C Weesperplein 4B
12 juli 2023
08.30.-10.00.

Aanwezig:

5.1.2.e	
5.1.2.e	5.1.2.e

1. Start afbouw

Algemeen

Inzet verkeersregelaars

Tijdens de afbouw worden er voldoende verkeersregelaars ingezet om deze zo veilig en vlot als mogelijk te laten voortgaan.
Het aantal zal naar verwachting gelijk zijn aan dat tijdens de opbouw.

Verkeersmaatregelen

Extra bakens/schildjes laten plaatsen ter vervanging van de weggehaalde bloembakken(BUKO) via Stadswerken **op de donderdag voor de start van de afbouw bij elke bak een baken**

Per locatie volgt hieronder de globale uitvoeringsplanning

Locatie	datum	werkzaamheden	tijden
Rhijnspoorplein/ Wibautstraat	Vrijdag 21 juli	Verwijderen barriers/markering Aanpassen VRI	06.00. 13.00.uur
Weesperstraat	Zondag 23 juli	Verwijderen resterende bloembakken Verwijderen schildjes (BUKO) Veegwagen over straat.	Vanaf 22 06.00 Vanaf 16:00. Vanaf 17:00.
Mr. Visserplein/ Valkenburgerstraat	Vrijdag 21 juli Zondag 23 juli	Verwijderen barriers Afvoeren bloembakken ¹ Plaatsen schildjes (BUKO) Aanpassen VRI ² Keerlus JHM afbreken en middenberm herstellen	Vanaf 06.00.uur Vanaf 14.00. Vanaf 06.00
Pocketpark	Donderdag 20 juli Vrijdag 21 juli	Plaatsen schildjes (BUKO) tussen bloembakken Afbreken en afvoeren	n.t.b. Vanaf 05.00. tot 17.00.
Anne Frankstraat	Zondag 23 juli	Verwijderen barriers en slagbomen Markering verwijderen	Vanaf 06.00.uur tot 11.00., daarna open
Kattenburgergracht	Zondag 23 juli	Verwijderen barriers en slagbomen Verwijderen markering op rijbaan bus	Vanaf 06.00 uur. Lijn 22 is omgeleid van 5:15 tot 18.00. die dag. Ook geen doorgang speciale doelgroepen

¹ Behalve de bloembakken die als barrier dienen.

² Onder voorbehoud van beschikbaarheid aannemer VRI's in het weekend. Zo niet, dan moet dit ook op vrijdag gebeuren. En 24/7 tot openstelling VKR ingezet worden

		Verwijderen thermoplast op fietspad	behalve Nood- en hulpdiensten ook niet blauw blauw
Hoogte Kadijk	Zondag 23 juli	Verwijderen barriers en slagbomen Schrikhekken op rijbaan i.v.m. gat in wegdek (BUKO)	Start na afbreken keerlus JHM en Kattenburgerstraat (rond 14.00.)

Inzet verkeersregelaars

Waar aan de VRI wordt gewerkt moet tijdens die werkzaamheden het kruispunt geregeld worden door verkeersregelaars.

Er wordt gekeken of het mogelijk is om vrijdag op de Weesperstraat tijdens de afbouw slechts één rijbaan open te houden per "eiland" van te verwijderen bloembakken. Dit met inzet van 2 extra verkeersregelaars.

Volgordelijkheid afbouw slagbomen

In principe wordt de volgende werkvolgorde aangehouden:

1. Anne Frankstraat
2. Kattenburgerstraat
3. Hoogte Kadijk
4. Weesperstraat

Parkeervakken?

Er hoeven geen parkeervakken te worden gereserveerd, er komt geen overslagmoment.

Routeontheffingen trailers voor oppakken bloembakken moet worden geregeld. Gebeurt door leverancier van de bakken.

2. Actiepuntenlijst

Actie

	Houder
Met SW afstemmen dat BUKO extra schildjes levert.	5.1.2.e / 5.1.2.e
Leverancier vraagt aan, escaleert naar 5.1.2.e bij oponthoud.	5.1.2.e / 5.1.2.e
Aanvulling Blvc	5.1.2.e i.o.m. Blvc-expert en team
Check op voorlopig achterblijvende aantallen bloembakken	5.1.2.e
Check op afleverlocatie slagbomen bij 5.1.2.e	5.1.2.e
Nagaan inzet veegwagen na opruimen op zondag	5.1.2.e

- **5.1.2,e** gaat na of er een zuigveegwagen beschikbaar is voor schoonmaken wegdek na verwijderen bloembakken en slagbomen tbv verwijderen opgehoopt vuil onder de objecten

Volgend en laatste overleg is op 19 juli, zelfde tijd en locatie.