



Notulen

Scopebepaling

Spaarndammerplantsoen

Van [5.1, 2, 5.1, 2, e] [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] @amsterdam.nl

Datum 26 februari 2025

Ons kenmerk

Vergadering 26 februari 2025

Spaarndammerplantsoen

Aanwezig fysiek :

[5.1, 2, e] OM IB Gem A-dam
[5.1, 2, e] V&OR Gem A-dam
[5.1, 2, e] V&OR Gem A-dam
[5.1, 2, e] A-PM IB Gem-A-dam

digitaal: n.v.t.

Afwezig

Kopie aan

Onderwerp Scopebepaling Spaarndammerplantsoen

Actie	Omschrijving
	<p>1 Opening/mededelingen</p> <p>Aanvang en uitleg project Spaarndammerplantsoen - [5.1, 2, e] & [5.1, 2, e]</p> <p>Het projectteam heeft samen een locatiebezoek gebracht aan het Spaarndammerplantsoen en het pleintje voor het museum Het Schip om duidelijkheid te creëren.</p> <p>Het pleintje bij het Museum Het Schip wordt voorzien van meer beplanting, waaronder bomen, om de groene uitstraling van het gebied te versterken.</p> <p>Het plantsoen wordt iets uitgebreid naar de weg toe om de hoeveelheid verharding te verminderen. Hierbij wordt rekening gehouden met de leidingen die onder de grond lopen, zodat er voldoende ruimte is voor de nieuwe beplanting.</p> <p>Een wens die na een gesprek met omwonenden naar boven kwam, was een terugkerende zitruimte op deze plek. Ook de</p>

Notulen 20150409

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	<p>wens om het oude bushokje te behouden wordt onderzocht. Nadere toelichting voor de scopeverheldering wordt bij de volgende paragraaf duidelijk gemaakt.</p> <p>Graag in de Staf bespreken wat Stadsdeel West wil met het bushokje. Er werd duidelijk gemaakt door bewoners dat ze die graag terug willen laten komen (knipoog naar de historie van die plek). Misschien is er ontwerptechnisch iets leuks mee te bedenken door ^{5.1, 2, e}. Zou dan wel fijn zijn als we het bushokje kunnen opfrissen.</p> <p><i>*Tevens is er afstemming met verhardingen geweest en wordt er een budget van: 20.000 euro vrij gesteld.</i></p> <p>Het projectbudget bedraagt nu ongeveer 320.000 +/- euro.</p> <p>25-03-2025 Aanvulling scope</p> <p>Scopeverheldering: 3 esdoorns op "museumplein" groeiplaatsverbetering, niet nodig voor het plantsoen. BEA; boomadviseur IB, voor de twee bomen in slechte staat. (en welke nog meer?) Kap en herplant van minstens die 2 bomen.</p> <p>^{5.1, 2, e} heeft inspectie cijfers gestuurd. Bomen levensduur onder de 5 jaar en die kappen. Hekwerk minste prioriteit (alleen wanneer er voldoende budget is) Looppaden plantsoen; paden vermost – padvast een opfrisbeurd geven/onderhoud, nieuw grind. 2 plantvakken noord en zuidzijden. Vergroeningsopgave. Verhardingen oranje gedeelte niet meenemen. Bankjes navragen bij de bewoners. (qua beleid staan er te veel.) <i>*De aanvulling en scopeverheldering zijn terug te vinden in de omgevingscan.</i></p>
	<hr/> <p>2 Scopevragen</p> <p>Wat zijn de kaders voor het volgende? In rood antwoorden na de scopeverheldering Spaarndammerplantsoen.</p> <p>Vergroening Spaarndammerplantsoen</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Uitbuigen van het plantsoen naar het trottoir toe om meer ruimte voor beplanting te creëren. Eventueel uitdunnen zodat het zicht beter wordt vanuit het trottoir. Hieronder lichten we na de scopeverheldering de antwoorden toe:▪ Zichtlijnen: Het is belangrijk om de zichtlijnen naar de omliggende gebouwen en achter het plantsoen te behouden. Wat zijn de exacte zichtlijnen? In de scope worden verschillende zichtlijnen bekeken en verbeteren we graag de leefbaarheid in het

Actie	Omschrijving
	<p>Spaarndammerplantsoen door werk met werk te combineren.</p> <p>Groot Onderhoud; alle plantvakken die onderhoud nodig hebben.</p> <ul style="list-style-type: none">-herstelwerkzaamheden aan plantvakken: Met namen de plantvakken aan de Zaanstraatzijde en de Spaarndammerplantsoenzijde.-banden weghalen bij monumentale boom-twee bomen in slechte staat nader onderzoeken BEA/ kappen.- Beplanting/ overhangende planten uitdunnen tot +/-16 m2.- Onderzoek ratproblemen + mitigerende maatregelen. <ul style="list-style-type: none">- Plantvak aan noordwestelijke kant, waar olifantenpaden zijn ontstaan, weer herstellen naar oorspronkelijke staat. Let op oppervlakkige boomwortels en eventueel ratten.- Onderzoeken met ^{5.1, 2, e} waar extra bomen geplant kunnen worden; sowieso herplant van de te kappen bomen. <p>Programma (onderhoud) Verhardingen;</p> <ul style="list-style-type: none">-het plein voor Museum 't Schip (licht roze op de kaart weergeven)- de bestrating aan de zuid kant (donkerrood op de kaart weergeven)-5.1, 2, e ^{5.1, 2, e} onderzoekt of er meer budget vrij kan komen om het oranje gebied ook mee te nemen. <p>Vergroening Nieuwe Groene Plekken;</p> <ul style="list-style-type: none">- Plein Museum 't Schip- Trottoir <ul style="list-style-type: none">▪ Hoofdingang: De hoofdingang van het plantsoen bestaat uit verschillende heksoorten, wat visueel storend is. Er wordt voorgesteld om het hekwerk te uniformeren naar één type om een rustiger aanzicht te creëren. - Valt dit binnen het budget/scope? De hekken dienen meegenomen te worden in het project. Er zijn geen aanpassingen nodig aan de huidige functionaliteit, maar er wordt een uniformiteit gevraagd waarbij de functie van het hek bewaakt blijft. Hekwerk bij de ingang functioneert nog prima en heeft wat mij betreft het minste prioriteit, maar als het binnen het budget past, zou het mooi zijn hier één geheel van te maken.▪ Inpandige garages? Vermoeden nee, maar nalopen. Niet aanwezig.▪ Funcities/ondernemers in de straat van Museum 't Schip nalopen. Deze hebben ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} nagelopen en worden opgenomen in de omgevingscan.▪ Olifantenpad: Er is een olifantenpad dat leidt naar een

Actie	Omschrijving
	<p>rioolgemaal Waternet. Zijn hier opmerkingen over? Dit dient het project verder af te stemmen met Waternet voortijdig van werkzaamheden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="467 546 1362 667">▪ Overige paden door het plantsoen: Worden deze meegenomen in de scope? Paden worden niet geheel vervangen, maar wel “opgefrist” compleet vervangen, maar wel weer oprispen. Enkele paden zijn wat versleten en ‘vermost’.<li data-bbox="467 698 1386 860">▪ Bankjes in het plantsoen: Het mogelijke verwijderen/plaatsen van bankjes binnen het projectgebied wordt als onderdeel van de scope overwogen vanuit de gebiedsmakelaar. Valt dit binnen de scope?<p data-bbox="512 896 1382 1025">Graag afstemming met ontwerper R&D, 5.1, 2, e omtrent richtlijnen aantal bankjes in het projectgebied. Is het huidige aantal voldoende of juist minder? En/of anders positioneren? Dit dient meegenomen te worden in de scope.</p><li data-bbox="467 1057 1366 1285">▪ Hoeverre moeten we rekening houden met het monumentale aanzicht/ zoals de architect van de Amsterdamse school in het verleden heeft bedacht?<p data-bbox="512 1155 1366 1285">Gelieve de ontwerper R&D 5.1, 2, e brieven over het monumentale aanzicht. Dit dient meegenomen te worden in het ontwerp. Ook dient het project na te gaan of er in het vervolg een monument vergunning nodig is.</p><li data-bbox="467 1317 1401 1608">▪ Kinderen en Schoolroute: Er zijn losse tegels aangelegd als een looproute voor kinderen naar school, bedoeld om hen te stimuleren. Deze tegels kunnen blijven of verplaatst worden, afhankelijk van de nieuwe plannen. Hoeveel zijn dit er? + foto maken. Foto gemaakt<p data-bbox="512 1482 1401 1608">Er lopen +/- 21 tegels vanuit de looproute aan de zuidkant van het Spaarndammerplantsoen. Deze dienen weer in een zelfde route terug geplaatst te worden aansluitend op de andere tegels in deze route.</p><li data-bbox="467 1639 1374 1899">▪ Fietsen en Voetballen: In het plantsoen zijn twee ‘nietjes’ aanwezig, die zowel gebruikt kunnen worden voor fietsen als als doelen voor voetballen. Dit zal verder worden bekeken in het ontwerp. Graag foto van maken? Foto gemaakt van nietjes.<p data-bbox="512 1805 1374 1899">Omtrent fietsen graag het fietsparkeerplan onderzoeken. De nietjes dienen geen nader onderzoek te verkrijgen. Deze kunnen blijven staan.</p>

Actie	Omschrijving
	<ul style="list-style-type: none">Het pleintje voor het Museum Het Schip zal verder worden vergroend, met als focus het toevoegen van meer groen zoals bomen. Dit draagt bij aan een aangename sfeer en verhoogt de biodiversiteit in het gebied.

3 Planning

- Maart Q1 Staff
- April Q2 Wenstracé procedure
- Q2 VO/DO
- Q3 Start uitvoering
- Q4 Uitvoering gereed/Overname Beheer

*Uitbreiding scope heeft invloed op de planning. Planning dient aangepast te worden. Het projectbudget mag meegenomen worden naar 2026.

4 Specials

Groen+beplanting:

Rekening houdend met groen; voorkeur voor het aanzicht van vliesbloesem, vlinderstruik, roze bloemen (wens vanuit buurt).

Water in plantsoen;

Water blijft staan bij de putten. Dit dient niet meegenomen te worden in de scope.

5 Rond vraag

Tips voorbeelden projecten: project in de buurt (foto's beschikbaar via projectteam), Oosterpark, Frederiksplantsoen. Goed voorbeeld is ook Overloopplantsoen.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	04-03	5.1, 25.1, 2, e	Bevestiging van de scope.	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
2	04-03	Projectteam	Afstemmen met betrokken partijen zoals Waternet, gebiedsmakelaar en R&D-ontwerper 5.1, 2, e	
3	04-03	5.1, 2, e	Controle van de mogelijkheid om extra budget vrij te maken verhardingen. / oranje gebied op programma.	
4	04-03	Projectteam; 5.1, 2, e 5.1, 2, e + 5.1, 2, e	Planning nader evalueren en aanpassen op nieuwe scope.	
5	04-03	Projectteam; 5.1, 2, e	Onderzoek naar rattenproblematiek en eventuele maatregelen.	
6	04-03	Projectteam	Onderzoek twee bomen in slechte staat (BEA) en kappen indien nodig.	
7	04-03	Projectteam + Ontwerper	Afstemming met ontwerper R&D over het aantal bankjes in het gebied.	
8	04-03	Projectteam; 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Omgevingsscan afronden	
9	04-03	Allen	Evalueren van het behoud van het oude bushokje.	
10	04-03	Projectteam	Onderzoek het fietsparkeerplan.	
11	04-03	Projectteam + Ontwerper	Overleg met ontwerper R&D over behoud van het monumentale karakter van de omgeving. + Controleren of een monumentvergunning nodig is.	
12	04-03	Projectteam	Buurt enquête; Overleg over de terugkeer van een zitruimte./ Informeren over verdere plannen en input verzamelen.	

25-03-2025 Aanvulling scope

Scopeverheldering: 3 esdoorns op "museumplein" groeiplaatsverbeterin, niet nodig voor het plantsoen.

BEA; boomadviseur IB, voor de twee bomen in slechte staat. (en welke nog meer?)

~~Kap en herplant van minstens die 2 bomen.~~

~~5.1, 2, e heeft inspectie cijfers gestuurd. Bomen levensduur onder de 5 jaar en die kappen.~~

~~Hekwerk minste prioriteit (alleen wanneer er voldoende budget is)~~

~~Looppaden plantsoen; paden vermost – padvast een opfrisbeurt-
geven/onderhoud, nieuw grind.~~

~~2 plantvakken noord en zuidzijden.~~

~~Vergroeningsopgave.~~

~~Verhardingen oranje gedeelte niet meenemen.~~

~~Bankjes navragen bij de bewoners. (qua beleid staan er te veel.)~~