

Verslag regulier overleg Steigers en Ligplaatsen Houthavengebied

Datum: 30 januari 2023

Tijd: 14.00-15.00

Locatie: Bos en Lommerplein, Jeroen van Berkelzaal

Aanwezigen: Ester Fabriek, 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
5.1,2,e 5.1,2,e

Verslag

1. Opening, verslag 1 dec. 2022 en mededelingen
 - Terugkoppeling risicosessie volgt nog (**actie** 5.1,2,e).
 - 4.1,4
 - Verslag 1 dec. vastgesteld.

2. Terugblik op bezoek Reinier van Dantzig d.d. 2 december en rondleiding Ester door bestuur VWEH d.d. 8 december.
 - Bezoek Van Dantzig: gedeelde positieve ervaring. Van Dantzig heeft zijn steun uitgesproken voor het project.
 - Bezoek Ester Fabriek: Ester geeft aan dat het fijn was om de bewoners en locatie gezien te hebben. Ester heeft toegezegd om 4x per jaar op werkbezoek te gaan bij de scheepseigenaren. Volgende is op 16 maart. 5.1,2,e plant dit in in samenwerking met 5.1,2,e (**actie** 5.1,2,e).

In dit overleg is afgesproken dat het hoofddoel van de werkbezoeken is om de scheepsbewoners aan te horen/te luisteren naar hun zorgen, dit zal geen formeel overlegmoment zijn met een agenda.
 - 5.1,5

3. Stand van zaken project:
 - Houthaven (HH): vaststelling DO en inloopavonden en aanvragen omgevingsvergunning
 - DO HH is vastgesteld. Hiervoor zijn inloopavonden georganiseerd voor omwonenden en scheepseigenaren. Over het algemeen positieve reacties op een aantal bewoners van de kop van het Narva-eiland na. Er waren bezwaren over communicatie in het verleden + veranderende zichtlijnen door komst schepen in DO.
 - Communicatieruis werd veroorzaakt doordat vertegenwoordiging VVE Narva eiland niet alle informatie had doorgestuurd naar bewoners.
 - Bezwaren verwacht in de toekomst voor vergunningen.
 - SD commissie was ook uitgenodigd voor de inloopavond voor de omwonenden. Er was niemand van de commissie aanwezig.
 - Mijlpaal: aanvragen omgevingsvergunning voor alle nieuwe steigers in HH worden in februari aangevraagd.

- Stakeholders worden op de hoogte gebracht van de aanvragen. Project heeft daarnaast geregeld contact met de stakeholders over het hele project.
 - Ester en 5.1,2,e worden op de hoogte gesteld als de aanvragen zijn ingediend (**actie** 5.1,2,e).
 - 5.1,2,i
- Oude Houthaven(OHH): o.a. nautische advisering, ervaren ontwerper, omwonenden
 - Het huidige SO OHH is in strijd met het bestemmingsplan. SO wordt opnieuw onderzocht door bezwaren vanuit omwonenden en bewoners.
 - Nieuwe ontwerper kijkt mee met dit proces.
 - Programma van Eisen voor de OHH moet nog aangevuld worden met specifieke randvoorwaarden. Projectteam is bezig om deze op een rijtje te zetten.
 - Alle adviezen uit het verleden worden opnieuw gescreend ivm mogelijke juridische procedures.
 - Daarnaast werkt het projectteam de volgende scenario's verder uit: huidig SO (eventueel met aanpassingen), renovatie en indien nodig opnieuw ontwerpen.
Analyse hierover komt nog terug op de agenda na verschillende stappen (actie 5.1,2,e / 5.1,2,e).
 - Planning zal gedeeld worden wanneer deze realistisch is (**actie** 5.1,2,e / 5.1,2,e).
 - 5.1,2,i
 - Energievraagstuk: energiebureau Energy Go gaat onderzoek uitvoeren naar de huidige en mogelijke toekomstige verwarmingsmogelijkheden voor de scheepseigenaren waarbij de consequenties ook in beeld worden gebracht.
 - Communicatie naar omgeving: projectteam is bezig om vragen van de omgeving te beantwoorden. Project wil binnenkort een nieuwsbrief uit doen met een toelichting over de huidige (nautische) knelpunten in de OHH om openheid te geven aan de omgeving.
Ester steunt dit idee. De concept nieuwsbrief wordt toegestuurd aan ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers. Ook zal 5.1,2,e een woordvoerder laten meelesen (actie 5.1,2,e).
 - Plan van Aanpak OHH wordt naar Ester opgestuurd wanneer deze af is (**actie** 5.1,2,e / 5.1,2,e).
- Recent overleg met VWEH d.d. 15/12 o.a. over samenhang in planning
Laatste overleg was 15 dec. 2022. Overleg VWEH vorige week ging niet door, verplaatst naar 9 feb. Op 15 dec. heeft projectteam de globale planning + de samenhang tussen onderdelen laten zien. Dezelfde praatplaat wordt ook doorgestuurd naar 5.1,2,e 5.1,2,e en Ester (**actie** 5.1,2,e).

4. Stand van zaken vergunningen

- 5.1,2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

- 5.1.2,e

- Verlopen vergunningen

- Escalatiegesprek over de verlopen vergunningen van vorige week is afgezegd, verplaatst naar 2 weken later.

5. Overig

- Openstaande actie: informeren SD commissie over dit project (**actie** 5.1.2,e).