

From [5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)
Subject **FW: Terreinen Sixhaven**
To [5.1, 2, e @amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)
Cc [5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl), [5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl), [5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl), [5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl), [5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)
Date June 8, 2018 at 4:49:05 PM CEST

Hoi [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Ik ben met zowel de wijkagent als met [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl) en [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl) op locatie geweest. Vanuit de wijkagent de dringende vraag voor het toevoegen van verlichting van de openbare ruimte i.v.m. straatroof en algehele veiligheid.

Hieronder het lijstje van [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl) over de gewenste acties voor het opleveren en in beheer nemen van het eerste stuk Sixhaven

Eerder is al aangegeven dat er voor de veiligheid aan de sluis kant de volgende maatregelen getroffen dienen te worden:

- Een heup hoog hek langs over de gehele waterkant met bordjes verboden te zwemmen
- Een trappetje om (mocht er onverhoopt toch iemand te water gaan) van het kanaal weer de kant op te kunnen komen.
- Een leeflijn langs te kade om eventuele drenkelingen houvast te geven en naar het trappetje te leiden

Eerder heeft [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl) dit lijstje rond gestuurd wat er nog gedaan moet worden door de aannemer voor dat er opgeleverd kan worden:

Naar aanleiding van onze rondgang afgelopen vrijdag over het zuidelijk deel van bouwterrein Sixhaven, hierbij de nog de to-do punten:

- Verwijderen hekwerk (incl. poorten) om zuidelijk deel. Het terrein is momenteel ingezaaid. Hekwerk zal pas nadat er voldoende grasvorming is, verwijderd worden. Moment nog nader te bepalen. Lopende actie.
- Verwijderen stuk vangrail en basaltstenen. Materialen zijn afkomstig van werkzaamheden buiten de NZL (wegwerkzaamheden en herstel sluis Willem I) Zal gelijktijdig met verwijderen hekwerk afgevoerd worden. Klein Werk.
- Verwijderen nog aanwezige boombescherming. Lopende actie.
- In de hekken zetten tijdelijke stroomvoorziening keet Sixhaven. Lopende actie.
- Verwijderen stelconplaten voormalige opstelplaats speed-gate. Lopende actie.
- Verwijderen bouwlamp. Lopende actie.
- Verwijderen tijdelijke bebording uit ruwbouwfase. Klein Werk.
- Afscherming tussen zuidelijk deel en noordelijk deel aan de bovenzijde nog voorzien van 3 rijen puntdraad. Lopende actie.
- Aansluiting van afscherming tussen zuidelijk deel en noordelijk deel ter hoogte van waterzijde nog ophogen/ verbeteren. Lopende actie.

Met vriendelijke groet,

[5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)
[5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl) Aibouw NZL

Met vriendelijke groet,

[5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)
[5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl) Oud-Noord (Vogelbuurt / Ijplein)
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

M [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)
[5.1, 2, e @amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)
[Facebook](#) [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl) [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)
Werkdagen [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)



Van [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl) [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)
Verzonden: vrijdag 8 juni 2018 15:55
Aan: [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl) [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)
CC: [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl) [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)
Onderwerp: Terreinen Sixhaven

Hoi [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Vandaag ben ik samen met [5.1, 2, e](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl) even ter plekke wezen kijken naar de tijdelijke inrichting van de terreinen gelegen aan de Sixhaven. Zoals je weet, zodra terreinen, projecten, kunstwerken, etc. overdragen gaan worden naar afdeling beheer dat er moment van overdracht komt. Hierin worden de punten van overdracht opgesteld in een proces verbaal. Kijkend naar het terrein zoals ik deze vandaag aantrof heb ik de volgende opmerkingen/ vragen.

- Wanneer denken jullie het terrein (deel 1) over te dragen aan beheer.
- Wat voor maaieregime hebben jullie in gedachten? (gazongras, ruw gras 1 klepelen en afvoer, ruw gras 2x klepelen afvoer, ruw gras 4 x klepelen zonder afvoer).

- Het terrein en omgeving wordt onvoldoende verlicht.
- Terrein (deel 1) heeft op dit moment onvoldoende kwaliteit om het over te dragen aan beheer.
Aandachtspunten hierbij zijn, het terrein moet egaal zijn, vrij van puin en stenen en andere afvalstoffen.
- Strook onkruid parallel aan het hekwerk rondom het terrein dient te worden geborsteld (onkruid vrijmaken)
- Aan de zuidzijde van het terrein liggen aantal basaltstenen die verwijderd dienen te zijn
- Hekwerk ter bescherming van het terrein mag aan de bovenzijde niet worden voorzien van prikkeldraad.
- Er dient een levensreddende lijn aangebracht te worden aan de binnen zijde van het kanaalpand (schutssluis)
- Eén boom is nog voorzien van een bescherming die verwijderd moet worden.

Dit was het even.

Met vriendelijke groet,

X 5 1 2 e 5.1, 2, e
X 5.1, 2, e
X Gemeente Amsterdam

E-mail: 5.1, 2, e^{5.1, 2, e} @amsterdam.nl

Telefoonnummer: 020-5.1, 2, e

Mobielnummer :5.1, 2, e