

## Gespreksnotitie

	Deelnemers	Initialen	Wel	Niet	Bedrijf
Onderwerp: Overleg Kavel E MBP	5.1.1,d		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gem Amsterdam
Projectnr.: E729 Plus Ultra	5.1.1,d		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AMC
Datum: 2-12-2022	5.1.1,d		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KSP (Kadans)
Tijd: 9.30 uur	5.1.1,d		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KSP (Kadans)
	5.1.1,d		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KSP (Kadans)

Actie

### 1 Opening

1.1 -

### 2 Bespreekpunten

2.1 Ontwerp- en uitvoeringscoördinatie

Een coördinatieoverleg met RHDHV en KSP heeft plaatsgevonden op 22.11 Zie VAB registratie, [bijlage 1](#).

Vervolgoverleg met RHDHV mbt hemelwaterafvoeren gepland voor do. 15.12 om 10.00 uur op de bouwlocatie.

2.2

4.1,4 Ik snap deze niet.

Artikel 4.1 lid 4 geeft alleen aan dat de verzoeker zijn verzoek nader moet

toelichten. Dat heeft niks met het lakken hier van doen. In

2.3

Nutsaansluitingen

4.1,4 idem dito

2.3.1

5.1.1 d meldt dat Waternet heeft aangegeven de planning niet te kunnen volgen voor wat betreft de aanleg van de riolering, ondanks de 8 maanden voorbereidingstijd na vaststelling van het DTA.

Niet acceptabel voor GEM/AMC. Situatie wordt besproken aankomende dinsdag 06.12.2022.

5.1.1  
d

2.3.2

AMC zal er in dat geval voor zorg dragen dat Plus Ultra tenminste een tijdelijke aansluiting krijgt.

2.4

Planning

Vorbereidingswerkzaamheden voor het ontwerp en de realisatie van de definitieve weg liggen op schema.

2.4.1

Vraag KSP: Als Waternet daadwerkelijk niet kan volgen, betekent dit dan ook dat de openbare weg niet kan worden aangelegd conform planning?

5.1.1  
d

2.4.2

KSP verzoekt een integrale planning te mogen ontvangen waarin geïntegreerd de werkzaamheden van RHDHV.

5.1.1  
1 d

2.5

Ontsluiting parkeergarage

Het voorstel van Kadans is beoordeeld door een verkeerskundige.

De situatie kan door Kadans verder besproken worden met RHDHV voor de technische uitwerking.

2.5.1

4.1,4 idem dito

2.5.2

GEM wenst geen obstakels in het terrein. ASM zal ontwerpcriteria formuleren begin week 49.

De entree van de parkeergarage moet voor KSP niet alleen landschappelijk getoetst worden, maar zeker ook op functionaliteit getoetst worden.

5.1.1  
d

2.6

Schermbedrijfsstoffeneiland

2.6.1

Er is nog geen besluit genomen.

4.1,4

Belangrijk dat het eiland alzijdig betreden kan worden. Het concept moet erin voorzien dat alzijdig poorten opgenomen kunnen worden.

**3 Rondvraag**

3.1 De bouw loopt onverminderd op schema, maar het hoogste punt event is om organisatorische redenen uitgesteld naar do. 19 januari 2023.

**4 Volgend overleg**

4.1 4.1,4 idem dito

**5 Bijlagen**

5.1 4.1,4 idem dito