



**Gemeente
Amsterdam**

Actielijst en besluitenlijst

	Wat	Wie	Deadline
1.	Mededelingen		
1.1	Start bouw is 9 december. Wethouder is ingeseind, maar VORM geeft nu aan in januari het persmoment te willen. VORM laat z.s.m. 5.1.2e weten wanneer het persmoment met de wethouder mogelijk is, zodat ze het met de woordvoerder van de wethouder kan bespreken.	5.1.2e	z.s.m.
2.	BLVC-plan van VORM		
2.1.	Projectteam Tennispark (gemeente) dient het BLVC-plan te zien voorafgaand aan indiening bij WWU. VORM heeft het BLVC-plan naar het projectteam verstuurd. Projectteam zal binnen een week reageren.	5.1.2e 1.2e 5.1.2e	15 okt 2024
2.2	Gemeente plant een afspraak met VORM bouw, VORM ontwikkeling en de gemeente om het BLVC-plan te bespreken	5.1.2e 1.2e 5.1.2e	z.s.m.
2.3	VORM gaat de WKO-put nog aan BLVC plan toevoegen. Bij boren van de put is er een werkterrein van 300m2 nodig. 5.1.2e wacht op het werkplan om te kijken of het gevolgen zal hebben voor het BLVC plan. VORM stuurt het werkplan na ontvangst naar de gemeente Amsterdam (projectteam Tennispark)	5.1.2e 5.1.2e	z.s.m.
3	Levering grond VORM aan gemeente		
3.1.	VORM levert toekomstige openbare ruimte na oplevering gehele complex terug aan de gemeente. Tot die tijd is VORM verantwoordelijk voor het beheer op dat terrein en zorgt voor tijdelijke inrichting. Er dienen nadere afspraken gemaakt te worden over het beheer in de tijdelijke fase als het terrein, na oplevering fase 1, voor bewoners toegankelijk wordt (nood-en hulpdiensten, veiligheid, verlichting etc.). Gemeente akkoord. Vast te stellen in stuurgroep 16/10/2024	5.1.2e 1.2e 5.1.2e	z.s.m
3.2	VORM stuurt de gemeente een kaart waarop is aangegeven welk terrein na oplevering fase 1 in gebruik blijft als bouwterrein, welk terrein tijdelijk ingericht en openbaar toegankelijk zal zijn met VORM als beheerder.	5.1.2e 5.1.2e	z.s.m.
3.3	Gemeente legt inrichting definitief aan als de grond t.b.v. de openbare ruimte is geleverd (na oplevering W1 en W2). Het is wenselijk en mogelijk om wel al definitieve inrichting aan te brengen aansluitend op brug NO1 . VORM zal op de kaart aangeven welk deel van de grond ze daarvoor terug zal leveren meteen na oplevering fase 1	5.1.2e 5.1.2e	11/10/24
3.4	VORM levert de grond t.b.v. de school na oplevering bouwfase 1. Vast te stellen in stuurgroep 16/10/24	5.1.2e 1.2e 5.1.2e	z.s.m.
3.5	VORM zal op kaart aangeven welke grond ze na bouwfase 1 aan de gemeente Amsterdam leveren. Ter plaatse van de toekomstige school en het als definitief als openbare ruimte in te richten terrein.	5.1.2e 5.1.2e	11/10/24
4.	Wijziging energiewet per 1 oktober irt maatschappelijk prioriteren		

4.1	VORM heeft elektriciteit al aangevraagd. VORM checkt of aanvraag is toegewezen	5.1.2e	z.s.m.
5-	Allonge		
5.1	Indicatieve planning: Eerste indruk van VORM over de planning is positief, Definitieve reactie na interne afstemming VORM	5.1.2e	z.s.m.
5.2	Allonge: tijdstip van vaststelling agenderen in stuurgroep 16/10/24	5.1.2e 1.2e 5.1.2e	z.s.m.
5.3	VORM stuurt gemeente definitieve bouwplanning om de indicatieve planning (als bijlage van de allonge) af te kunnen ronden	5.1.2e	z.s.m.
6	Agenda stuurgroep		
6.1	VORM stuurt nog een memo t.b.v. de agenda stuurgroep en punten die men ook wil bespreken te weten: verrekening indexatie; verlenging projectontwikkelaarsregeling en verzoek flexibiliteit tennis/padel. In het uitgifte overleg is hier al over door gemeente aangegeven dat dit niet mogelijk is	5.1.2e	z.s.m.
6.2	T.b.v. agendapunt allonge draagt VORM n.a.v. overleg over de allonge op 4 oktober als bespreekpunt aan voor de agenda stuurgroep: Planning en gevolgen, en fasering en kosten. Toelichting in nog te versturen memo.	idem	idem
6.3	Afstemmen definitieve agenda Stuurgroep 16/10/24	5.1.2e 5.1.2e 5 5.1.2e	11/10/34
7-	Wat verder ter tafel komt		
7.1	VORM verzoekt 5.1.2e deels deel te nemen aan het uitgifteoverleg op 18/10/24 tbv terugkoppeling stuurgroep. 5.1.2e stuurt outlookverzoek door	5.1.2e 5.1.2e	z.s.m.