



Notulen

Van [5.1, 2, e] Ingenieursbureau, [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] @amsterdam.nl
Aanwezig [5.1, 2, e] (VS&H),
[5.1, 2, e] (M&T), [5.1, 2, e] (M&T) en [5.1, 2, e] (IB)
Onderwerp Afspraken m.b.t. oplevering bouwterrein aan de Sixhavenweg
Datum 4 september 2019

Omschrijving

Stand van zaken planning

Visser Smit heeft het bouwterrein in bruikleen van de gemeente Amsterdam voor het vervangen van drie 150 KV kabels. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. De werkzaamheden hebben gedurende fase 2 hebben een half jaar vertraging opgelopen door een lekkende stikstof leiding. Medio juli 2019 is men gestart met de derde en tevens laatste fase van het werk. De werkzaamheden zijn gereed medio oktober, VS&H gebruikt het terrein tot eind november 2019 nog als opslag terrein waarna het terrein weer terug overgedragen wordt aan de Gemeente Amsterdam

Overdracht terrein

Het terrein is deels verhard met stelconplaten en funderingsmateriaal dat is aangebracht op een gronddoek. Vanuit de gemeente Amsterdam het verzoek dat de stelconplaten en het funderingsmateriaal op kosten van Visser Smit Hanab worden verwijderd dit als tegemoetkoming voor het kosteloos gebruik maken van het terrein én de besparing op de uitvoering door het niet of nauwelijks hoeven inrichten van het werkterrein. De hekwerken rondom het terrein worden door de Gemeente verwijderd.

[5.1, 2, e] geeft aan dat hij dit zal voorleggen aan zijn opdrachtgever Reddyn. Actie [5.1, 2, e]

Omgeving

Via de gemeentelijke ombudsman zijn klachten binnen gekomen m.b.t. de werkzaamheden op en rondom het werkterrein.

Deze klachten zijn weliswaar niet alle te herleiden naar Visser Smit Hanab (ook Afezo heeft bij haar werkzaamheden voor de gemeente een aantal zaken niet correct uitgevoerd), voor de laatste fase van het werk van Visser Smit Hanab is er wel aandacht nodig voor de volgende zaken

- Bij het verlaten van het bouwterrein afsluiten hekwerk toegang bouwterrein verzoek dit onder de aandacht te brengen bij de gebruikers; actie [5.1, 2, e] VS&H
- Bij groot transport zoals het aanvoeren en lossen van de kabelhaspel inzetten van verkeersregelaars voor het veilig afwikkelen van de verkeersstromen [5.1, 2, e] geeft aan dat de kabels een directieleverantie zijn vanuit Reddyn en zal dit opnemen met de omgevingsmanager vanuit Reddyn Actie [5.1, 2, e]

Gevraagd wordt wie op dit moment de omgevingsmanager vanuit Reddyn is, [5.1, 2, e] zal de gegevens van deze persoon doorgeven aan [5.1, 2, e] Actie [5.1, 2, e]

Omschrijving

Dode bomen bouwterrein

Op het terrein heeft een aantal bomen al enige tijd geleden de geest gegeven. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat de bomen hun schors al hebben verloren. Foto's op Google-Earth tonen aan dat de betreffende bomen al enkele jaren na de inrichting van het gebied door de afbouw-aannemer van de NZlijn (VIA) als parkeerterrein achteruit zijn gegaan. De oorzaak ligt dus zeer waarschijnlijk niet in de latere hopen stenen en zand die door Afezo en Visser & Smit Hanab vlakbij deze bomen bij hun werkzaamheden zijn aangebracht.

Actiepunten

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	04-09 -19	5.1, 2, 6	Verwijderen stelconplaten en funderingsmateriaal bouwterrein Kosten voor rekening VS&H	
2	04-09 -19	5.1, 2, 6	Het onder de aandacht brengen bij de gebruikers van het terrein dat dit bij het verlaten moet worden afgesloten	
3	04-09 -19	5.1, 2, 6	Neemt contact op met Reddyn m.b.t. inzet verkeersregelaars aan voer en lossen kabelhaspel	
4	04-09-2019	5.1, 2, 6	Doorgeven contactgegevens omgevingsmanager Reddyn	