

Planning Strawinsky 2023

Zuidas

#	Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Planned Duration	2023					2024
						Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
1	Strawinsky		11-Aug-21 A	17-Dec-24	175,0w						
2	Prinses Irenestraat		04-Jul-22	17-Dec-24	128,4w						
3	Vorbereitung uitvoering maaiveld		04-Jul-22	19-Dec-23	76,4w						
4	A4200	Technisch DO maaiveld	21-Dec-22	21-Mar-23	13,0w						
5	A4210	Opstellen bestek	22-Mar-23	20-Jun-23	13,0w						
6	A4220	Aanbesteding	19-Jul-23	17-Oct-23	13,0w						
7	A4230	Gunning		17-Oct-23	0,0w						
8	A4240	Vorbereitung maaiveld inrichting	18-Oct-23	19-Dec-23	9,0w						
9	A4290	Vorbereidingen Diensten en Bedrijven	04-Jul-22	10-Feb-23	32,0w						
10	A4300	Vergunningsaanvraag	13-Feb-23	03-Mar-23	3,0w						
11	Uitvoering maaiveld		20-Dec-23	17-Dec-24	52,0w						
12	A4250	Inrichting maaiveld Prinses Irenestraat	20-Dec-23	17-Dec-24	52,0w						
13	Buiten reikwijdte										
23	PI59 (voormalig AICS)		21-Sep-22	02-Oct-24	106,2w						
24	Omgevingsvergunning		05-Dec-22	02-Jun-23	26,0w						
25	A3770	RISICO: hoger beroep (RvS)	05-Dec-22	02-Jun-23	26,0w						
26	A3780	Laatste moment omgevingsvergunning verbouwing AICS onherroepelijk		02-Jun-23	0,0w						
27	Sportveldje		08-Dec-22	02-Oct-24	95,0w						
28	Inspraak en participatie		08-Dec-22	18-Jan-23	6,0w						
29	A5330	Terugkoppeling aan buurt en afronding ontwerp	08-Dec-22	18-Jan-23	6,0w						
30	Omgevingsvergunning uitgebreid		19-Jan-23	02-Oct-24	89,0w						
31	A5200	Opstellen GRO (goede ruimtelijke onderbouwing)	19-Jan-23	15-Feb-23	4,0w						
32	A5205	Vorbereitung aanvraag omgevingsvergunning uitgebreid	19-Jan-23	15-Feb-23	4,0w						
33	A5210	Indienen aanvraag	16-Feb-23	21-Jun-23	18,0w						
34	A5220	Ontwerpbesluit (geen wettelijke termijn)		21-Jun-23	0,0w						
35	A5230	Ter visie legging (6wk)	22-Jun-23	02-Aug-23	6,0w						
36	A5240	Einde ter visie legging		02-Aug-23	0,0w						
37	A5250	Verleende Omgevingsvergunning	03-Aug-23	16-Aug-23	2,0w						
38	A5260	Publicatie Omgevingsvergunning	17-Aug-23	23-Aug-23	1,0w						
39	A5270	AWB-termijn (6wk)	24-Aug-23	04-Oct-23	6,0w						
40	A5280	Omgevingsvergunning onherroepelijk		04-Oct-23	0,0w						
41	A5290	Bezwaar/Beroepstermijn	05-Oct-23	02-Oct-24	52,0w						
42	Vorbereitung uitvoering maaiveld		21-Dec-22	19-Sep-23	39,0w						
43	A5400	Opstellen technisch DO	21-Dec-22	21-Mar-23	13,0w						
44	A5410	Opstellen bestek	22-Mar-23	20-Jun-23	13,0w						
45	A5420	Aanbesteding	21-Jun-23	19-Sep-23	13,0w						
46	A5430	Gunning		19-Sep-23	0,0w						
47	Uitvoering		21-Sep-22	03-Apr-24	80,2w						

