

## Notulen

Van 5.1.2.e Ingenieursbureau, 5.1.2.e @amsterdam.nl; 5.1.2.e  
Datum 15 juli 2021  
Ons kenmerk  
Vergadering 15 juli 2021  
Via MS Teams  
Aanwezig 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e  
5.1.2.e 5.1.2.e (notulen)  
Afwezig  
Kopie aan  
Onderwerp Projectteam IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

**Met opmerkingen [I1]:** Datum en onderwerp worden op de vervolgpagina's automatisch overgenomen. Dit zie je pas nadat je het afdrukvoorbeeld hebt bekeken.

**Met opmerkingen [I2]:** Alle opmerkingen in 1x verwijderen:  
Kies Controleren > alle opmerkingen in document verwijderen.

Actie	Omschrijving
	<b>1 Opening/mededelingen</b>
	5.1.2.e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 5.1.2.e en 5.1.2.e zijn met vakantie.
	<b>2 Notulen vorig overleg en actiepunten</b>
	<u>Notulen</u> Pagina 3: Radicale innovatie. Pagina 4: xxxx laten we zo.
	<u>Actiepunten</u> 101 Afgehandeld. Door 5.1.2.e plan voor opgeleverd. 5.1.2.e nog naar kijken, dan opsturen met opmerkingen aan 5.1.2.e 103 Open. Definitieve inventarisatie heeft plaatsgevonden. 40 Depots op kavel 39 vanaf Asterweg. Aantal depots kunnen tot één depot neergelegd worden. 5.1.2.e gaat met 5.1.2.e zitten om te bekijken welke er precies bij elkaar samengevoegd kunnen worden. Hetzelfde materiaal uit hetzelfde project bij elkaar zetten en één depot van maken. Had meteen moeten gebeuren, nu extra handeling en extra kosten. 106 Open. 5.1.2.e Bij 5.1.2.e uitgezet. 120 Open. 5.1.2.e gaat vandaag prijs aangeven. Er is maar één type e-noses. Zijn ze goedkoop, dan zelf aanschaffen, zijn ze te duur, dan misschien in bestek opvoeren. Hier nog naar kijken. Apparatuur GGD aanschaffen dat gaat niet. 122. Afgehandeld, straks bespreken. 123 Open. 125 Open. 5.1.2.e tussen de € 5.1.2.b Goed in de gaten houden dat we niet over budget gaan.

Notulen 20150409

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.

Een routebeschrijving vindt u op [www.amsterdam.nl/ingenieursbureau](http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau)

Actie	Omschrijving
Actie 148A	<p>132 Open. Komen we straks op terug.</p> <p>135 Open. Dit is nodig.</p> <p>140 Open. 5.1.2.e neemt dit actiepunt van 5.1.2.e over.</p> <p>142 Afgehandeld. Komen we zo op terug.</p> <p>147 Open. Vorige week gesprek RWS contactmanager. 5.1.2.e levert spullen aan voor vooroverleg. Als het in de planning opgenomen is, dan kan actie worden afgevoerd.</p> <p>148 Open. Analyses kunnen op het raamcontract kavel 18/19, waarin € 5.1.2.b van andere projecten op geboekt kan worden. 5.1.2.e Ga je het raamcontract gebruiken waarvoor het is bedoeld, de kosten mogen ook niet overschreden worden. 5.1.2.e Raamcontract voor alle analyses. 5.1.2.e We gaan nieuw en groter raamcontract in de markt zetten en stukje nazorg hierin meenemen. 5.1.2.e Raamcontract Eurofins houdt begin 2022 op, zou mooi zijn als groter contract er dan zou zijn. Aanbesteding begin volgend jaar mooi zijn, anders 1 op 1 contract. Inkoopadviseur heeft geadviseerd om contact op te nemen met 5.1.5, beneden drempelbedrag dan 1 op 1. 5.1.2.e verwacht voor kavel 39 geen probleem. € 5.1.2.b plafondgrens is nog niet in zicht. 5.1.2.e Raamoverinkomst is voor kavel 18/19, voor kavel 39 inkopen met analyses komt nu dichterbij. Nieuwe actie: Ramen maken analyses. Actie: Tussenstand kosten raamcontract 18/19. Actie: Op welke manieren we dit weg kunnen zetten analyses, welke keuze maken?</p> <p>149 Open. Straks bespreken.</p> <p>150 Gedeeltelijk open. Inzichtelijk gemaakt middels een tekening. 5.1.2.e Afstemmen nautisch beheer. 5.1.2.e kijkt dit na wat stavaza hiervan is.</p> <p>153 Afgehandeld, zit in meetprotocol.</p> <p>154 Open. Wel overleg gehad met 5.1.2.e maar niet met 5.1.2.e erbij. 5.1.2.e in Q3 uitnodigen.</p> <p>156 Afgehandeld. 5.1.2.e en 5.1.2.e hebben deze samen afgemaakt.</p> <p>163 Afgehandeld.</p> <p>167 Afgehandeld, staat nu op agenda.</p> <p>168 Open. 5.1.2.e heeft dit gemaaild. Dit blijft nog een punt in de volgende verwerking. Er is geen aanleiding om dit onderdeel in dit project te laten staan. 5.1.2.e zegt dat het erin moet. 5.1.2.e Het blijkt dat we hier niets aan hebben. Dit moet nog wel verwerkt worden in bestek. Toevoegen aan actiepuntenlijst.</p> <p>169 Open.</p> <p>170 Open.</p> <p>171 Dubbeling, staat al als actiepunt voor 5.1.2.e</p> <p>172 Open: 5.1.2.e Dit gaat over de waterzuivering. Lozingsvergunning. Vraag is of er nu Wet Milieubeheervergunning aangevraagd moet worden. Heeft wel mail over ontvangen.</p> <p>5.1.2.e Toelichting aan 5.1.2.e vragen.</p>
	<p><b>3 Contractmanagement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voortgang selectiefase</li> <li>- Resultaat beoordeling inschrijvers bespreken (zie bijgevoegde mail)</li> <li>- Vervolg selectiefase bespreken</li> <li>- Reactie ABT op bestek (zie bijgevoegde mail)</li> </ul>

Actie	Omschrijving
	<p>5.1.2.e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er zijn tien inschrijvingen ontvangen. 5.1.5 [redacted] Voor wat betreft de kerncompetenties bodemsanering stellen wij de vraag of het klopt dat de sanering is uitgevoerd tot 2 m onder de grondwaterstand? Ook stellen wij de vraag of het klopt dat de tussenwaarde van de 10.000 kuub ontgraven grond minimaal de tussenwaarde aan verontreiniging betrof.</li> <li>- Eén inschrijver heeft een andere referentie gebruikt dan in de bijlage. Navragen of dit klopt.</li> <li>- Aandachtspunt: 6 van de 10 inschrijvers hebben een modelverklaring voor een onderaannemer ingevuld.</li> </ul>
	<p>5.1.2.e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het is precies het aantal inschrijvende partijen dat wij vanuit de marktverkenning hebben voorspeld. Het Projectteam had hierin gelijk, terwijl het ABT dit niet wilde.</li> <li>- Het gaat over de T-waarde vluchtige verbindingen. Hier goed scherp op zijn, de vraag moet kloppen met de in de leidraad gehanteerde definities.</li> <li>- 5.1.5 [redacted]</li> <li>- 5.1.2.e 10.000 kuub vluchtige stoffen, dit zijn combinaties van verontreinigingen. Geeft dit voldoende vertrouwen dat dit 3.000 kuub vluchtige stoffen zijn? 5.1.2.e Verduidelijkende vraag stellen. 5.1.2.e T-waarde is 1, 2 kan er niet uithalen of het 10.000 kuub vluchtig is. 5.1.2.e 10.000 kuub vluchtige stoffen, betrof dit grond met de goede tussenwaarde. Bewijslast ligt bij de partijen.</li> <li>- 5.1.2.e 5.1.5 [redacted] Is dit een harde knock-out? 5.1.2.e Dit is een van de vragen die bij Inkoop ligt. Reparabel is niet dat je een referentie niet hebt ingevuld. Ze kunnen nu met andere informatie komen. Hoe ziet Inkoop dit. Dit kan een technisch probleem geweest zijn. Met Inkoop bespreken hoe men hier normaal mee omgaat en hoe de inschrijver hiervan op de hoogte wordt gesteld. Vraag ligt bij het ABT.</li> <li>- 5.1.2.e heeft nog niets gehoord op mail met vragen aan ABT.</li> <li>- 5.1.2.e Heeft 5.1.2.e behoefte om de aanmeldingen te bekijken? Dit wil 5.1.2.e wel en dit zal 5.1.2.e morgen doen.</li> <li>- 5.1.5 [redacted] 5.1.2.e 5.1.5 [redacted]</li> </ul>
Actie 173	<p>5.1.2.e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.1.2.e Er moet een aantal aanvullende vragen gesteld worden aan ABT. Het tenderreces begint op 26/7, kunnen we voor die tijd de procedure afmaken, is dit realistisch? 5.1.2.e Wettelijk gezien moet ABT binnen 48 uur reageren. Dan zit je al op donderdag en moet je nog loten en alles. Er zijn 7 partijen met</li> </ul>

Actie	Omschrijving
Actie 173 (vervolg)	<p>extra vragen en 2 partijen helemaal groen. Partijen moeten een brief ontvangen met verduidelijkende vragen, waarmee je in het tijdsbestek van het tenderreces komt, dus een goede reden om een en ander over het tenderreces heen te tillen. 5.1.2.e Partijen allemaal brief stuurt met reden verduidelijkende vragen stellen en daarmee in reces komen, dus goede reden om over reces heen tillen. 5.1.2.e Een brief met verduidelijkende vragen stellen en aangeven dat de beoordeling na het tenderreces komt. Afstemmen met ABT wat we met 5.1.5 doen. Hoe gaat we hiermee om in de uniformiteit van de communicatie.</p>
Actie 174	<p><u>Reactie ABT op bestek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.1.2.e Het bestek is aan ABT gestuurd, dat van mening is dat de punten die zij hebben aangedragen en waar wij gemotiveerd van af zijn geweest, op de manier van ABT verwerkt moet worden. De vraag is of ABT Inkoopadviseur is, of is het advies dat ABT geeft bindend? 5.1.2.e wil een en ander laten escaleren.</li> <li>- 5.1.2.e Hoe zie je deze escalatie voor je? 5.1.2.e legt dit neer bij 5.1.2.e met de vraag in hoeverre ABT dit kan blijven zeggen. 5.1.2.e De inhoud is aan het projectteam, buiten het systeem heeft ABT een adviserende rol. Maar ABT stelt zich wel anders op dan alleen adviserend. 5.1.2.e We hebben gemotiveerd aangegeven waarom we niet ingaan op bepaalde opmerkingen. We hebben een andere keuze gemaakt. Daardoor is het bestek nog niet afgerond.</li> <li>- Tauw: 5.1.2.e heeft contact gehad met 5.1.2.e Als het bestek gereed is dan ligt er de directieraming waarop de MKI-berekening uitgevoerd moet worden. Het bestek is nog niet gereed, de kostendeskundige voor de directieraming is met vakantie, deze is overgedragen aan een ander die hiervoor meer tijd nodig heeft. 5.1.2.e komt nog terug op het proces van de MKI-berekening.</li> </ul>
Actie 175	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.1.2.e en 5.1.2.e blijven samen de zaken voor Tauw doen.</li> <li>- 5.1.2.e stuurt reactie op aanmeldingen aan 5.1.2.e</li> </ul>
<b>4 Bestek en directieraming</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestek: Kan pas afgerond worden na het afhandelen van de punten met ABT.</li> <li>- Directieraming: 5.1.2.e denkt dat 5.1.2.e hier nog 2 weken voor nodig heeft. Dit kan na de bouwvak afgerond worden.</li> <li>- Vergunning damwand: Ingediend. Vorige week is er overleg geweest met RWS over de impactanalyse waterzuivering op de kop van kavel 39. Dit is geen probleem voor het zicht van de radar. De rapportage hierover wordt verder afgerond en aan ons opgestuurd.</li> <li>- Verzekering VGA: Dit kan pas geregeld worden als het bestek definitief is. Dan neemt 5.1.2.e contact op met VGA.</li> </ul>	
<b>5 Planning</b>	
Actie 176	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toevoegen aan bestek dat grondwerk na bouwvak 2022 kan starten ivm verwijderen depots.</li> </ul>

Actie	Omschrijving
	<p><b>6 Techniek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergunning damwand is ingediend</li> </ul>
Actie 177	<p><b>7 Milieu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voortgang V&amp;G-plan en addendum meetprotocol</li> <li>- Voortgang BLBI-melding</li> </ul> <p>5.1.2.e Gaat goed, verder geen bijzonderheden.</p> <p>5.1.2.e Er is veldwerkonderzoek verricht om IB te certificeren voor veldwerk, dit is geslaagd. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de onderkant van de kades door graafgaten te maken. Tot nu toe is geconstateerd dat de oude basaltkade doorloopt onder de huidige kademuur en dat deze hierop gefundeerd is. Mogelijk zijn hierdoor helemaal geen palen aanwezig, wat voordeliger zou zijn voor het aanbrengen van de damwand.</p> <p>5.1.2.e De staalprijs is momenteel heel erg hoog, € 1.500,- per ton. Hiermee moet rekening gehouden worden met de directieraming.</p>
	<p><b>8 Omgeving</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugkoppeling overleg met Koopmans</li> </ul> <p>5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e hebben een gesprek met Koopman gehad over de luchtinlaten op het dak van Koopman, de plannen van Koopman en waar men rekening mee moet houden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er zijn 4 luchtbehandelingskasten die schone lucht aanzuigen aan de kant van de keet. Kantoren hebben de ramen aan de keetkant, en hebben ook een aanzuig box hebben. Geen van de kasten kunnen uitgezet worden, ze staan 24/7 aan. Koopman levert gegevens aan over de werking van deze kasten.</li> <li>- Bekeken moet worden hoe de stoffen gemeten kunnen worden, misschien kan er een koolstoffilter in de kasten geplaatst worden.</li> <li>- Koopman heeft behoefte aan de protocolafpraak met ons, met iemand met wie ze in contact kunnen treden tijdens de uitvoering. We gaan een protocol maken als de aannemer aan boord is en we weten hoe we de EMVI gaan invullen.</li> <li>- Het plaatsen van een extra e-nose bij de inlaten is handig als extra meetpunt.</li> <li>- 5.1.2.e Heeft met 5.1.2.e overlegd over het komen van een uitleg over de reukgrens van verschillende stoffen. Als je iets ruikt, dan betekent dit niet dat het meteen gevaarlijk is. Deze uitleg moet je meenemen in de communicatie, ook naar bewoners en de omgeving. 5.1.2.e Het moet duidelijk zijn wat er kan gebeuren. 5.1.2.e Er moet een goede uitleg vooraf zijn en op het moment dat men aan het werk is moet er altijd een aanspreekpunt zijn. 5.1.2.e Er is sprake van een cocktail van stoffen die wel schadelijk zijn, waarvan de grens beneden de reukgrens ligt, die ruik je niet. 5.1.2.e Als de grenswaarde wordt overschreden, dan moeten er bellen afgaan en het werk stilgelegd worden. Als dit het geval is, dan moet er ook communicatie naar Koopman plaatsvinden.</li> </ul>

Actie	Omschrijving
	<p>Verwachtingenmanagement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.1.2.e De damwand zit heel dicht tegen het pand van Koopman aan. Beneden is de opslag en boven de kerstshowroom, waar alle leveranciers inkopen komen doen. Jan/feb/mrt is een kritische periode, waarin niet geheid en getrild kan worden. Trillingsmeters installeren.</li> <li>- Plannen Koopman: Ze hebben een omgevingsvergunning voor uitbreiding gekregen. In de herfst van dit jaar melden ze zich bij het BOB om hun bouwplannen te presenteren.</li> <li>- Men maakt zich zorgen over het hoogteverschil van de bestaande Distelweg en hoe dit in toekomst aangepast gaat worden. Deze zorg is door ons weggenomen.</li> <li>- 5.1.2.e Het was een goed gesprek, er werd op prijs gesteld dat ze tijdig zijn geïnformeerd.</li> <li>- 5.1.2.e Wateroverlast vanuit groenstrook. Extra drain langs gevel leggen om overlast te voorkomen. Scheelt veel ellende in toekomst. 5.1.2.e Ook verder bezien van inrichting park.</li> <li>- 5.1.2.e maakt hier nog een verslagje van, 5.1.2.e en 5.1.2.e reageren hierop (vr 16/7).</li> </ul>
Actie 178	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.1.2.e In bestek moet de periode vermeld worden dat je gaat heien en wanneer de damwand getrild wordt.</li> </ul>

## 9 Rondvraag

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

## Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
101	07-01-2021	5.1.2.e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Afgehandeld
103	07-01-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 Definitieve inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu bekijken welke depots tot één depot neergelegd kunnen worden.	Open
105	28-01-2021	5.1.2.e	Opleveren info door GGD 5.1.2.e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Afgehandeld
106	28-01-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in?	Open
114	28-01-2021	5.1.2.e en 5.1.2.e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Afgehandeld
116	28-01-2021	5.1.2.e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1.2.e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
118	18-01-2021	5.1.2.e en 5.1.2.e	<u>Certificeren en raamovereenkomst MKB</u> Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1.2.e en 5.1.2.e	<u>E-noses</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding.</li> <li>- In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen.</li> <li>- Overleggen met 5.1.2.e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen.</li> <li>- Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren.</li> <li>- 15/7 5.1.2.e geeft prijs e-noses.</li> </ul>	Open
121	18-02-2021	5.1.2.e	<u>Overleg MKB Kavel 39 inplannen</u> Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1.2.e	<u>Oppakken door kostendeskundige</u> Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1.2.e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Afgehandeld
123	18-02-2021	5.1.2.e	<u>Wijziging raamsaneringsplan</u> Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. Groenstrook toevoegen.	Open
124	18-02-2021	5.1.2.e	<u>Bestek</u> 5.1.2.e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1.2.e	Afgehandeld
125	18-02-2021	5.1.2.e	<u>Budget Tauw voor opdracht</u> De uren voor de inzet van 5.1.2.e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2.e controleert dit. <b>In de gaten houden hoe dit blijft gaan na de vakantie, laatste stukje met 5.1.2.e blijven doen is handig omdat 5.1.2.e Je materie kent.</b> <b>Goed in de gaten houden dat we niet over het budget gaan.</b>	Open
126	11-03-2021		Actiepunt 126 samengevoegd met 132	
127	11-03-2021	5.1.2.e	<u>Inplannen risicosessie</u> Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1.2.e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2.e 5.1.2.e MKB-er, 5.1.2.e OD en 5.1.2.e	Afgehandeld
128		5.1.2.e	<u>Overzicht depots Kavel 39</u> Voor 5.1.2.e	Afgehandeld
129		5.1.2.e 5.1.2.e	<u>Oplossing Depots Kavel 39</u> Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2.e	Afgehandeld
130	11-03-2021	5.1.2.e	<u>Tekeningen depots met nummer</u>	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			<b>5.1.2.e</b> mailt de tekeningen van de depots met nummers aan <b>5.1.2.e</b>	
131	11-03-2021	<b>5.1.2.e</b>	Informereren <b>5.1.2.e</b> Informereren <b>5.1.2.e</b> over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
132	11-03-2021	<b>5.1.2.e</b> <b>5.1.2.e</b>	<u>Informereren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiciteit</u> - <b>5.1.2.e</b> / <b>5.1.2.e</b> Nodigt <b>5.1.2.e</b> uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met <b>5.1.2.e</b> de insteek van dit gesprek. - <b>5.1.2.e</b> / <b>5.1.2.e</b> <b>5.1.2.e</b> bespreekt met <b>5.1.2.e</b> wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - <b>5.1.2.e</b> Samen met <b>5.1.2.e</b> / <b>5.1.2.e</b> bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - <b>5.1.2.e</b> Informeren en aanhaken <b>5.1.2.e</b> over communicatiestrategie toxiciteitsverhaal. - <b>5.1.2.e</b> Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - <b>5.1.2.e</b> Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met <b>5.1.2.e</b> en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen - Op 9/7 overleg met Koopman ( <b>5.1.2.e</b> <b>5.1.2.e</b> <b>5.1.2.e</b> <b>5.1.2.e</b> ). Informatie inwinnen over in- en uitlaten op dak, spanningsloos zetten hekwerk, monitoringsmaatregel duidelijk krijgen via <b>5.1.2.e</b> vooropname pand Koopman	Open
	01-04-2021			
	24-06-2021			
133	11-03-2021	<b>5.1.2.e</b> ?	<u>Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving</u> Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	<b>5.1.2.e</b> <b>5.1.2.e</b>	<u>Fles wijn op 1/4</u> Krijgt <b>5.1.2.e</b> op 1/4 een fles wijn van <b>5.1.2.e</b> of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	<b>5.1.2.e</b>	<u>Aanbesteding DAS</u> Contact <b>5.1.2.e</b> of <b>39</b> thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling. Dit is nodig.	Open
136	11-03-2021	<b>5.1.2.e</b>	<u>V&amp;G plan asbest</u> Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld
137	11-03-2021	<b>5.1.2.e</b> <b>5.1.2.e</b>	<u>Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea</u> <b>5.1.2.e</b> bekijken of <b>39</b> opmerkingen heeft. Zo niet, dan als bestekposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea) - De zuiveringsconfiguratie van Antea is	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	
138	11-03-2021	5.1.2,e	<u>Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie</u> Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1.2,e	<u>Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen</u> Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1.2,e	<u>Monitoren samenloop werken</u> - Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken - 5.1.2,e zoekt mail Nautisch Beheer op over verondieping - Samenloop opnemen in bestek - Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer?	Open
141	11-03-2021	5.1.2,e Allen	<u>Laatste versie bestek</u> <del>Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven.</del> 5.1.2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld
142	11-03-2021	5.1.2,e	<u>Directieraming</u> - 5.1.2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1.2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Afgehandeld
143	01-04-2021	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e	<u>Overleg 13/4</u> Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Afgehandeld
144	01-04-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	<u>Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten</u> Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e	<u>Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan</u> 5.1.2,e neemt contact op met 5.1.2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Afgehandeld
146	01-04-2021	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e	<u>DAS-aanbesteding opnemen in planning</u> Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
147	01-04-2021	5.1.2,e	<u>BLBI opnemen in planning</u> 5.1.2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is. 5.1.2,e levert informatie aan voor vooroverleg. Als dit in planning opgenomen is, dan kan actiepunt afgehandeld worden.	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
148	01-04-2021	5.1.2,e	<u>Eventueel zelf inkoopplan MKB maken</u> - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken -	Open
148A	15-07-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	<u>Raamcontract analyses</u> - Tussenstand kosten raamcontract kavel 18/19 (plafondgrens kavel 39 € (5.1.2,b)) - Op welke manieren kunnen we deze analyses wegzetten, welke keuzes maken?	
149	22-04-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	<u>Opmerkingen ABT verwerken</u> Verwerken opmerkingen ABT	Open
150	22-04-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	<u>Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal</u> Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) - Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18. <del>Inzichtelijk maken op tekeningen</del>	Open
151	22-04-2021	5.1.2,e	<u>Inplannen overleg over ABT</u> Inplannen overleg 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e	Afgehandeld
152	22-04-2021	5.1.2,e	<u>V&amp;G-plan</u> Aandachtspunt, staat nog open. 5.1.2,e belt hier achteraan	Afgehandeld
153	22-04-2021	5.1.2,e	<u>Gebruik e-noses en gaschromatograaf</u> Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1.2,e	Afgehandeld
154	22-04-2021	5.1.2,e	<u>Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming</u> - Inplannen overleg 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e - 5.1.2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs. - 5.1.2,e uitnodigen voor overleg Q3	Open
155	17-05-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	<u>Notitie 5.1.2,e</u> Terugleggen bij 5.1.2,e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	<u>Notitie 5.1.2,e</u> Beloftetabel gaat 5.1.2,e in afstemming met 5.1.2,e doen	Afgehandeld
157	17-05-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	<u>Notitie 5.1.2,e</u> Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
158	17-05-2021	5.1.2,e	5.1.2,e en 5.1.2,e Notitie 5.1.2,e In protocol "of gelijkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1.2,e	Notitie 5.1.2,e MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1.2,e	Afgehandeld
160	17-05-2021	5.1.2,e	Notitie 5.1.2,e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1.2,e en 5.1.2,e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1.2,e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	Afgehandeld
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1.2,e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1.2,e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Afgehandeld
163	17-05-2021	5.1.2,e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Afgehandeld
164	17-05-2021	5.1.2,e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1.2,e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer allerlei vragen krijgen	Afgehandeld
166	03-06-2021	5.1.2,e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Afgehandeld
167	24-06-2021	Allen	Agendapunt 15/7 'Resultaten Selectie' Op 15/7 ruim de tijd reserveren om hierover te praten	Afgehandeld
168	24-06-2021	5.1.2,e	Innovatie paragraaf bestek - 5.1.2,e stuurt 5.1.2,e mail (cc 5.1.2,e) om te vragen hoe hier tegenaan kijkt - Verwerken in bestek	Open
169	24-06-2021	5.1.2,e	Aandachtspunt Geluidshinder / trillingen Meenemen in bestek en presentatie voor aannemers. Niet op de valreep regelen van	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			vergunningen door aannemer, maar van te voren geluidsproductie onderzoeken (hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen, op grond daarvan vergunning aanvragen)	
170	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	<u>Aandachtspunt</u> Opleverniveau Plus 50: Er moet grond bij om op dit niveau uit te komen, in de gaten houden waar deze grond vandaan gehaald kan worden	Open
171	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	<u>Dubbel agendapunt?</u> <u>Werkzaamheden omgeving tijdens sanering</u> Met welke werkzaamheden in de omgeving moet tijdens de sanering rekening gehouden worden?	Open
172	24-06-2021	5.1.2.e	<u>Vergunningen / milieutoetsen</u> Vragen aan OD voor welke zaken een vergunning / milieutoets nodig is. Moet er nu Wet Milieubeheervergunning aangevraagd worden? Toelichting aan 5.1.2.e vragen.	Open
173	15-07-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	<u>Actie n.a.v. inschrijvingen kavel 39</u> - Uitzoeken onder welke naam 5.1.5 ingeschreven heeft en of dit klopt - Vraag meenemen voor ABT wat we doen met 5.1.5 Hoe gaan we hiermee om in de uniformiteit van communicatie. - In brieven aan inschrijvers laten weten dat beoordeling na het tenderreces komt	Open
174	15-07-2021	5.1.2.e	<u>Escalatie met ABT</u> Via 5.1.2.e laten escaleren	Open
175	15-07-2021	5.1.2.e	<u>Reactie op aanmeldingen</u> 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e actie op de aanmeldingen door aan 5.1.2.e	Open
176	15-07-2021	5.1.2.e	<u>Starten grondwerk toevoegen aan bestek</u> Toevoegen aan bestek dat grondwerk na de bouwvak 2022 kan starten ivm verwijderen depots	Open
177	15-07-2021	5.1.2.e	<u>Hoge staalprijs, rekening houden met directieraming</u> In de directieraming moet rekening gehouden worden met de hoge staalprijs	Open
178	15-07-2021	5.1.2.e	<u>Periode heien en trillen damwand toevoegen aan bestek</u> Toevoegen aan bestek	Open