

Agenda

Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders	
Plaats	Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, Plaza kleine zaal
Datum	1 augustus 2023
Tijd	13.00 – 14.00 uur

Deelnemers:

OD NZKG: 5.1.2,e (voorzitter), 5.1.2,e en 5.1.2,e (verslag)

PNH: 5.1.2,e

Gemeente Amsterdam:

Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1.2,e

Bosch en Van Rijn: 5.1.2,e

Afwezig: 5.1.2,e en 5.1.2,e

Agendalid: 5.1.2,e

Graag aangeven of je naar Zaandam komt zodat 5.1.2,e je kan aanmelden.

Melden bij de receptie.

1.	Opening en mededelingen vast agendapunt -
2.	Vaststellen agenda, actie- en besluitenlijst - vast agendapunt Actielijst d.d. 4 juli jl. - bijlage
3.	Vergunningen - vast agendapunt - Aanvraag afwijken bestemmingsplan - Aanvraag bouw en milieu - Overige vergunningen
4.	Omgeving - vast agendapunt - Stand van zaken
5.	Rondvraag

Geplande overleggen:

1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december

Zomervakantie

Naam	Vakantieperiode	vervanger
5.1.2.e	12 juni t/m 2 juli	5.1.2.e en 5.1.2.e
5.1.2.e	19 juni t/m 3 juli 14 t/m 20 aug	5.1.2.e
5.1.2.e	24 juli t/m 11 aug	5.1.2.e
5.1.2.e	Vanaf 5 september de hele maand september	5.1.2.e
5.1.2.e	14 t/m 18 aug.	5.1.2.e
5.1.2.e	31 juli t/m 18 aug.	5.1.2.e en 5.1.2.e
5.1.2.e	4 t/m 25 aug.	5.1.2.e / 5.1.2.e
5.1.2.e	24 juli t/m 4 aug.	5.1.2.e / 5.1.2.e
5.1.2.e	16 aug t/m 6 sept	5.1.2.e / 5.1.2.e
5.1.2.e	18 juli t/m 4 aug.	5.1.2.e / 5.1.2.e
5.1.2.e	28 juli t/m 13 aug.	

Actielijst 4 juli 2023

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
Allen	<p>Planning ontwerp vvgb: Indien de aanvraag volledig is en de termijnen worden gehaald dan is onderstaande planning van toepassing om op 6 november in PS op de agenda te komen.</p> <p>6 nov PS 9 of 16 okt cie 20 sept alle stukken cie aanleveren vanuit GS 12 sept GS 4 sept staf of staven. 30 aug. voor 12 uur Aanleveren staven door 5.1.2.e 23 aug. OD NZKG moet uiterlijk 23 aug. alles klaar hebben en aanleveren bij 5.1.2.e</p>	Doorlopend tot 6 nov.
OD-NZKG 5.1.2.e	<p>Initiatiefnemers verzoeken concept vvgb op papier te willen ontvangen. OD komt hierop terug; dit wordt eerst intern besproken. Normaal gesproken wordt dit niet met de initiatiefnemers gedeeld.</p>	1 augustus
5.1.2.e en 5.1.2.e	PNH en OD NZKG zullen contact opnemen met OD NHN over de aanvraag van de natuurvergunning en ontheffing	z.s.m.
5.1.2.e	<p>4/7 Heliport: Initiatiefnemers houden contact met Heliport i.v.m. voortgang. Heliport dient schriftelijk in te stemmen met het rapport van to70 en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Dit naar PNH sturen.</p> <p>6/6</p>	z.s.m.

	Gemaakte afspraken met de Heliport op papier zetten. Anders kan de ontwerp-vvgb niet worden afgegeven.	
5.1.2.e	6/6 up to date lijst van de overige vergunningen mailen.	1 aug
5.1.2.e	6/6 komt H op terug Twee waterschappen: voor beide is een vergunning nodig. Kan dit tegelijk met ontwerpbesluit WABO milieu ter inzage gelegd worden ivm bouw in waterkering. Daarnaast dient watercompensatie plaats te vinden. 5.1.2.e adviseert de initiatiefnemer dit al in gang te zetten. ACTIE OD: kijken naar coördinatie.	1 aug
5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e	6/6 5.1.2.e concept voorbespreken met OD Wanneer aanvraag wordt ingediend, moeten de stukken voor advies worden uitgezet. Planning moet worden aangepast. Adviesaanvraag Bouw en Milieu, 2 ^e fase Bouw en Milieu kan eerder worden aangevuld. Bij indienen activiteit bouw, ontstaat de legesverplichting voor deze activiteit. Afspraak wordt gemaakt door 5.1.2.e	juli
5.1.2.e	Communicatie OD NZKG doet navraag hoe om te gaan met publicatie in huis aan huisbladen n.a.v. vraag van ZTD. Op tijd doorgeven aan buurgemeenten ivm hun eigen communicatie middelen via huis aan huis bladen <i>Wordt uitgevraagd</i>	juli
5.1.2.e	6/6 Bij 5.1.2.e navragen, MER commissie alvast inseinen. 2 mei: actie volgt Commissie MER informeren. Wie doet dit? ACTIE 5.1.2.e 5.1.2.e doet aankondiging. 5.1.2.e belt 5.1.2.e als reminder.	z.s.m. juli
5.1.2.e	Constructieve berekeningen bij windturbines. 6/6 OD stuurt memo 5.1.2.d 5.1.2.e over constructieve eisen, zoals eerder tijdens dit overleg besproken. 2/5 <i>Is nog niet gedaan. Gaat over de fundering. Na vakantie doorsturen aan 5.1.2.e begint urgent te worden.</i> 07/03	juli

	<p>Heeft geen prio, heeft aandacht, wanneer compleet insturen.</p> <p>5.1.2.e levert informatie met betrekking tot de constructieve berekening van de windturbines, 5.1.2.e zal hiernaar kijken.</p> <p>5.1.2.e heeft stuk verzameld die bij de aanvraag komen. Voorbeeld projecten worden toegevoegd.</p> <p>5.1.2.e mailt aan 5.1.2.e</p>	
5.1.2.e / 5.1.2.e	<p>Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliesen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg</p> <p>Wordt op teruggekomen.</p>	1 aug

Besluitenlijst

Onderwerp	Besluit	Datum
Planning	Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning	1-11-22
Leges	Leges plichtig vanaf moment indienen activiteit bouw. Milieu en bouwdeel zijn 2 stappen. Aanvraag RO is leges plichtig Aanvulling bouw en milieu ARO en VVGB Bouw leges plichtig	10-01-23
Wnb eerder indienen bij OD NHN dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG	Besluitpunt initiatiefnemers: Wnb eerder indienen bij OD NHN, voor RO, dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG.	10-01-23
TenneT	TenneT: voorbereiding MER aanvraag met adviesbrief vanuit OD NZKG. Initiatiefnemers stellen informeel dezelfde vraag aan TenneT. Ruimtelijke Ordening: schuifruimte: er moet voor de hele schuifruimte sprake zijn van een goede RO en een uitvoerbaar plan zodat de commissie de aanvraag voor kan leggen aan PS.	07-03-23