

## VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

5.1.1.d  
02.12.2022 Laatste bewerking  
22.11.2022 Voorlaatste bewerking

## Vraag & Antwoord & Besluit



Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
1	17.02.2022	KSP	MBP		Commentaar en vragen KSP op het concept inrichtingsplan, besproken met RHDHV op 17.02.2022, met het verzoek aan AMC/GEM om technisch coordinatieoverleg		Gesloten		01.07: <sup>5.1.1</sup> <sub>d</sub> gaat het technisch coordinatieoverleg arrangeren 24.10: Ingepland voor di 08.11, uiteindelijk naar 22.11.2022
2	17.02.2022	KSP	Kavel E	BSE	GEM doet een vooraankondiging voor een wijziging van de ontwerp-kaders van het bedrijfstoffeneiland (BSE)	GEM	Open	01.07.2022	17.06: Per brief KSP gevraagd om info verstrekking uiterlijk 01.07 01.07: ASM zegt toe uiterlijk op 01.10.2022 de nieuwe ontwerp-criteria te zullen verstrekken. KSP zet engineering op hold. 05.10: Opdrachtverstrekking GEM aan Cepezed. 20.10: Een kick off met de stedenbouwkundige) plannen in wk 43. 22.11: EPL: GEM zal week 47 informatie verstrekken. 22.11: TJO: Vooralsnog wordt verder gewerkt op vergund ontwerp. 02.12: ASM: nog geen besluit
3	17.02.2022	KSP	Kavel E	Groen	KSP maakt bezwaar tegen de gewijzigde boomkeuze in het concept DO. Deze hoge bomen conflicteren met toegepaste PV panelen in de gevels Plus Ultra.	GEM/AMC	Open	15.07.2022	17.06: Per brief KSP gevraagd om besluitvorming uiterlijk 15.07 01.07: <sup>5.1.1</sup> <sub>d</sub> ondersteunt het bezwaar. Nog formeel te bevestigen.
4	17.02.2022	KSP	Kavel E	Verharding	4.1.4 Ik snap deze niet. Artikel 4.1 lid 4 geeft alleen aan dat de verzoeker zijn verzoek nader moet toelichten. Dat heeft niks met het lakken hier van doen. In de inventarislijst wordt dit uitgelegd als iets wat buiten de reikwijdte valt. Maar dat is artikel 2.2 en heeft volgens mij ook niks met dit lakken te maken. Dus waarom wordt dit gelakt?		Gesloten	40_2022	4.1.4 idem dito
5	17.02.2022	KSP	Kavel E	Verharding	4.1.4 idem dito		Gesloten	40_2022	4.1.4
6	17.02.2022	KSP	Kavel E	Logistiek	De verharding van het BSE naar het gebouw dient een vlakke dichte verharding te zijn, onder andere om veilig transport van gasflessen met palletwagens mogelijk te maken.	AMC	Open	40_2022	28.09: AMC: Vlakke dichte verharding van/naar het BSE wordt meegenomen in het bestek openbaar areaal bestrating. 22.11: Een tegel met vellingkanten is voor KSP bespreekbaar
7	17.06.2022	KSP	MBP	Totaal	KSP verzoekt GEM om verstrekking voorbereidingsplanning en realisatieplanning	GEM	Open		22.11: <sup>5.1.1</sup> <sub>d</sub> : Laatste conceptplanning is versie 10.08.2022.
8	17.06.2022	KSP	MBP	Totaal	KSP verzoekt AMC om verstrekking voorbereidingsplanning en realisatieplanning	AMC	Open		22.11: <sup>5.1.1</sup> <sub>d</sub> : De voorbereidingsplanning RHDHV zal met KSP in week 47 gedeeld worden. De planning zal nog worden geïntegreerd in een overall MBP planning.
9	08.09.2022	KSP	Kavel E	WKO	4.1.4 idem dito	KSP	Open	48_2022	4.1.4 idem dito 4.1.4
10	08.09.2022	KSP	Kavel E	Verharding	4.1.4 idem dito		Gesloten	40_2022	4.1.4 idem dito

**VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E**

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

TDJ 02.12.2022 Laatste bewerking

22.11.2022 Voorlaatste bewerking

**Vraag & Antwoord & Besluit**


Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
11	08.09.2022	KSP	Kavel E	Verharding	4.1,4		Gesloten	40_2022	4.1,4
12	08.09.2022	KSP	Kavel E	Entree P	Voorstel KSP opstelplaats auto's / positie zuil tbv toegangscontrole parkeergarage, ter goedkeuring GEM/AMC	GEM/AMC	Open	40_2022	08.09: Niet akkoord GEM 07.10: Besproken met stedenbouwkundige. Reactie volgt via ASM 08.11: ASM: Besproken met verkeerskundige. Toestemming aan KSP om dit met RHDHV verder vorm te geven. 02.12: GEM gaat eerst ontwerpcriteria opstellen op basis waarvan RHDHV en KSP in overleg kunnen. Beschikbaarstelling: 06.12.
13	08.09.2022	KSP	Kavel E	Aansluitingen	4.1,4	KSP	Open	50_2022	4.1,4
14	08.09.2022	KSP	MBP		4.1,4		Gesloten	38_2022	4.1,4
15	08.09.2022	AMC	Kavel E	Aansluitingen	Rioolaansluiting Waternet AMC adviseert KSP om de wijze van aansluiting met Waternet kort te sluiten.	KSP	Open	40_2022	21.10: Een overleg met Waternet heeft plaatsgevonden op 28.10, en vervolgoverleg is ingepland voor 08.12.
16	03.10.2022	KSP	Kavel E	WKO	4.1,4		Gesloten	42_2022	4.1,4
17	06.10.2022	KSP	Kavel E	Aansluitingen	4.1,4		Gesloten	42_2022	4.1,4
18	10.10.2022	KSP	Kavel E	WKO	4.1,4		Gesloten	42_2022	4.1,4
19	24.10.2022	KSP	Kavel E	Verharding	KSP wil graag meer detailinformatie ontvangen inzake de verharding rondom Plus Ultra en het BSE, en hierover in overleg treden.		Gesloten	48_2022	22.11: Behoudens de verharding van de logistieke zone, zal verharding niet afwijken van hetgeen vastgelegd in het DO.

**VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E**

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

TDJ 02.12.2022 Laatste bewerking

22.11.2022 Voorlaatste bewerking

**Vraag & Antwoord & Besluit**

Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
20	22.11.2022	KSP	Kavel E	Verharding	KSP wil graag in overleg met AMC en aannemers om een aantal uitvoeringsaspecten te bespreken. Uitvoering vereist coordinatie tussen de verschillende aannemers.	AMC	Open		22.11: Het belang hiervan wordt door <sup>5.1.1</sup> onderschreven. 22.11: <sup>5.5.</sup> verwacht Q1_2023.