

Bestek: Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

Besteknummer: AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

Auteur: 5.1, 2, e

Locatie: Papaverweg

Onderwerp: Verslag bouwvergadering 50

Datum: 21-9-2023

Aanwezig:

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)

Afwezig:

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
-

2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 24-8-2023

- Verslag is zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

3 Voortgangsrapportage

- * **mutaties:** Er is een gesprek geweest over de mutaties en verrekening op 13-12-2022. Er zal een vervolg gesprek gepland worden.
- * Noord heeft de mutaties van begin 2023 ontvangen, 5.1, 2, e zal een gezamenlijke afspraak inplannen met de werkvoorbereiders. (actie 5.1, 2, e 23-6-16-01) Dit is inmiddels ingepland.
NW: is op 16-6 verzonden aan de Heer.
- * 5.1, 2, e stuurt de nieuwe BGT door van zowel NW als N.
- * 5.1, 2, e stuurt een format door waarop de juiste benamingen staan van de in te vullen mutaties in excel. (actie 5.1, 2, e 23-9-21-01)
- * 5.1, 2, e mutaties aanleveren laatste kwartalen (5.1, 2, e 23-9-21-02)

- **Financieel:** in afwachting van de verwerking van de aangeleverde mutaties zullen de nieuwe termijnen voor 2022 bepaald worden. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zullen contacten met 5.1, 2, e om tot een antwoord te komen over de volgende punten: * verrekening gazon met bollen,
- 5.1, 2, e attendeer 5.1, 2, e erop dat er door de lange reactietijd op de laatste gesprekken omtrent de 10% e.d. er een forse scheefgroei kan ontstaan in de verrekeningen. 5.1, 2, e zal dit aankaarten bij 5.1, 2, e 5.1, 2, e. **(Actie 5.1, 2, e 23-4-20-01)**
- Offertes van Moor in nieuw west staan er nog een aantal open waarop geen reactie gekomen is.
- In Noord komt er een nieuwe MOOR coördinator, 5.1, 2, e

POA:

- 5.1, 2, e stelt voor om te kijken of de uren die gemaakt zijn om de rapportage te maken gedeclareerd kunnen worden onder de conditie bijkomende kosten 8.3.2 uit het inkoopdocument. **(Actie 5.1, 2, e 23-5-17-04)**
- 5.1, 2, e heeft met 5.1, 2, e 2, e een rondje bij het stationsplein gedaan. Een aantal vakken/stukken moeten gerenoveerd worden. Vooraf zal er uitgezocht worden of er op korte termijn bouwplannen zijn. Daarnaast zal dhr. 5.1, 2, e een inboet advies geven.
- Arcgis tekening POA en de wijk gescheiden houden i.v.m. verrekening oppervlaktes.
- Geen bijzonderheden te melden.

4a Schouwrapportage

- Noord geen bijzonderheden. Algehele beeld ziet er goed uit.
- Nieuw-West geen bijzonderheden.
- 5.1, 2, e vraagt of hij de schouwrapportage van nieuw west voortaan doorgestuurd kan krijgen. **(Actie 5.1, 2, e 23-7-20-03)**

4b Voortgang werkzaamheden

- 5.1, 2, e knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken 5.1, 2, e zal de hoeveelheden indienen. 5.1, 2, e heeft op een mail van 5.1, 2, e gereageerd. 5.1, 2, e heeft mondeling toelichting gegeven aan 5.1, 2, e Bij de inschrijving was een bijlage gevoegd waarop de haaghoogtes vermeld staan. Deze hoogtes wijken in de praktijk af van de aangeleverde hoogtes. Dit betekent dat het knipoppervlak meer is dan bij uitgave van het bestek. Hierop is vanaf de start van bestek bezwaar op gemaakt. **(Actie 5.1, 2, e 22-06-16-01)**
- 5.1, 2, e: de offerte voor de winterinboet 2023/2024 voor 1 augustus indienen. Deze zijn ingediend. 5.1, 2, e vraagt welke potmaat er geleverd moet worden. 5.1, 2, e komt met een voorstel **(Actie 5.1, 2, e 23-08-24-01)**
- Pantar zal rond week 42 starten. Volgende bouwvergadering als punt agenderen.

Wvttk

- 5.1, 2, e: 5.1, 2, e cq 5.1, 2, e 5.1, 2, e heeft nog niet gereageerd op de mail welke 5.1, 2, e gestuurd heeft betreffende de discussie rond de 10% regeling.
- 5.1, 2, e Vanuit de gemeente Amsterdam wordt geëist een ontheffing voor elk voertuig aan te vragen welke in de stad werkzaamheden uitvoert. Is er een mogelijkheid om de kosten

hiervoor te declareren aangezien de regels lopend het contract zijn aangepast. (actie ^{5.1, 2, e} 23-6-16-05) ^{5.1, 2, e} heeft nogmaals vragen gesteld over dit onderwerp. ^{5.1, 2, e} heeft dit besproken met ^{5.1, 2, e} 5.1, 2, e, deze komt hier nog op terug.

- ^{5.1, 2, e} vraagt of er tijdens dit lopend contract al voorgesorteerd wordt door de opdrachtgever met de huidige opdrachtnemers aangaande het reduceren van CO2 uit stoot. "Een transitieperiode". Dit vraagt hij om eventueel al eerder te kunnen investeren. ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} nemen dit mee in het directieoverleg van 21 september. (Actie ^{5.1, 2, e} 23-08-24-03)
- ^{5.1, 2, e}: bij verstrekken van IO graag ^{5.1, 2, e} meenemen in cc. ^{5.1, 2, e} zal dit kortsluiten met ^{5.1, 2, e}. (Actie ^{5.1, 2, e} 23-7-20-02)
- Bijmaaien van de bomen in het gazon nog 1 keer meenemen.
- ^{5.1, 2, e} complimenten voor hoe de vaste planten er bij staan.
- ^{5.1, 2, e} binnenkort is er een afrondend gesprek met ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} van de zwerfvuil actie groep.
- ^{5.1, 2, e} Met elkaar goed bezig in de wijk. Samenwerking met gemeente, Pantar en de Heer loopt goed.
- Offertes van de winterinboet liggen bij de budgethouder.

5 Planning

- Snoeien hagen, heesters en bosplantsoen.
- Onderhoud vasteplanten
- maaien gazons
- Randen gazons zal week 39 starten in Nieuw west. In beide wijken zal er met Pantar samengewerkt worden voor met name het handwerk.
- Klepelen ruwgras start vanaf week 39

6 Arbo/veiligheid en gezondheid

- geen bijzonderheden

7 Rondvraag

- wordt geen gebruik van gemaakt

8 Afsluiting

- ^{5.1, 2, e} bedankt iedereen voor de inbreng en wenst iedereen een goede vakantie.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 19-10-2023

Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
22-06-16-01	Gegevens nogmaals aanleveren met onderbouwing bezwaar knip oppervlakte hagen	5.1, 2, e	Juli 2022	Ingediend bij directie, wacht op reactie 5.1, 2, e kan zich niet vinden in het antwoord
23-03-16-03	Graaf schades bespreken met Moor welke in Arcgis verwerkt zijn	5.1, 2, e	Maart 2023	IO is verstrekt
23-4-20-01	5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e attenderen op mogelijk grote scheefgroei termijnen	5.1, 2, e	Mei 2023	
23-5-17-04	Te declareren uren POA onder 8.3.2	5.1, 2, e	Juni 2023	
23-6-16-05	Declaratie mogelijkheid navragen ontheffingen	5.1, 2, e	Juli 2023	
23-7-20-02	5.1, 2, e meenemen in cc bij verstrekking IO	5.1, 2, e	Augustus 2023	
23-7-20-03	Schouwrapportage doorsturen	5.1, 2, e	Augustus	
23-8-24-03	Bespreken mogelijkheid transitie periode elektrificatie	5.1, 2, e	september	
23-9-21-01	Excellijst voor mutaties doorsturen	5.1, 2, e	oktober	
23-9-21-02	Mutaties aanleveren laatste kwartalen	5.1, 2, e	oktober	

Voor akkoord

d.d.-.....19.10-2023

d.d. 25-09-2023

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e