

Verslag PT breed

Wanneer: dinsdag 12 maart - 10.00-11.30

Waar: Projectbureau Houthaven zaal 2 (*fysiek!*)

Aanwezig: 5.1.2,e

5.1.2,e

Online aanwezig: 5.1.2,e

Afwezig: 5.1.2,e

1. Opening, verslag PT breed 13-2-2024 en PT breed 16-1-2024, actielijst PT smal 27-2-2024 en mededelingen

PT breed 16-1: Er zijn geen opmerkingen op dit verslag, dus verslag wordt goedgekeurd.

PT breed 13-2: Er zijn twee opmerkingen op het verslag, die past 5.1.2,e aan. Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag, dus verslag wordt goedgekeurd

Actielijst PT smal:

- De vervroegde uitvraag is besproken met de opdrachtgevers: gaan we dit jaar nog niet doen, mogelijk wel na een DO als eerste stap van het gemeentelijk verdeelproces.
- Het huisnummerbesluit staat 'on hold' in afwachting van het VO.
- Werkplan; 5.1.2,e en 5.1.2,e hebben over de structuur in het team nagedacht en hebben een paar sheets gemaakt die we bespreken bij het volgende PT smal.

Mededelingen:

- De vervanger van 5.1.2,e wordt 5.1.2,e
- Woensdag gaan 5.1.2,e en 5.1.2,e naar de bewoners van de Van Diemenkade waar een aanvaring is geweest.
- Er is een brief van het ministerie van I&W binnengekomen over nieuwe landelijke wetgeving over lozing van afvalwater van charterschepen. Hier moeten lozingspunten voor worden gecreëerd. In ons project zitten overal al aansluitingen op het riool, voor charterschepen moet hier dan alleen nog een meter tussen worden gezet. Op dit moment kan 5.1.2,e ook ergens anders lozen, dus lijkt dit voor ons project geen gevolgen te hebben. Dit wordt nog wel gecheckt door 5.1.2,e en op het volgende PT smal besproken. **Actie** 5.1.2,e
- 5.1.5

2. Scopeafbakening herinrichting van Diemenkade (zie notitie)

Er zijn twee opmerkingen op de notitie die nog worden aangepast:

- De gording is de financiële verantwoordelijkheid van V&OR. Dit staat al in de notitie, maar moet ook terugkomen in het advies.
- Daarnaast moet er een tekstje worden toegevoegd over de financiële verantwoordelijkheid en moet dit worden afgestemd met 5.1.2,e

Op voorwaarde van deze aanpassingen is de notitie akkoord bevonden. Deze gaat op 16 april naar de projectgroep, daarna naar het AOO.

3. Stavaza verdeelproces (Huidige ontwikkelingen en sessie 11 maart)

Er was gisteren een sessie met een kleinere groep over dit onderwerp. Er gaat misschien wat veranderen aan de uitgangspunten. Daardoor zou het lastig kunnen worden om de uitgangspunten gelijk met het VO naar buiten te brengen. We gaan dit echter toch wel proberen te doen. 5.1.2,e stuurt het team een document met de stand op zaken op, waarin voor- en nadelen van verschillende varianten worden besproken. Volgende week is weer een sessie over dit onderwerp.

4. Stavaza VO OHH (oa. terugkoppeling ontwerpoverleg)

Vanochtend hebben 5.1.2,e en 5.1.2,e de tekening opgestuurd. Voor de SSK raming is 5.1.2,e nu aan de slag met het ontwerp d.d. 11-03-2024 incl. 40-meter ligplaatsen die op een vaste plek liggen, Daarnaast is 5.1.2,e momenteel nog bezig met aanpassingen in het ontwerp. 5.1.2,e geeft aan dat dit een groot risico is: de raming die hij maakt is op basis van het ontwerp d.d. 11-03-2024 met vaste plekken. Wanneer deze plekken wijzigen kan ook de raming veranderen. Er is dus nu al bekend dat het technisch VO en het VO van 5.1.2,e niet overeenkomen, hier zit een technisch en financieel risico in.

In het ontwerpoverleg van vanmiddag wordt gekeken naar de gevolgen van het verschuiven van de 40-meter plekken binnen het huidige ontwerp (met alle afmeerpalen etc. op dezelfde plek)

5. Stavaza omgevingsvergunning voor bouw steigers Houthaven

5.1.2,e heeft komende donderdag een gesprek met OD, dan worden daar de vervolgstappen afgesproken.

6. Planning

5.1.2,e en 5.1.2,e hebben een overzichtje gemaakt met bepaalde mijlpalen. Het is allemaal krap met geen ruimte tot uitloop. Deze mijlpalen zijn echter wel het streven, om zo begin juni het VO te kunnen presenteren.

5.1.2,e en 5.1.2,e gaan een afspraak inplannen met 5.1.2,e voor het VO-boekje. **Actie** 5.1.2,e en 5.1.2,e

7. Overig

- 5.1.2,e heeft contact gehad met collega's van het Zeeburgereiland. Zij moeten woonschepen kwijt kunnen op een andere plek en hebben ons project hiervoor gevraagd. 5.1.2,e gaat in gesprek om de vraag te horen en komt hierop terug.

8. Afsluiting en rondvraag

Memo's ter bespreking voor interne besluitvorming

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in smal/breed?	PT
-----------	--------	----------------------	----------------------------	----

Notitie herinrichting Van Diemenkade	5.1.2.e	28-2-2024	Akkoord indien opmerkingen worden verwerkt.
--------------------------------------	---------	-----------	---

Actielijst

Actie	Actiehouder	Status
Checken of er iets moet gebeuren met brief I&W over lozingspunten charterschepen	5.1.2.e	
Afspraak inplannen met 5.1.2.e voor het VO-boekje	5.1.2.e en 5.1.2.e	
PM acties		
Huisnummerbesluit verder oppakken	5.1.2.e 5.1.2.e	&
Werkplan aanpassen	5.1.2.e	5.1.2.e en 5.1.2.e denken mee over de structuur; komt volgende PT smal terug. Oproep aan alle verantwoordelijken van de deelprojecten om planning door te geven aan 5.1.2.e zodat dit ook meegenomen kan worden in update werkplan