

From: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject: **RE: Verslag schouw verkeersveiligheid t.b.v. laadstation 11 december 2023**
To: 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, sixhaven <sixhaven@amsterdam.nl>
Date: December 18, 2023 at 1:28:20 PM CET

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Hoi 5.1, 2, e

Er is een ontwerp voor Sixhaven dat nu klaarligt om de bestuurlijke besluitvorming in te gaan, zie bijlage. Hier zijn een aantal zaken in opgenomen die ook worden genoemd in onderstaand schouwrapport.

Het klopt dat we verkeersdrempels gaan aanleggen op de Sixhavenweg ook vlak voor en na de kruising met het fietspad richting de brug. Het klopt ook dat we het fietspad in klinkers willen afwaarderen naar een voetpad. In ons ontwerp wordt de inrit vanaf de Meeuwenlaan hiervoor opgeheven. i.e. het trottoir wordt doorgetrokken.

Ruimte om verdere wijzigingen op te nemen in het ontwerp zijn beperkt, zowel financieel als planningstechnisch. Indien jullie zelf budget en capaciteit beschikbaar hebben om verdere ontwerpvoorstellen in te bouwen, dan kunnen we het daar over hebben. Neem daarvoor contact op met 5.1, 2, e de projectleider, en 5.1, 2, e de ontwerper. Ik ben zelf niet meer werkzaam voor het project vanaf 2024.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e Programma Bruggen en Kademuren

Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2 5.1, 2, e

Verzonden: maandag 18 december 2023 12:08

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

CC: sixhaven

Onderwerp: Verslag schouw verkeersveiligheid t.b.v. laadstation 11 december 2023

Dag 5.1, 2, e

Vorige week hebben we een schouw gehad over de verkeersveiligheid in de omgeving IJplein. Die kan met wat kleine ingrepen verbeterd worden. Ik ben nu op zoek naar een manier om dit uit te voeren. Vanuit ons project Gelijkrichterstation zijn we nu nog niet aan het werk buiten, terwijl het fijn is als deze verbeteringen op korte termijn worden uitgevoerd. Bovendien betreft het de verkeersveiligheid van de huidige situatie, die nu al niet optimaal is. Jullie hebben natuurlijk een ontwerp voor het gebied. Ik ben benieuwd in hoeverre jullie de mogelijkheid hebben om de aanbevelingen binnen enkele maanden uit te voeren?

Zie hieronder het verslag van de schouw en zie bijlage voor het ontwerp met voorgestelde verbeteringen door 5.1, 2, e, 1, 5.1, 2, e

De melding om afval en graffiti op te ruimen zal ik doen via meldingen.amsterdam.nl. De leverancier van de kabels & leidingen die al een tijd open liggen, probeer ik via VICTOR te achterhalen.

Vast hartelijk dank voor je reactie,

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Verslag schouw verkeersveiligheid IJplein

Ten behoeve van de komst van het laadstation voor de elektrische pont

Datum: maandag 11 december 2023, 13.30 uur

Aanwezig: 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e (verkeersveiligheid), 5.1, 2, e 5.1, 2, e (laadstation), 5.1, 2, e 5.1, 2, e (laadstation),

5.1, 2, e (bewoner), 5.1, 2, 5.1, 2, e (bewoner)

Doel van het overleg is om de huidige verkeerssituatie te beschouwen en om als nodig, te bekijken welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Op korte termijn streven we ernaar om deze verbeteringen door te voeren:

- Het voetpad aan de zuidkant van de oversteek duidelijk arceren door de witte streep opnieuw te laten aanbrengen (zie foto). Daarop een voetgangersymbool plaatsen. Momenteel is alleen een deel van de strook verhoogd, en dat loopt ongemakkelijk. (zie ontwerp). Het is wenselijk om op te hogen tot aan de huidige witte lijnmarkering op het fietspad. Nagaan uit welke pot dit en een eventuele ophoging kan worden gefinancierd. Waarschijnlijk is de ophoging kostbaarder en kost daardoor ook meer tijd om te organiseren, de witte lijn en plaatje van de voetganger lijkt een quick win. ACTIE 5.1, 2, e
- De onderbroken streep doortrekken over het midden van het fietspad; om zo duidelijker te maken aan welke weghelft men dient te blijven. (zie ontwerp)
- Bord plaatsen dat voetgangers ook toegestaan zijn aan de kant van de Adelaarsweg.
- Plaatsen van een duidelijk zichtbaar voorrangsbord.

Foto: witte streep herstellen om zichtbaarheid te verbeteren.



We hebben gekeken naar de zichtlijnen op de T-splitsing en geconcludeerd dat in de zomer de situatie qua overzichtelijkheid vlak voor de kruising in de nieuwe situatie vergelijkbaar is met die in de huidige situatie. In de winter, als de bladeren van de bomen/struiken zijn gevallen, is vlakbij de kruising het zicht in de oude situatie iets beter. Echter, de kruising voldoet in de nieuwe situatie aan de norm, geeft ook ^{5.1, 2, e} opnieuw aan. Verder zal er in de nieuwe situatie meer zicht zijn op de kruising op het moment dat je de IJtunnel oversteekt. Vanaf die plek verbetert het zicht dus op de T-splitsing.

Als dit na enkele maanden onvoldoende verbetering geeft, kunnen we de volgende opties overwegen:

- Bijplaatsen van 2 lantaarnpalen naast het fietspad ten zuiden van het laadstation.
- Een fietsdrempel plaatsen over de volle breedte van het pad aan de zuidkant het toekomstige laadstation.
- ^{5.1, 2, e} geeft aan dat de T-splitsing eventueel iets kan worden aangepast door de aansluiting van het fietspad over de IJtunnel op het nieuwe fietspad iets in zuidelijke richting te verschuiven. Voorstel is echter om eerst te kijken hoeveel soulaas het voorrangsbord en de signaleringsstrepen voor de kruising/T-splitsing biedt.

De optie om spiegels te plaatsen in de bocht bij de Adelaarsweg lijkt geen oplossing. Reden daarvan is dat het weinig effect heeft en gevoelig is voor vandalisme.

^{5.1, 2, e} gaat aan de slag om de voorgestelde verbeteringen zo spoedig mogelijk uitgevoerd te krijgen, in contact met de gebiedsbeheerder / gebiedsmakelaar, project Sixhaven en/of werkgroep werkgroep IVM (Infrastructuur Verkeersmaatregelen). ACTIE ^{5.1, 2, e}

Overige zaken die besproken werden:

- Er zijn sinds de plaatsing van dit bord ongeveer 3 ongelukken gebeurd, op de kruising Sixhavenweg en nieuwe fietspad. Er wordt een drempel geplaatst om de verkeersveiligheid te verbeteren geeft ^{5.1, 2, e} aan. Andere verbeteringen op die plek zijn het beter zichtbaar maken van een waarschuwingsbord fietspad-kruising (dat staat nu tussen de bomen en is zeker in de zomer niet zichtbaar) en het plaatsen van een extra waarschuwingsbord vlak voor de kruising met het nieuwe fietspad. Deze laatste is zeer gewenst omdat het fietspad op de waterkering ligt en auto's op de Sixhavenweg (die wat lager ligt) vanaf de Jachthaven het fietspad daardoor pas op het laatste moment (als de weg omhoog gaat) pas zien. Zie ontwerp.
- Er lijkt een plan te zijn om van dit fietspad een voetpad te maken, door project Sixhaven. ^{5.1, 2, e} zal dit aan hen doorgeven / navragen wat de status is.



- Er is soms onduidelijkheid voor fietsers over deze verkeerssituatie. Het lijkt logischer om fietsers rechtdoor te leiden dan af te laten slaan. Suggestie om de strepen in de bocht te laten verwijderen, zie ontwerp. ^{5.1, 2, e} geeft dit aan bij de gebiedsbeheerder / makelaar. Een andere mogelijkheid is om dit te melden bij meldingen.amsterdam.nl.



- Mocht er een geluidsscherm geplaatst worden achter het laadstation, verzoek van 5.1, 2, e om deze dan direct te bekleden met groen, zoals klimop.
- Er lijken werkzaamheden aan kabels en leidingen aan beide kanten van het fietspad ten zuiden van het toekomstige laadstation, niet afgerond te zijn. De weg ligt daar open. Wat is de status en wanneer wordt dit afgerond? 5.1, 2, e vraagt dit na bij de gebiedsbeheerder, ACTIE 5.1, 2, e
- De oversteek over de IJtunnel is vervuild met bladeren en zit vol graffiti. 5.1, 2, e bespreekt dit met de gebiedsmakelaar en gebiedsbeheerder of hier actie op ondernomen kan worden, ACTIE 5.1, 2, e
- Voetgangerstrap naar lager gelegen gebied Sixhaventerrein (honderspeelplaats) in het verlengde van de oversteek IJtunnel: Dit niet eerder oppakken dan dat er duidelijkheid is over kans van slagen aanbrengen voetgangersstrook aan zuidzijde oversteek IJtunnel. Voorkomen moet worden dat er een flinke investering wordt gedaan (een veilige trap met leuning die aansluit op verharding aan beide zijden) en dat deze dan op de verkeerde plek ligt. Verder is dit iets dat vanuit de werkgroep Sixhavenpark moet worden opgepakt als dat wenselijk en haalbaar blijkt. Het budget van de nieuwe brug en het laadstation voorzien is hiervoor niet toereikend.