

Actielijst bij fasering MBP

datum: 28-jun-23

	Actie	datum start	datum gereed	actiehouder	voortgang	beheer	opmerkingen	
fase 1:	Aanleg OVL							
	1.1	Uitzetten van het trace voor waternet en OVL. Voor 3 april gereed. Waternet en OVL lopen mee tijdens het uitzetten.			3 apr-23	projectteam	gereed	
	1.2	uitvoering aanleg kabels OVL	1-mei-23		19-mei-23	OVL	gereed	gemeente amsterdam
	1.3	Livezo) bellen met de vraag of er een mantrifous voor de OVL is aangelegd			25-mei-23		gereed	
	1.4	Definitieve OVL wordt pas aangelegd bij definitieve inrichting weg.			30-jun-23	projectteam	loopt	
fase 2	voorbereiden ontduiking kavels tijdens realisatie Riolering							
	2.1	De aanleg van verhardingen boven alle kruisingen waar het riool wordt aangelegd en boven waternet fase 1a opnemen in een bestek			1-mei-23	projectteam	gereed	projectteam
	2.2	Afstemming bouwplaats tussen kavels F en E			1-mei-23		gereed	parkmanagement/projectteam
	2.3	detailontwerp bouwplaats tussen kavel F en E			31-mei-23		loopt	BTP
	2.4	ontwerp tijdelijke rioolaansluiting	13-apr-23		4-mei-23		loopt	
	2.5	Onderzoeken of er een bypass gemaakt kan worden voor bouwweg 2, zodat de weg naar Kavel E sneller definitief ingericht kan worden.			31-mei-23	projectteam	loopt	afhankelijk van profiel wersterren waternet
	2.6	aanleveren profiel van vrije ruimte voor aanleg riolering			31-mei-23	waternet	loopt	nog afstemming nodig
	2.7	besluit aparte ontduikingweg kavel E			9-jun-23	projectteam /kadans	loopt	afhankelijk van profiel wersterren waternet
2.8	Trace datkabels doorgeven aan het AUMC.			25-mei-23		gereed		
fase 3	bodemenregieplan							
	3.1	werkshop bodemenregieplan	30-mei-23		30-mei-23	projectteam/BTP	gereed	
	3.2	besluit bodemenregieplan	31-mei-23		13-jun-23	projectteam/BTP	loopt	
	3.3	aanvraag vergunning retourbemaling Kavel FIB + 6 mln)	14-jun-23		20-sep-23	BTP	loopt	
fase 4	aanleg maasveld inrichting (1a) Kavel E							
	4.1	akkoord op Bestek tijdelijk inrichting Kavel E			5-mei-23	projectteam	loopt	
	4.2	afstemming over planning aanleg Openbare ruimte rondom Kavel E			26-mei-23		loopt	
	4.3	uitvoering tijdelijke inrichting Kavel E	1-jul-23		voor bouwwoik	projectteam/AUMC	loopt	parkmanagement/projectteam
fase 5	Aanleg drinkwater en tijdelijk riool Kavel E							
	5.1	installatie drinkwater	19-jun-23		25-jun-23	waternet		
	5.2	aanleg tijdelijk rioolaansluiting	19-jun-23		25-jun-23	waternet		waternet
fase 6	voorbereiden startbouw Kavel F							
	6.1	vrjmakken bouwplaats Kavel E t.b.v. bouwplaats kavel F			23-jun-23	Kadans		
	6.2	schone grondverklaring bouwplaats Kavel E			23-jun-23	Kadans		
	6.3	aanleg bypass bouwverkeer Kavel F en G			31-aug-23	projectteam		projectteam
fase 7	inrichten bouwplaats Kavel F							
	7.1	inrichten bouwplaats Kavel F			16-aug-23	BTP		BTP
	7.2	aanleg retourbemaling			21-sep-23	BTP		BTP
	7.3	start realisatie Kavel F			22-sep-23	BTP		BTP
fase 8	gebouwoplening Kavel E							
8.1	gebouwoplening Kavel E			22-sep-23	Kadans		Kadans	
fase 9	voorbereiden uitvoering riolering							
	9.1	detaileren trace riolering			2-okt-23	waternet		
	9.2	Tekeningen heel installaties aanleveren bij het AUMC, i.v.m. aangrenzende helikopterplaats.			15-okt-23	waternet		
	9.3	verwijderen stelconverharding voor kavel F en G	17-okt-23		22-okt-23	projectteam/gem		
fase 10	bovenriool fase 1a							
	10.1	start uitvoering bovenriool fase 1a	23-okt-23		3-nov-23	waternet		waternet
	10.2	aanhelen tijdelijke verharding na vrigave door waternet (opnemen in bestek)	6-nov-23			projectteam		projectteam
fase 11	voorbereiden uitvoering bovenriool fase 1b							
11.1	verwijderen stelconverharding 1b	4-nov-23		5-nov-23	projectteam/gem			
fase 12	bovenriool fase 1b							
	12.1	uitvoering bovenriool fase 1b	6-nov-23		10-nov-23	waternet		waternet
	12.2	aanhelen tijdelijke verharding na vrigave door waternet (opnemen in bestek)	13-nov-23			projectteam		projectteam
fase 13	voorbereiden uitvoering bovenriool fase 1c							
	13.1	verwijderen verharding bouwweg fase 1	11-nov-23		12-nov-23	projectteam / gem		
	13.2	afsluiten bouwweg fase 1 (bypass voor expeditieverkeer kavel E gereed)			11-nov-23	projectteam		
fase 14	bovenriool fase 1c							
14.1	uitvoering bovenriool fase 1c			13-nov-23	waternet		waternet	
fase 15	diepriool 2a							
15.1	uitvoering diepriool fase 2a in rijweg	27-nov-23		26-jan-24	waternet		waternet	
fase 16	diepriool 2b							
	16.1	uitvoering diepriool fase 2b in grond AUMC	29-jan-24		22-mrt-24	waternet		waternet
	16.2	aanleggen tijdelijke ontduikingweg kavel E (of starten WBM rondweg fase 2) afhankelijk van fase 2	29-jan-24		22-mrt-24	projectteam		projectteam/gemeente
fase 17	verwijderen bouwweg fase 2							
17.1	verwijderen bouwweg fase 2 tov aanleg diepriool 2c	23-mrt-24		24-mrt-24	projectteam			
fase 18	diepriool 2c							
	18.1	uitvoering diepriool fase 2c in rijweg	25-mrt-24		17-mei-24	waternet		waternet
	18.2	aanleg gemaal	25-mrt-24		17-mei-24	waternet		waternet
fase 19	bouwweg fase 2							
19.1	herstel bouwweg fase 2	18-mei-24		19-mei-24	projectteam		projectteam	

Actielijst bij fasering MBP

datum: 22-mei-23

	Actie	datum start	datum gereed	actiehouder	voortgang	
fase 1	1.1			3-apr-23	projectteam	gereed
	1.2			1-mei-23	projectteam	
	1.3			31-mei-23	projectteam	loopt
	1.4			31-mei-23	5	loopt
	1.5			25-mei-23	5	loopt
fase 2	2.1			1-jul-23	projectteam	loopt
	2.2			15-okt-23	5	
	2.3			25-mei-23	5	
	2.4			1-mei-23	5 1 1	
	2.5			31-mei-23	5 1 1	
	2.6			1-jun-23	projectteam	
	2.7			1-mei-23	OVL	
	2.8			23-jun-23	Kadans	13 wkn voor oplevering
	2.9			23-jun-23	Kadans	13 wkn voor oplevering
	2.10		13-apr-23	4-mei-23	5 1 1	
	2.11			5-mei-23	projectteam	5
	2.12				projectteam/AUMC	gereed
fase 3	3.1		5-mei	31-mei-23	BTP	
	3.2		1-jun	6-sep-23	BTP	
	3.3			7-sep-23	BTP	
	3.4			1-sep-23	BTP	
	3.5			8-sep-23	BTP	
fase 4	4.1			26-mei-23	5 1 1	
	4.2			1-jul-23	projectteam/AUMC	
fase 5	5.1	19-jun-23		25-jun-23	waternet	
fase 6	6.1			22-sep-23	Kadans	is uitgesteld naar 22 september 2023
fase 7	7.1		2-okt-23	6-okt-23	waternet	
	7.2		17-okt-23	22-okt-23	projectteam/gem	
fase 8	8.1		23-okt-23	3-nov-23	waternet	
fase 9	9.1		4-nov-23	5-nov-23	projectteam/gem	
	9.2		6-nov-23	6-nov-23	projectteam/gem	
fase 10	10.1		6-nov-23	10-nov-23	waternet	
	10.2				projectteam / Kadans	
	10.3				Kadans	
	10.4				projectteam / gem	
fase 11	11.1		11-nov-23	12-nov-23	projectteam / gem	
	11.2				waternet	
	11.3		13-nov-23		waternet	
fase 12	12.1				waternet	
fase 13	13.1		13-nov-23	12-jan-24	waternet	
	14.1		15-jan-24	15-jan-24	waternet	
fase 14	14.2		15-jan-24	16-feb-24	projectteam/gem	
	14.3				projectteam / gem	wanneer moeten we hier over gaan nadenken?
	15.1				waternet	
fase 16	16.1		18-mrt-24	17-mei-23	waternet	