

## VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E Vraag & Antwoord & Besluit

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

5.1.1, 1.1, 14.02.2023 Laatste bewerking

13.01.2023 Voorlaatste bewerking



Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
1	17.02.2022	KSP	MBP		Commentaar en vragen KSP op het concept inrichtingsplan, besproken met RHDHV op 17.02.2022, met het verzoek aan AMC/GEM om technisch coordinatieoverleg		Open		01.07: 5.1.1, 1.1, d gaat het technisch coordinatieoverleg arrangeren 24.10: Ingepland voor di 08.11, uiteindelijk naar 22.11.2022 14.02: Verzoek 5.1.1, 1.1, d om vervolgoverleg met RHDHV "Ontwerpafstemming"
2	17.02.2022	KSP	Kavel E	BSE	GEM doet een vooraankondiging voor een wijziging van de ontwerpkaders van het bedrijfsstoffeneiland (BSE)	GEM/AMC	Open	01.07.2022	Zie 2a historie Zie 2b actueel
2b	17.02.2022	KSP	Kavel E	BSE	BSE (actueel)	GEM/AMC	Open		12.01: Nieuw ontwerpvoorstel Cepezed. Voor KSP onder voorwaarden technisch haalbaar. 17.01: 5.1.1, 1.1, d verwacht goedkeuring op het ontwerp door CRK in week 7 10.02: 5.1.1, 1.1, d behandeling door CRK op 22.02
3	17.02.2022	KSP	Kavel E	Groen	KSP maakt bezwaar tegen de gewijzigde boomkeuze in het concept DO. Deze hoge bomen conflicteren met toegepaste PV panelen in de gevels Plus Ultra.	GEM/AMC	Open	15.07.2022	17.06: Per brief KSP gevraagd om besluitvorming uiterlijk 15.07 01.07: 5.1.1, 1.1, d ondersteunt het bezwaar. Nog formeel te bevestigen.
5	17.02.2022	KSP	Kavel E	Verharding	KSP zou graag met RHDHV afstemmen de ontwerp- en realisatie coordinatie mbt de aan te brengen drain/grindstrook langs het gebouw.		Open	40_2022	22.11: AMC/RHDHV stemmen in met het gootontwerp Cepezed. 22.11: Voor uitvoeringscoördinatie zie item 20. 05.01: 5.1.1, 1.1, d Deze goot is niet bedoeld als calamiteitengoot. KSP maakt bezwaar tegen het voornemen van RHDHV om het bestratingsniveau rondom de gebouwen op te trekken naar 20 mm-Peil. Daarmee ontstaat een kwetsbaar detail. Reeële kans op waterschade bij extreme weersomstandigheden. 07.02 AMC: E-mail 5.1.1, 1.1, d (verkort weergegeven) Uitvoerig besproken met de deskundigen RHDHV. Eventuele risico's van het in de plannen opgenomen niveau van 20-peil versus implicaties van het vergroten van dit hoogte verschil zijn afgewogen. Op veel plaatsen wordt bestrating op 20-peil aangelegd en het heeft niet geleid tot wateroverlast. Wateroverlast wordt bij een aanleg van 20-peil en een afschot van 2,5% niet verwacht. 14.02: Besproken op 10.02 met reactie 5.1.1, 1.1, d per email 14.02. KSP voorziet een risico op waterschade aan gebouwen.
6	17.02.2022	KSP	Kavel E	Logistiek	De verharding van het BSE naar het gebouw dient een vlakke dichte verharding te zijn, onder andere om veilig transport van gasflessen met palletwagens mogelijk te maken.	AMC	Open	40_2022	28.09: AMC: Vlakke dichte verharding van/naar het BSE wordt meegenomen in het bestek openbaar areaal bestrating. 22.11: Een tegel met vellingkanten is voor KSP bespreekbaar 15.12: 5.1.1, 1.1, d Om beter bestand te zijn tegen wielwringing door tankauto's ter overweging AMC de toepassing van H-klinkers 8 cm.
7	17.06.2022	KSP	MBP	Totaal	KSP verzoekt GEM om verstrekking voorbereidingsplanning en realisatieplanning		Gesloten		22.11: 5.1.1, 1.1, d : Laatste conceptplanning is versie 10.08.2022. 13.01: Verstrekking geactualiseerde integrale planning in week 3_2023 31.01: Verstrekt door 5.1.1, 1.1, d geactualiseerde woonrijplanning d.d. 17.01.2023

## VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E Vraag & Antwoord & Besluit

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

5.1, 1.1, 14.02.2023 Laatste bewerking

13.01.2023 Voorlaatste bewerking



Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
8	17.06.2022	KSP	MBP	Totaal	KSP verzoekt AMC om verstrekking voorbereidingsplanning en realisatieplanning		Gesloten		22.11: 5.1, 1.1, 1: De voorbereidingsplanning RHDHV zal met KSP in week 47 gedeeld worden. De planning zal nog worden geïntegreerd in een overall MBP planning. 13.01: Verstrekking geactualiseerde integrale planning in week 3_2023 31.01: Verstrekt door 5.1, 1.1, 1 d een geactualiseerde woonrijplanning d.d. 17.01.2023
9	08.09.2022	KSP	Kavel E	WKO	Voorstel aannemer bronpositie wko, met verzoek aan AMC voor goedkeuring bronpositie 2		Gesloten		06.10: Akkoord AMC op bronpositie 2 22.11: KSP zal de dwg verstrekken, inclusief leidingtracé, en met daarbij een opgave van bereikbaarheid voor onderhoud. 03.01: De dwg is door KSP verstrekt, met een verzoek om aanvullende verharding rondom het BSE voor inspectie en onderhoud, ter goedkeuring AMC/GEM. 27.01: 5.1, 1.1, 1 d verzoek om goedkeuring wko leidingtracé 13.02: Akkoord AMC op voorgesteld tracé, per email 5.1, 1.1, 1 d
10	08.09.2022	KSP	Kavel E	Verharding	KSP KSP wil het aanlegniveau van de prefab betonnen leidinggoot graag afstemmen op het bestratingsniveau, Graag met RHDHV afstemmen de ontwerp- en realisatie coördinatie.		Open	40_2022	22.11: Hoge urgentie voor KSP. RHDHV gaat in week 47 de definitieve hoogte voor deze goot opgeven. 02.12: Opgave RHDHV ontvangen. 03.01: Een aangepast voorstel goothoogte 2.04-NAP is door KSP verstrekt. 04.01: Akkoord RHDHV, met bevestiging per e-mail op 05.01 05.01: Zie VAB_5: Ter discussie bestratingsniveau
12	08.09.2022	KSP	Kavel E	Entree P	Voorstel KSP opstelplaats auto's / positie zuil tbv toegangscontrole parkeergarage, ter goedkeuring GEM/AMC	GEM/AMC	Open	40_2022	08.09: Niet akkoord GEM 07.10: Besproken met stedenbouwkundige. Reactie volgt via 5.1, 1.1, 1 d 08.11: 5.1, 1.1, 1 d Besproken met verkeerskundige. Toestemming aan KSP om dit met RHDHV verder vorm te geven. 02.12: GEM gaat eerst ontwerpcriteria opstellen op basis waarvan RHDHV en KSP in overleg kunnen. Beschikbaarstelling: 06.12. 02.12: GEM gaat een overleg inplannen met stedenbouwkundige en KSP 13.01: Overleg vindt plaats 17.01 om 15.00 uur. 31.01: Email 5.1, 1.1, 1 d Parkeerinritsituatie kavel F blijkt nog niet uitgeengineerd. 10.02: Besproken met 5.1, 1.1, 1 d met 5.1, 1.1, 1 d Nieuw overleg met stedenbouwkundige wordt ingepland
13	08.09.2022	KSP	Kavel E	Aansluitingen	KSP zou graag de ondergrondse infra, met name de overstort van hemelwater, nader bespreken met RHDHV.	KSP	Open	50_2022	22.11: Een technische coördinatieoverleg wordt ingepland met RHDHV en Instaan voor do. 15.12 op de bouwlocatie. 15.12: Vanwege de ondiepte van de wadi kan hierop niet worden geloosd. RHDHV zal de optie voor een afvoerleiding rechtstreeks naar de watergang voorleggen aan AMC 11.01 RHDHV: Bevoegd gezag is de Omgevingsdienst Noordzeekanaal

**VAB Terreinrichting/infra MBP, kavel E Vraag & Antwoord & Besluit**

E-729 Plus Ultra Amsterdam, Kadans Science Partner

TDJ 14.02.2023 Laatste bewerking

13.01.2023 Voorlaatste bewerking



Kadans Science Partner

Nr.	Datum	Door	Locatie	Discipline	Vraag/bespreekpunt	Actie	Status	Target	Antwoord
15	08.09.2022	AMC	Kavel E	Aansluitingen	Rioolansluiting Waternet AMC adviseert KSP om de wijze van aansluiting met Waternet kort te sluiten.	KSP	Open	40_2022	21.10: Een overleg met Waternet heeft plaatsgevonden op 28.10, en vervolgoverleg is ingepland voor 08.12. 15.12 <sup>5.1,1</sup> <sub>1,1</sub> : Waternet heeft de aansluitvoorwaarden in overweging 14.02: Uit overleg met Waternet op 10.02: AMC moet de aanvraag voor aansluiting op de riolering aanvragen. 14.02: Planningsperikelen te bespreken in het coordinatieoverleg wat door RHDHV wordt gearrangeerd.
20	22.11.2022	KSP	Kavel E	Verharding	KSP wil graag in overleg met AMC en aannemers om een aantal uitvoeringsaspecten te bespreken. Uitvoering vereist coordinatie tussen de verschillende aannemers.	AMC	Open		22.11: Het belang hiervan wordt door <sup>5.1,1</sup> <sub>1,1</sub> onderschreven. 22.11: <sup>5.1,1</sup> <sub>1,d</sub> verwacht Q1_2023.
21									