

Bestek: Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

Besteknummer: AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

Auteur: 5.1, 2, e

Locatie: Papaverweg

Onderwerp: Verslag bouwvergadering 51

Datum: 19-10-2023

Aanwezig:

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)

Afwezig:

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- 5.1, 2, e wordt voor 3 maanden Gebiedsbeheerder, zijn vervanger is nog niet bekend.
- 5.1, 2, e heeft toegang tot VISI, 5.1, 2, e vult dit op verzoek van 5.1, 2, e
-

2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 21-9-2023

- Verslag is zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

3 Voortgangsrapportage

- * **mutaties:** 16-10-2023 is er een gezamenlijk overleg geweest met o.a. de werkvoorbereiders. Voor Noord ligt het op schema. Voor NW gaan de werkvoorbereiders gezamenlijk met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e de shapes nalopen. Met name de shape waarin objecten vanuit de De Heer kaart verwijderd zouden moeten worden moet nog nagekeken worden. De controleslag betreft het muteren naar: eigen dienst, andere aannemer en object verwijderen (betreft vervallen vakken).

- 5.1, 2, e plant een nieuwe afspraak in voor half november met werkvoorbereiders, 5.1, 2, e en 5.1, 2, e **(Aktie 5.1, 2, e 23-10-17-01)**

- **Financieel:** in afwachting van de verwerking van de aangeleverde mutaties zullen de nieuwe termijnen voor 2022 bepaald worden. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zullen contacten met 5.1, 2, e, vervanger

5.1, 2, e om tot een antwoord te komen over de volgende punten:, * verrekening gazon met bollen,

- Offertes van Moor in nieuw west staan er nog een aantal open waarop geen reactie gekomen is.
- Zoveel mogelijk extra werk voor december uitvoeren en factureren.
- 5.1, 2, e meerwerken zoveel mogelijk binnen redelijke termijn uitvoeren.

POA:

- 5.1, 2, e stelt voor om te kijken of de uren die gemaakt zijn om de rapportage te maken gedeclareerd kunnen worden onder de conditie bijkomende kosten 8.3.2 uit het inkoopdocument. **(Actie 5.1, 2, e 23-5-17-04)**
- Afspraak maken om bosplantsoen te schouwen op achterstallig onderhoud na overnamen. **(Actie 5.1, 2, e 23-10-17-02)**

4a Schouwrapportage

- Noord geen bijzonderheden. Algehele beeld ziet er goed uit.
- Nieuw-West geen bijzonderheden.
- 5.1, 2, e en 5.1, 2, e vragen of de schouwrapportage van nieuw west voortaan doorgestuurd kan worden. **(Actie 5.1, 2, e 23-7-20-03)**

4b Voortgang werkzaamheden

- 5.1, 2, e knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken, 5.1, 2, e zal de hoeveelheden indienen. 5.1, 2, e heeft op een mail van 5.1, 2, e gereageerd 5.1, 2, e heeft mondeling toelichting gegeven aan 5.1, 2, e Bij de inschrijving was een bijlage gevoegd waarop de haaghoogtes vermeld staan. Deze hoogtes wijken in de praktijk af van de aangeleverde hoogtes. Dit betekent dat het knippoppervlak meer is dan bij uitgifte van het bestek. Hierop is vanaf de start van bestek bezwaar op gemaakt. **(Actie 5.1, 2, e 22-06-16-01)**
- 5.1, 2, e Voor de winter inboet offertes worden IO aangevraagd.
- Pantar is in NW gestart met kantensteken. In noord wordt er in week 43 gestart. 5.1, 2, e heeft regelmatig contact met de voormannen van Pantar. **5.1, 2, e**

Wvttk

- 5.1, 2, e 5.1, 2, e cc 5.1, 2, e heeft nog niet gereageerd op de mail welke 5.1, 2, e gestuurd heeft betreffende de discussie rond de 10% regeling.
- 5.1, 2, e Vanuit de gemeente Amsterdam wordt geëist een ontheffing voor elk voertuig aan te vragen welke in de stad werkzaamheden uitvoert. Is er een mogelijkheid om de kosten hiervoor te declareren aangezien de regels lopend het contract zijn aangepast. **(actie 5.1, 2, e 23-6-16-05)** 5.1, 2, e heeft nogmaals vragen gesteld over dit onderwerp. 5.1, 2, e heeft dit besproken met 5.1, 2, e, deze komt hier nog op terug.
- 5.1, 2, e vraagt of er tijdens dit lopend contract al voorgesorteerd wordt door de opdrachtgever met de huidige opdrachtnemers aangaande het reduceren van CO2 uit stoot. "Een transitieperiode". Dit vraagt hij om eventueel al eerder te kunnen investeren. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e nemen dit mee in het directieoverleg van 21 september. **(Actie 5.1, 2, e 23-08-24-03)**

- ^{5.1, 2, e} bij verstrekken van IO graag ^{5.1, 2, e} meenemen in cc. ^{5.1, 2, e} zal dit kortsluiten met ^{5.1, 2, e}. (**Actie ^{5.1, 2, e} 23-7-20-02**)
- ^{5.1, 2, e} binnenkort is er een afrondend gesprek met ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} van de zwerfvuil actie groep.
- Omvorm voorstellen zijn ingediend, tot op heden nog geen reactie op gekomen.
- ^{5.1, 2, e} er is geen antwoord gekomen op de laatst verzonden mail aangaande de problematiek rond zwerfvuil. (**^{5.1, 2, e} 23-10-17-03**)
- ^{5.1, 2, e} er mag voor beide wijken een inboetlijst gemaakt worden voor onder nieuw aangeplante bomen. Dit geldt ook voor bomen in gazon.
- Ruwgras noord is afgerond, NW is volop aan de gang. Bij de Lutkemeer is een JDK plek geklepeld. Hierover heeft er mailwisseling plaats gevonden.
- ^{5.1, 2, e} : aandacht voor de grasresten op bestrating. Met name nu het nat wordt.
- ^{5.1, 2, e} : hoe om te gaan met het werk bij de Sloterweg? Dit is een Busbaan geworden. Uitzoeken of de RVV ook geldig is.
- ^{5.1, 2, e} vanaf 8 december is de maximum snelheid in heel Amsterdam 30 Km.

5 Planning

- Snoeien hagen, heesters en bosplantsoen.
- Onderhoud vasteplanten
- maaien gazons
- Randen gazons. In beide wijken zal er met Pantar samengewerkt worden voor met name het handwerk.
- Klepelen ruwgras

6 Arbo/veiligheid en gezondheid

- geen bijzonderheden

7 Rondvraag

- wordt geen gebruik van gemaakt

8 Afsluiting

- ^{5.1, 2, e} bedankt iedereen voor de inbreng.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 16-11-2023

Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
22-06-16-01	Gegevens nogmaals aanleveren met onderbouwing bezwaar knip oppervlakte hagen	5.1, 2, e	Juli 2022	Ingediend bij directie, wacht op reactie. 5.1, 2, e kan zich niet vinden in het antwoord
23-03-16-03	Graaf schades bespreken met Moor welke in Arcgis verwerkt zijn	5.1, 2, e	Maart 2023	IO is verstrekt
23-5-17-04	Te declareren uren POA onder 8.3.2	5.1, 2, e	Juni 2023	
23-6-16-05	Declaratie mogelijkheid navragen ontheffingen	5.1, 2, e	Juli 2023	
23-7-20-02	5.1, 2, e meenemen in cc bij verstrekking IO	5.1, 2, e	Augustus 2023	
23-7-20-03	Schouwrapportage doorsturen	5.1, 2, e	Augustus	
23-8-24-03	Bespreken mogelijkheid transitie periode elektrificatie	5.1, 2, e	september	
23-10-17-01	Afspraak inplannen mutaties NW	5.1, 2, e	oktober	
23-10-17-02	Afspraak inplannen schouw bosplantsoen POA	5.1, 2, e	oktober	
23-10-17-03	Mail 5.1, 2, e beantwoorden over zwerfvuil problematiek	5.1, 2, e	november	

Voor akkoord

d.d.-.....22-11-2023

d.d. 13-11-2023

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e