



Technisch overleg Eigen Haard Ao – A₄ (Hamerkwartier)

Vergadering 3 oktober 2023

Aanwezig **Eigen Haard vertegenwoordigd door:**

5.1-2-e

Gemeente Amsterdam vertegenwoordigd door:

5.1-

Afwezig **Eigen Haard:**

5.1-

Gemeente Amsterdam:

5.1-

Onderwerp Zie bespreekpunten en actielijst

1. Bespreekpunten

a) Studie koppelen parkeerkelders

Eigen Haard geeft aan dat er 5.1-1-c

. Een nieuw voorstel voor de parkeergarage volgt (actie 42).

b) Fasering

Gemeente heeft op 2 oktober een faseringsvoorstel rondgestuurd. Er zijn twee varianten bekeken:

1. A₃ slopen en parkeren / A₂ en A₀ slopen + saneren en bouwen.
Sloop A₂ niet gelijktijdig met A₃ omdat eerst parkeerplaatsen en bouwruimte nodig zijn en de technische ruimtes verplaatst dienen te worden.
2. A₂/A₃ in zijn geheel slopen + saneren en A₂ en A₀ tegelijk bouwen.
Knelpunt parkeerfuncties tijdens de sanering (zie pag 15)

Voor beide varianten is het een vereiste dat eerst de bestaande strook tussen A₁/A₂-A₃ gesaneerd dient te worden en de nieuwe K&L aangelegd dienen te worden, waarna de oude K&L verwijderd

kunnen worden. Voor beide varianten is de bouwtijd gelijk: voor de school op Ao ca. 18 maanden en voor bouwblok A2 ca. 43 maanden (incl. sanering)

5.1-1-c

Uit te zoeken zaken en mogelijke consequenties:

1. 5.1-1-c
2. 5.1-1-c
- 3.
- 4.
5. Sprinkeltoren
6. Uitwerken parkeerterrein in overleg met ERA.

Een aantal zaken moeten worden toegevoegd aan het faseringsvoorstel:

- de gebouwen van A4
- de bouwwegen
- de kade moeten worden meegenomen

Afspraak wordt gemaakt dat de gemeente een aangepast faseringsvoorstel opstelt voor de stuurgroep van 11 oktober. **(actie 43)**

c) **Actielijst**

4.1-4





4.1-4

4.1-4

