

Notulen

Aanwezig 5.1, 2, e [redacted] – Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e [redacted] – Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e [redacted] – Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen b.v.
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen b.v.
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen b.v.

Afwezig 5.1, 2, e [redacted] – Gemeente Amsterdam

Datum Donderdag 28-03-2024
11:00 t/m 12:30 uur

Voorzitter 5.1, 2, e [redacted]
Notulist 5.1, 2, e [redacted]

Onderwerp Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e [redacted] heet alle aanwezigen welkom.
- 5.1, 2, e [redacted] meldt dat 5.1, 2, e [redacted] vanaf heden als toezichthouder op dit project betrokken te zijn.
Het verzoek van 5.1, 2, e [redacted] om contactgegevens met hem te delen -Actie 5.1, 2, e [redacted]

2 Voortgangsrapportage

Actielijst

- De Actielijst is behandeld en bijgewerkt. Zie bijlage 1

Mutaties

- De diverse mutatieverzoeken zijn ontvangen en een voorstel voor de mutaties is gedeeld met 5.1, 2, e [redacted] (via 5.1, 2, e [redacted] na akkoord van de gemeente zullen deze definitief in de beheerkaart worden verwerkt – Actie 5.1, 2, e [redacted]

Windmolens Westpoort

- Vanuit de projectontwikkelaar van de windmolen in het havengebied is naar voren gekomen dat in de ecoberm stelplaatsen zullen worden geplaatst t.b.v. het plaatsen van de windmolens. Om deze reden kunnen hier geen reguliere maaierwerkzaamheden plaatsvinden.

- Er zullen herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd nadat de werkzaamheden gereed zijn.
- ^{5.1, 2, e} vraagt naar de ontwerptekening, ^{5.1, 2, e} zal deze delen -Actie ^{5.1, 2, e}
- Werkzaamheden zullen starten medio mei 2024
- De werkzaamheden rondom de poel Dortmuiden komen door deze werkzaamheden komen te vervallen

Financieel

- ^{5.1, 2, e} vraagt naar de berekening van de areaalprijs van het havengebied, ^{5.1, 2, e} geeft aan deze uiterlijk dinsdag 03-04 toe te sturen – Actie ^{5.1, 2, e}
- ^{5.1, 2, e} stelt dat Termijn 1 2024 nog niet is betaald, ^{5.1, 2, e} stelt dat deze niet bekend is. ^{5.1, 2, e} stelt dat deze verzonden is. ^{5.1, 2, e} gaat na waar het aan schort en koppelt dit terug – Actie A'dam

VISI bijwerken

- ^{5.1, 2, e} stelt dat VISI niet compleet is en moet worden aangevuld. Het sinds de overgang van projectteam niet meer volledig. We moeten er naar streven om een nieuwe nulsituatie te creëren zodat we met een schone lei verder kunnen
- ^{5.1, 2, e} vraagt welke documenten exact in VISI moeten ^{5.1, 2, e} koppelt dit terug – Actie ^{5.1, 2, e}
- **Kwartjaarrapportage**
^{5.1, 2, e} vraagt naar de invulling van de eerste kwartjaarrapportage
 - Er is overeengestemd dat bij de volgende BV een presentatie zal worden gegeven en bijbehorende kwartjaarrapportage zal voorafgaand aan deze presentatie worden gedeeld

3 Voortgang werkzaamheden

- **Maaierwerkzaamheden 2024**
De maaierwerkzaamheden zijn ingepland en deze planning is gedeeld met ^{5.1, 2, e}. Er zal vanaf medio week 16 begonnen worden met de meterstroken
- ^{5.1, 2, e} stelt dat ^{5.1, 2, e} voor bepaalde waardevolle stukken een specifiek maaiplan heeft opgesteld. Deze zullen worden gedeeld met ^{5.1, 2, e} ter feedback/accordering – Actie ^{5.1, 2, e}

Slootvuil 2023

- Naar aanleiding van het rommelige verloop van het slootvuil werkzaamheden afgelopen periode stelt ^{5.1, 2, e} dat hij een sterke voorkeur heeft om dit jaar met een eenduidig plan van aanpak te komen zodat de werkzaamheden gestroomlijnder en in minder werkgangen uitgevoerd kunnen worden.
 - Dit jaar zal voorafgaand aan de werkzaamheden medio september een startoverleg plaatsvinden met duidelijke kaarten/werkgangen.
- ^{5.1, 2, e} stelt dat er op een aantal locaties nog slootvuil ligt, ^{5.1, 2, e} stelt dat dit wordt opgeruimd mits dit ecologisch verantwoord is, bij aanwezigheid van nesten zal het slootvuil na de broedperiode worden afgevoerd.
- Nesten zullen in geovisia worden geregistreerd

4 MVO/Veiligheid

- Er zijn geen meldingen bekend van ongevallen of bijna ongevallen.
- ^{5.1, 2, e} heeft afgelopen periode een tweetal personeel gewezen op het niet dragen van PBM's.
 - ^{5.1, 2, e} stelt dat deze personeelsleden is benadrukt dat deze ten alle tijden aanwezig moeten zijn en gedragen worden.

5. Rondvraag en afsluiting

Beheer zwarte pad eilanden

- ^{5.1, 2, e} vraagt hoe de omgevormde eilanden aan het Zwarte Pad beheerd gaan worden.
 - ^{5.1, 2, e} stelt dat dit met ontwikkelbeheer zal worden gedaan. In de regel houdt dit in dat er de eerste jaren een vinger aan de pols wordt gehouden hoe deze eilanden zich gaan ontwikkelen en dat hier passend beheer op zal worden toegepast. Na deze eerste periode zal een specifiek beheerplan worden opgesteld

Vergunningen

- ^{5.1, 2, e} vraagt hoe het staat met de vergunningen, met name het inrijverbod aan o.a. de Sloterweg ^{5.1, 2, e} stelt dat dit hogerop ligt maar dat ze geen uitsluitel kan bieden. Meerdere aannemers lopen tegen dit probleem aan.

Afsluiting

Volgende BV staat gepland op 25-04 om 11:00

Bijlagen

B1: ACTIELIJST

Actie	Wie?	Opmerkingen
Nieuw voorstel 10 meetlocaties	5.1, 2, e	Open
Accorderen aangeleverde mutatiebestanden Q1	5.1, 2, e	Open
Terugkoppeling eiland waterleliegracht	5.1, 2, e	Open
Gegevens delen 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Open
Delen tekening windmolens havengebied	5.1, 2, e	Open
Toesturen areaalprijs havengebied vóór di 02-04	5.1, 2, e	Gereed
Controleren status niet betaalde Termijn 1 2024	5.1, 2, e	Open
Kwartaalrapportage delen	5.1, 2, e	Open
Toesturen div. rapportages ecooloog	5.1, 2, e	Open
Terugkoppeling Pijlscheidingskade/herstelactie	5.1, 2, e	Open
Aanbieden/Herzien oude offerten 2023	5.1, 2, e	Open
Terugkoppeling VISI	5.1, 2, e	Open

B2 OVERZICHT OFFERTEN

Offerte	status	Datum offerte	Opmerkingen
Opschonen poelen geuzebos	Aangeboden	27-03-2024	Ter acceptatie 5.1, 2, e
Verwijderen bramen Geuzebos (waterberging)	Geaccepteerd	27-03-2024	Inplannen 5.1, 2, e
Vrijmaaien paden (braamopslag) Geuzebos inclusief vogeluitkijkpunt	Openstaand	27-03-2024	Ter acceptatie 5.1, 2, e
Opruimen werkzaamheden Dortmuiden	Openstaand	nvt	Vervallen i.v.m. windmolens
Herstellen pad Aarschotpad	Offerte aangeboden	04-03-2024	Opnieuw aanbieden 5.1, 2, e
Div. werkzaamheden beschoeiing Aarschotpad	Offerte aangeboden	04-03-2024	Opnieuw aanbieden 5.1, 2, e
Maaien Vrije Geer	Gereed	14-10-2023	Werkzaamheden gereed
Prijsaanvraag vleermuiskasten eilanden sloterplas?	Opnieuw aanbieden	onbekend	Opnieuw aanbieden 5.1, 2, e