

Verslag PT smal

Wanneer: dinsdag 27 februari 10.00-11.00

Waar: Projectbureau Revaleiland 1, zaal 2

Aanwezigen: 5.1.2,e

5.1.2,e

Afwezigen: 5.1.2,e

Online aanwezig: 5.1.2,e

5.1.2,e

1. Opening

a. Verslag PT Smal 30-01-2024 en verslag PT breed (tkn) 13-02-2024:

Opmerking over verslag PT smal 30-1-2024 is aangepast, dus verslag kan worden goedgekeurd. Verslag van PT breed wordt bij het volgende PT breed goedgekeurd. Ook het verslag van PT breed van 16-1 moet nog worden goedgekeurd. 5.1.2,e stuurt deze notulen mee met de uitnodiging van volgende PT breed **Actie** 5.1.2,e

5.1.2,e op de agenda van het PT breed staat standaard de planning opgenomen. Hoewel 5.1.2,e niet bij PT smal is, is het misschien een idee om dit ook standaard in agenda PT smal op te nemen? We besluiten om standaard bij PT breed een doorkijkje naar wat verder weg te nemen en bij PT smal enkele mijlpalen voor de komende weken door te nemen.

5.1.2,e heeft met 5.1.2,e en 5.1.2,e de planning doorgenomen en heeft naar aanleiding hiervan nog wat vragen. Komende donderdag zit 5.1.2,e met 5.1.2,e om deze op hoofdlijnen te bespreken, daaruit volgen de vervolgacties.

b. Acties:

- Actie over werkplan wordt een PM actie
- Er is over de dwarssteiger een besluit genomen. Er wordt een dwarssteiger van 19 meter opgenomen in het ontwerp.
- Het uitzoeken van de vervroegde uitvraag loopt nog
- Huisnummerbesluit verder oppakken: dit is nodig om een gasaansluiting aan te kunnen vragen. 5.1.2,e geeft aan dat ze hier ervaring mee heeft gehad en dit in het verleden heeft afgehandeld met een voorlopig huisnummerbesluit (mailtje van de desbetreffende afdeling was afdoende).

c. Mededelingen

Vanmiddag is het Ambtelijk opdrachtgeversoverleg. Hier wordt de memo die in het team is gedeeld besproken, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de feedback. De definitieve versie wordt deze middag gedeeld. 5.2.1

5.2.1

Vanmiddag gaan 5.1.2,e en 5.1.2,e kijken naar de planning; Waarschijnlijk gaat het VO in de derde week van april langs de projectgroep, in de tweede week van mei naar de bestuurlijke

opdrachtgever en dan wordt op 1 juni het VO gepubliceerd. Dit wordt opgenomen in de planning.

Daarnaast wordt ook gekeken naar het nog eerder naar buiten brengen van de verdeelprincipes.

2. Stand van zaken Oude Houthaven

a. Terugkoppeling ontwerpoverleg

Er is lange tijd geen ontwerpoverleg geweest, maar vorige week wel. R&D is nu (grotendeels) klaar met het ontwerpdeel en het is nu overgedragen aan het IB, zodat 5.1.2.e verder kan met een raming. Er moet nu een overzicht worden gemaakt van wat er nodig is voordat we naar buiten kunnen met het ontwerp (het moet langs een aantal adviescommissies/toetsingsteams en langs de opdrachtgevers).

Ook moet er een VO-boekje worden geschreven. Veel hiervan kan worden overgenomen uit het SO-boekje. Hierbij moeten we vooral aangeven waar de aanpassingen zitten.

5.1.2.e vraagt om een kort overzicht van de planning met belangrijke momenten. 5.1.2.e en 5.1.2.e gaan hier naar kijken en stellen een lijstje op. Die wordt rondgestuurd en daarna aan 5.1.2.e meegegeven zodat het kan worden verwerkt in de planning. Daarna is de planning van 5.1.2.e weer leidend. **Actie** 5.1.2.e & 5.1.2.e

Het ontwerpoverleg kan eventueel worden gebruikt voor de nota van beantwoording.

5.1.2.e en 5.1.2.e doen een voorstel hoe de nog openstaande onderwerpen worden besproken (met hele groep of met een gedeelte).

5.1.2.e en 5.1.2.e laten morgen weten of er akkoord is op de notitie die wordt rondgestuurd.

Vanmiddag in het ontwerpoverleg wordt nog gesproken over een aanvaarbescherming aan de kop van de middelste steiger. Het beeld is nu dat we gaan adviseren om wel een aanvaarbescherming aan te brengen.

b. Overige zaken

- De droge blusleiding wordt binnenkort gekeurd vanuit de brandweer
- Er is overleg geweest over de houten afmeervoorzieningen aan de van Diemenkade. Er is een partij die wil kijken of ze een nieuw systeem kunnen toepassen. Dit duurt echter wel minstens 2.5 maand voordat dit geregeld kan worden.
- Er is binnenkort ook een afspraak voor het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op de twee korte steigers in de oude Houthaven.

3. Stand van zaken Houthaven

De omgevingsdienst heeft toegezegd op 8 maart een concept beantwoording op de zienswijzen te hebben. Daarna moet 5.1.2.e er weer naar kijken en vervolgens duurt het weer een periode voordat de vergunningen definitief worden verleend.

4. Rondje waar is iedereen mee bezig

- 5.1,2,e Veel verschillende dingen, maar vooral de startnotitie afmaken.
- 5.1,2,e Afstemming van de overdracht.
- 5.1,2,e Afgelopen week druk in project 5.1,2,e Op dit moment bezig met verdiepen in de omgevingswet en de vraag of er een omgevingsvergunning nodig is voor een woonboot.
- 5.1,2,e Bezig met beantwoording vragen over het ontwerp en kijken of we het proces kunnen versnellen.
- 5.1,2,e Hetzelfde als 5.1,2,e
- 5.1,2,e Beheeropgaven.
- 5.1,2,e Planning, besluitvorming & verdeelproces
- 5.1,2,e Deze week een overleg met Vattenfall over technische zaken omtrent de walkasten, verder vooral in afwachting zienswijzen.
- 5.1,2,e Vooral bezig met toetsingen van ontwerp.
- 5.1,2,e WOO, hopelijk met de afronding hiervan. Ze doet er een mail uit wanneer de stukken openbaar worden gemaakt.
- 5.1,2,e Bezig met een notitie over de Van Diemenkade, die wordt binnenkort naar het team gestuurd.

5. Rondvraag en sluiting

5.1,2,e 5.1,2,e gaat enkele maanden op vakantie, is haar vervanging goed geregeld? 5.1,2,e geeft aan dat dit het geval is. 5.1,2,e neemt de taken van 5.1,2,e over. 5.1,2,e gaat daarnaast weg in juli. Ook daar is vervanging voor, hier komt 5.1,2,e nog op terug.

Memo's ter kennisname

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in PT smal/breed?

Actielijst

Actie	Actiehouder	Status
Notulen PT breed 16-1-2024 meesturen met uitnodiging volgende PT breed.	5.1,2,e	
Overzichtje planning rondsturen	5.1,2,e & 5.1,2,e	
Vervroegde uitvraag uitzoeken	5.1,2,e 5.1,2,e	Loopt
Huisnummerbesluit verder oppakken	5.1,2,e & 5.1,2,e	

PM Acties		
Werkplan aanpassen	5.1.2,e	<p>Opmerkingen 5.1.2,e zijn aangepast in werkplan. 5.1.2,e wil nog mee aanpassen, maar is erg druk.</p> <p>Oproep aan alle verantwoordelijken van de deelprojecten om planning door te geven aan 5.1.2,e zodat dit ook meegenomen kan worden in update werkplan</p>