



Retouradres: Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

VERTROUWELIJK

Mobilis B.V.

De 5.1.2,e

Datum 22 december 2023

Ons kenmerk AI 2020-0142

Uw kenmerk

Behandeld door 5.1.2,e

Kopie aan

Bijlage(n)

Onderwerp Geen aanvaarding project Vernieuwing Berlagebrug door Opdrachtgever.

Geachte 5.1.2,e Beste 5.1.2,e

U heeft gevraagd om aanvaarding door de Gemeente van het Werk Vernieuwen Berlagebrug. De Gemeente kan aan dit verzoek geen gevolg geven. Dit zal hieronder worden toegelicht.

Conform paragraaf 24 lid 7 dienen kleine gebreken die de ingebruikneming van de brug niet verhinderen voor een volgende betalingstermijn te zijn verholpen. Hieronder sommen wij limitatief punten op waarvan Opdrachtgever stelt dat dit geen kleine restpunten zijn en bovendien het veilige gebruik van de brug (lees ingebruikneming) in de huidige staat belemmeren. De restpunten zijn van dien omvang dat van 'klein' geen sprake is.

- Overeenstemming m.b.t. de door Opdrachtnemer op te stellen allesomvattende VTW m.b.t. het spoorwerk. Deze dient allereerst door Opdrachtgever nog ontvangen te worden al waarna overeenstemming dient te worden bereikt over de inhoud en consequenties in tijd, kwaliteit en geld. E.e.a. inclusief de, conform de op 21-12-2023 verzonden ingebrekestelling, op te stellen aansprakelijkheidsverklaring alsmede plan van aanpak waarin Opdrachtnemer aangeeft hoe in gezamenlijkheid de ontstane problematiek rondom inpassing van het spoorwerk opgelost gaat worden.
- De CE-markering dient op orde te zijn. Deze is tot op heden niet compleet en evenmin qua procedure afgerond en onbekend is wanneer zulks wel het geval zal zijn;
- De eventuele fysieke maatregelen volgend uit de RI&E vanuit de richtlijn machineveiligheid i.v.m. het op een veilige wijze in gebruik kunnen nemen van de brug;
- De discussie rond de optredende trek in de aandrijfcilinders in gesloten stand (voor het opzetten) is nog niet beslecht, hetgeen wel nodig is i.v.m. de aantoonbaarheid van de levensduur van de brug en het bewegingswerk;

- Het ontbreken van het spoorwerk terwijl dit integraal onderdeel uitmaakt van de scope en projectdoelstellingen.

In lijn met onze eerdere reactie op het Verzoek tot Aanvaarding van Opdrachtnemer concludeert Opdrachtgever dat bovenstaande opsomming er toe leidt dat de brug niet volledig bruikbaar is voor het beoogde doel, namelijk gebruik door alle verkeersmodaliteiten en daarmee het verzoek tot aanvaarding prematuur is en daarmee het project Vernieuwen Berlagebrug niet aanvaard kan worden. Opdrachtgever weigert derhalve (met nadruk) hierbij de aanvaarding van het project Vernieuwen Berlagebrug.

Voor de volledigheid meldt Opdrachtgever hierbij dat naast bovengenoemde opsomming van majeure (substantiële) restpunten dan wel gebreken ook de 'kleine' restpunten dan wel gebreken naar tevredenheid van de Opdrachtgever opgelost dienen te worden zoals die zijn vastgesteld dd. 19 december jl. Het overzicht hiervan bestaat limitatief uit de volgende restpunten:

- Opname keuring voor oplevering Berlagebrug met kenmerk 2312-6540 die als restpuntenlijst in VISI is ingediend kenmerk VISI # 03647, inclusief aanvullingen volgend uit toezegging van Opdrachtnemer deze verder uit zullen werken;
- Opname keuring voor oplevering Berlagebrug maaiveld met kenmerk 2312-6542 die als restpuntenlijst in VISI is ingediend kenmerk VISI # 03647, inclusief aanvullingen volgend uit toezegging van Opdrachtnemer deze verder uit zullen werken;
- Aanvullende restpunten aangegeven door mail van 5.1.2.e aan 5.1.2.e dd. 21-12-2023 m.b.t. aanvullende restpunten maaiveld Berlagebrug, inclusief bijlage foto zip bestand zoals aangegeven in mail van 5.1.2.e aan 5.1.2.e dd. 21-12-2023 m.b.t. aanvullende restpunten maaiveld Berlagebrug;
- Afhandeling en beslechting van lopende VISI transactie m.b.t. 'input effect op aanvaarding' VISI transactie # OG3519. Deze behoort tot de in bovenstaande bullits opgesomde substantiële gebreken;
- Afhandeling van bezwaren zoals benoemd in VISI # ONo545 m.b.t. Mededeling keuring Werk (UAVgc 24-2) n.a.v. verzoek tot aanvaarding door Opdrachtnemer;
- Acceptatie en afhandeling van lopende VISI transactie m.b.t. diverse afleverdossiers (VISI# ONo558 & VISI# ONo559 & VISI# ONo496);
- Afhandeling van alle in VISI openstaande VTW's inclusief overeenstemming over te nemen (fysieke) maatregelen alsmede daaruit voortvloeiende onderliggende keuringen en verificaties;
- Idem afhandeling van alle openstaande in VISI openstaande afwijkingen inclusief overeenstemming over te nemen (fysieke) (beheers) maatregelen alsmede daaruit voortvloeiende onderliggende keuringen en verificaties;
- Afhandeling problematiek rondom het VT-diagram, alsmede aanpassing ervan;
- Afhandeling problematiek rondom oplegdruk, alsmede aanpassing ervan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Ingenieursbureau  
Gemeente Amsterdam  
Bijlagen: 2