

Wat	Wanneer	Wie	Opmerkingen
Inkoopstrategie vastgesteld	19-10-2023	IB	Inkoopstrategie aanbesteding
VO bruggen en gracht vastgesteld in PG Osdorplein	31-10-2023	R&D	
Informatiebijeenkomst	November 2023	G&O	
DB akkoord op VO bruggen en gracht	12-12-2023	G&O	Risico: nautisch beheer eist dat we naar B&W moeten
Overdracht VO van R&D – IB	12-12-2023	R&D + IB	
DO gereed	November 2024	IB	
Wenstracé gereed	Juli 2025	IB	
Bestek + contractstukken gereed	Juli 2025	IB	
Start aanvraag omgevingsvergunning	Mei 2025	IB	n.t.b. kan misschien eerder
Omgevingsvergunning onherroepelijk	November 2025	IB	5.1.2.e checkt of er het wenselijk is de vergunning in één keer aan te vragen of niet
Deel 1: Hoekenesbrug + eerste deel gracht			
Gunning aanbesteding deel 1	Maart 2026	IB	Start BR maken + verleggen K&L na gunning aanbesteding. Actie: in afstemming met Antea Group bepalen of dit al eerdere kan (bijv. na omgevingsvergunning onherroepelijk)
Start bouwrijp maken + verleggen K&L	Maart 2026	IB	
K&L verlegd, BR maken gereed	Juli 2026	IB	
Start realisatie Hoekenesbrug incl. gracht	Aug 2026	IB	
Hoekenesbrug incl. gracht gereed	Q4 2027	IB	Inschatting uitvoeringsperiode = ca. 1.5 jaar.
Deel 2 Volhardingsbrug t/m kop gracht			
Start opstellen bestek + contractstukken	Q1 2027	IB	
Start aanbesteding deel 2	Q3 2027	IB	1 jaar voordat Suha 2c/ Bladergroen is opgeleverd
Start realisatie Volhardingsbrug t/m kop gracht	Q3 2028	IB	Nadat Suha 2c/ Bladergroen is opgeleverd
Volhardingsbrug t/m kop gracht gereed	Q4 2029	IB	Inschatting uitvoeringsperiode = ca. 1.5 jaar.