

28-11-2023 09:17 5.1,4 Z2022-C002504:

Plan besproken in handhavingsoverleg.

Geen van de aanwezigen staat er afwijzend tegenover.

Op de uitvoering van het plan wordt niet gehandhaafd tenzij en een handhavingverzoek wordt ingediend.

Gebeld met 5.1,2,e met de vraag of zij nog iets heeft toe te voegen.

Zij zegt dat ze de tekening van het niet kent.

Tekening aan haar gemaild.

14-11-2023 16:00 5.1,4 Z2022-C002504:

Ter plaatse geweest, gesproken met 5.1,2,e

Hij heeft een plan gemaakt voor tijdelijke bewoning en een oplossing voor de hemelwater afvoer.

Er is met 5.1,2,e gesproken over de ingrepen voor deze tijdelijke bewoning.

5.1,2,e wil hier wel in meegaan.

Afgesproken dat 5.1,2,e een plan maakt voor Bouwtoezicht om voor te leggen bij het handhavingsoverleg op donderdag.

In het plan moet ook aangegeven worden hoe er gaat worden verwarmd. (stuk van de kerk afscheiden?)

Verder moeten er rookmelders worden aangebracht.

Voor de uitvoering van werkzaamheden aan het gebouw wordt er een funderingsonderzoek gedaan.

Ik heb aangegeven dat het onderzoek op het laagste punt moet worden uitgevoerd.

Verder zijn er in de kerk wat banken aan de rechterzijde op de begane grond gesloopt.

De achtergevel is in slechte staat door vocht.

Er is een meterkast geplaatst maar deze is door Liander nog niet aangesloten.

De verwarming in de kerk werkt al twee jaar niet meer.

Volgens de architect is het orgel te restaureren voor 5.1,4 euro.

Het binnenwerk is stuk en de orgelpijpen zakken in onder hun eigen gewicht.

10-11-2023 10:04 5.1,4 Z2022-C002504:

Afspraak gemaakt met architect 5.1,2,e (5.1,2,e) voor dinsdag 14-11-2023 om 10:00u.

08-11-2023 09:43 5.1,4 Z2022-C002504:

E-mail gestuurd aan 5.1,2,e en 5.1,2,e met vragen over de tijdelijke bewoning.

08-11-2023 08:55 5.1,4 Z2022-C002504:

E-mail ontvangen van 5.1,2,e zie documenten

Er wordt gewerkt aan plannen voor tijdelijke bewoning.

E-mail doorgezet naar 5.1,2,e met de vraag of tijdelijke bewoning een optie is.

Aanvraag omgevingsvergunning is negatief beoordeeld, plan moet worden aangepast.

Contactpersoon voor 5.1,2,e architect: 5.1,2,e 5124 @iostudio.nl +31 6 28 771 994

5.1,2,e 16:00 5.1,4 Z2022-C002504:

Naar aanleiding van e-mail van 5.1,2,e (M&A) ter plaatse geweest, niemand aanwezig.

15-06-2023 09:23 5.1,4 Z2022-C002504:

Er loopt een aanvraag omgevingsvergunning Z2023-C000461.

Constructieve stukken zijn niet behandeld (Ontvankelijkheidstoets), eerst moet er een funderingsonderzoek worden uitgevoerd. zie documenten.

19-04-2022 11:40 5.1,4

Bouwstop besluit voor verstuur aan PU gemaaild, zie documenten.

14-04-2022 17:00 5.1,4

Bouwstop besluit per e-mail aan 5.1,2,e van Nedstede gestuurd, zie documenten.

14-04-2022 10:00 5.1,4

Ter plaatse geweest, gesproken met medewerker van 5.1,2,e BV.

Er staat een rolsteiger voor de kerk met de bedoeling gatan te boren voor het aanleggen van hemelwaterafvoeren. (zie documenten)

Tevens wil men het afschot van daken naast he zadeldak van de kerk veranderen van nu naar achtergevel naar de voorgevel.

De hemelwaterafvoer gaat dan door het trappenhuis en de voorgevel naar de straat.

De kerk is een rijksmonument.

Ter plaatse mondeling een bouwstop opgelegd.

5.1.2,e telefonisch gesproken, hij wil een aanvraag omgevingsvergunning gaan indienen.