

## BEVESTIGING

voor

5.1.2.e / 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

uw referentie en/of gegevens

Tel. 5.1.2.e

-

-

datum

08-05-19

project naam / code

Driemond - Nieuwbouw woning "Droomzone"

bouw nummer

Kave 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e en 5.1.2.e Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

\* Zoals besproken heeft door een overspannen bouwmarkt de levering van de CLT elementen vertraging 'opgelopen'. En worden de CLT elementen nu in week 24 door de leverancier geleverd.

\* Dit betekent dat we week 23 starten met de voorbereidingen op de bouw.

\* Vanaf dat moment worden er extra mensen ingezet met als doel dat we week 30 het gebouw wind en waterdicht hebben en er nagenoeg geen werkzaamheden aan de buitenzijde hoeven verricht.

\* De steiger is vanaf dan verwijderd en groot materieel & transport is niet meer nodig.

De afbouw / onze werkzaamheden aan de binnenzijde van de woning zal rond week 38-39 gereed zijn.

Overig:

Ik ben ik nog in gesprek met betrokken partijen de mogelijkheden te onderzoeken dat er in de bouwvak aan de binnenzijde van de woning werkzaamheden worden uitgevoerd c.q. doorgewerkt.

(CLT = kruislaaghout elementen)

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e