

## Actie- en besluitenlijst

<b>Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders</b>	
Plaats	Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, Plaza kleine zaal
Datum	1 augustus 2023
Tijd	13.00 – 14.30 uur

Deelnemers:

OD NZKG: 5.1.2,e (voorzitter), 5.1.2,e en 5.1.2,e (verslag) 5.1.2,e  
(constructeur)

PNH: 5.1.2,e

Gemeente Amsterdam:

Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1.2,e

Bosch en Van Rijn:

Afwezig: 5.1.2,e en 5.1.2,e

Agendalid: 5.1.2,e

Geplande overleggen:

5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december

### Zomervakantie

<b>Naam</b>	<b>Vakantieperiode</b>	<b>vervanger</b>
5.1.2,e	12 juni t/m 2 juli	5.1.2,e en 5.1.2,e
5.1.2,e	19 juni t/m 3 juli 14 t/m 20 aug 13 t/m 19 sept.	5.1.2,e
5.1.2,e	24 juli t/m 11 aug	5.1.2,e
5.1.2,e	Vanaf 5 september de hele maand september	5.1.2,e
5.1.2,e	14 aug t/m 8 sept.	5.1.2,e en 5.1.2,e
5.1.2,e	31 juli t/m 18 aug.	5.1.2,e en 5.1.2,e
5.1.2,e	4 t/m 25 aug.	5.1.2,e / 5.1.2,e
5.1.2,e	24 juli t/m 4 aug.	5.1.2,e / 5.1.2,e
5.1.2,e	16 aug t/m 6 sept	5.1.2,e / 5.1.2,e
5.1.2,e	18 juli t/m 4 aug.	5.1.2,e / 5.1.2,e
5.1.2,e	28 juli t/m 13 aug.	Er zijn collega's vanuit team Programma Wind Amsterdam bereikbaar. Maar in spoedgevallen stuur me dan whatsapp. Afhankelijk van mijn bereik reageer ik dan zo snel mogelijk.

**Actielijst 1 augustus 2023**

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
Allen	<p><b>Planning ontwerp vvgb:</b> Indien de aanvraag volledig is en de termijnen worden gehaald dan is onderstaande planning van toepassing om op 6 november in PS op de agenda te komen. 6 nov PS 9 of 16 okt cie 20 sept alle stukken cie aanleveren vanuit GS 12 sept GS 4 sept staf of staven. 30 aug. voor 12 uur Aanleveren staven door 5.1.2.e 23 aug. <b>OD NZKG</b> moet uiterlijk 23 aug. alles klaar hebben en aanleveren bij 5.1.2.e</p>	Doorlopend tot 6 nov.
OD NZKG	OD stuurt een overzicht aan initiatiefnemers met openstaande aanvullingen nav het verzoek van om aanvulling van 22 juni 2023. B&vR kan dan in 1x alle documenten volledig aanleveren.	zsm
Initiatiefnemers	Waterschappen en RWS 5.1.2.e checkt of er een vergunningsaanvraag bij de waterschappen en RWS ingediend is.	augustus
Initiatiefnemers	<p>In contact blijven met OD NHN om te zorgen voor afronden onderzoeken (ontvankelijke aanvraag voor vergunning/ontheffing).</p> <p>OD NHN: PNH en OD hebben contact gehad. In de ontwerp-vvgb wordt opgenomen dat de onderzoeken nog moeten worden aangevuld. Voordat de definitieve vvgb kan worden afgegeven, moeten de onderzoeken afgerond zijn (er moet sprake zijn van een ontvankelijke aanvraag voor vergunning/ontheffing). Zie ook besluitenlijst.</p>	augustus
OD-NZKG 5.1.2.e	<p>Initiatiefnemers verzoeken concept vvgb op papier te willen ontvangen.</p> <p>OD komt hierop terug; dit wordt eerst intern besproken. Normaal gesproken wordt dit niet met de initiatiefnemers gedeeld.</p>	1 augustus
5.1.2.e	<p><b>1/8</b> Initiatiefnemers hebben Heliport verzocht om reactie, anders is sprake van instemming. 5.1.2.e bespreekt dit met 5.1.2.e en komt hierop terug bij Initiatiefnemers en laat weten of het To70 rapport verstuurd is aan IL&amp;T.</p> <p>4/7 Heliport: Initiatiefnemers houden contact met Heliport i.v.m. voortgang. Heliport dient schriftelijk in te stemmen met het rapport</p>	z.s.m.

	<p>van to70 en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Dit naar PNH sturen.</p> <p>6/6 Gemaakte afspraken met de Heliport op papier zetten. Anders kan de ontwerp-vvgb niet worden afgegeven.</p>	
5.1.2.e	<p><b>1/8</b> Deadline z.s.m. i.v.m. coördinatie 6/6 up to date lijst van de overige vergunningen mailen.</p>	1 aug
5.1.2.e	<p>6/6 komt H op terug Twee waterschappen: voor beide is een vergunning nodig. Kan dit tegelijk met ontwerpbesluit WABO milieu ter inzage gelegd worden ivm bouw in waterkering. Daarnaast dient watercompensatie plaats te vinden. 5.1.2.e adviseert de initiatiefnemer dit al in gang te zetten. <b>ACTIE OD:</b> kijken naar coördinatie.</p>	1 aug
5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e	<p>6/6 5.1.2.e concept voorbespreken met OD Wanneer aanvraag wordt ingediend, moeten de stukken voor advies worden uitgezet. Planning moet worden aangepast.  Adviesaanvraag Bouw en Milieu, 2<sup>e</sup> fase Bouw en Milieu kan eerder worden aangevuld. Bij indienen activiteit bouw, ontstaat de legesverplichting voor deze activiteit.  <b>Afspraak wordt gemaakt door</b> 5.1.2.e</p>	Augustus/ juli
5.1.2.e	<p>Communicatie OD NZKG doet navraag hoe om te gaan met publicatie in huis aan huisbladen n.a.v. vraag van ZTD. Op tijd doorgeven aan buurgemeenten ivm hun eigen communicatie middelen via huis aan huis bladen <i>Wordt uitgevraagd</i></p>	juli
5.1.2.e	<p>6/6 Bij 5.1.2.e navragen, MER commissie alvast inseinen.  2 mei: actie volgt Commissie MER informeren. Wie doet dit? <b>ACTIE</b> 5.1.2.e 5.1.2.e doet aankondiging. 5.1.2.e belt 5.1.2.e als reminder.</p>	z.s.m. juli
5.1.2.e	<p>1/8 Bij de aanvraag moet een overzicht van het Bouwbesluit 2012 worden toegevoegd met de vermelding aan welke eisen de uiteindelijk gekozen windturbine getoetst moet zijn.</p>	juli

	<p>Belasting op de onderkant worden vaak overgenomen van leverancier maar of deze normen voldoen aan Bouwbesluit 2012 moet worden uitgezocht. Een en ander zoals toegelicht door 5.1.2.e en aangegeven per e-mailbericht van 31 juli 2023.</p> <p>Constructieve berekeningen bij windturbines. 6/6 OD stuurt memo 5.1.2.d, 5.1.2.e over constructieve eisen, zoals eerder tijdens dit overleg besproken.</p> <p>2/5 <i>Is nog niet gedaan. Gaat over de fundering. Na vakantie doorsturen aan 5.1.2.e begint <b>urgent</b> te worden.</i></p> <p>07/03 Heeft geen prio, heeft aandacht, wanneer compleet insturen.</p> <p>5.1.2.e levert informatie met betrekking tot de constructieve berekening van de windturbines, 5.1.2.e zal hiernaar kijken. 5.1.2.e heeft stuk verzameld die bij de aanvraag komen. Voorbeeld projecten worden toegevoegd. 5.1.2.e mailt aan 5.1.2.e</p>	
5.1.2.e / 5.1.2.e	<p>Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliegen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg <b>Wordt op teruggekomen.</b></p>	1 aug

**Besluitenlijst**

<b>Onderwerp</b>	<b>Besluit</b>	<b>Datum</b>
Wet Natuurbescherming	PNH en OD hebben contact gehad. In de ontwerp-vvgb wordt opgenomen dat de onderzoeken moeten worden aangevuld. Voordat de definitieve vvgb kan worden afgegeven, moeten de onderzoeken afgerond zijn(er moet sprake zijn van een ontvankelijke aanvraag voor vergunning/ontheffing).	01-08-23
Gemaakte afspraak m.b.t. snellere en praktische voortgang van proces.	OD NZKG komt op de lijn bij Initiatiefnemers over het uitwisselen van informatie. Bij herhaalvraag wordt eerst telefonisch contact opgenomen zodat duidelijk is waarover de vraag gaat. In de brief staat onderbouwing waar aanvullingen nodig zijn.	04-07-23
TenneT	TenneT: voorbereiding MER aanvraag met adviesbrief vanuit OD NZKG. Initiatiefnemers stellen informeel dezelfde vraag aan TenneT. Ruimtelijke Ordening: schuifruimte: er moet voor de hele schuifruimte sprake zijn van een goede RO en een uitvoerbaar plan zodat de commissie de aanvraag voor kan leggen aan PS.	07-03-23
Leges	Leges plichtig vanaf moment indienen activiteit bouw. Milieu en bouwdeel zijn 2 stappen. Aanvraag RO is leges plichtig Aanvulling bouw en milieu ARO en VVGB Bouw leges plichtig	10-01-23
Wnb eerder indienen bij OD NHN dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG	Besluitpunt initiatiefnemers: Wnb eerder indienen bij OD NHN, voor RO, dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG.	10-01-23
Planning	Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning	1-11-22