

Planning bijeenkomsten en producten windturbines Noorder IJ-plas en 5.1.2.e Douwesterrein

Ten opzichte van eerdere planning is ontwikkeling VKA maand opgeschoven in de planning. Deze stond gepland om eerste AO van oktober te agenderen en BO eind oktober. Dat is nu maand opgeschoven, zodat buurgemeenten tijd krijgen om rapporten te beoordelen en overleg te voeren.

Groen is gereed

Oranje is gepland

datum	wat	Wie	Communicatie
1 september projectgroep ZaanIJ	projectgroep, toelichting MER	Prov + Zaanij gemeenten	
2 september	Uitnodiging voor OBR 28 sept	Initiatiefnemers/deelnemers OBR	Digitaal (mail)
6 september, ZaanIJ-overleg	overleg Zaan IJ, concept resultaten MER	Prov, zaanij en stadsdeel en initiatiefnemers	
7 september	WOAN bv/ Bestuurders coöperaties	Initiatiefnemers	
10/11 september	Uitnodiging voor 29 september op de mat	Initiatiefnemers aan adressen in postcode gebieden	Brief
15-9 Nieuwsbrief duurzaamheid en stadsdeel incl sociale media stadsdeel Noord	Informatieavond en simulatie en samenvatting op website (binnen paar dagen)	Mensen die aangemeld en geotargeting	Nieuwsbrief (communicatie Amsterdam en stadsdeel)
15-9 samenvatting MER-onderzoeken	Op website initiatiefnemers en toesturen samenvatting MER-onderzoeken + toelichting	Initiatiefnemers en procesmanager	Procesmanager verspreid naar deelnemers
15-9 informeren bestuurders	Woordvoerder wethouders bestuursadviseurs en stadsdeelbestuurder informeren	Communicatie en procesmanager Amsterdam	Opstapformulieren en/of informatiebrief
20-9 (ov) gesprek wethouder en stadsdeelbestuurder met zijkanaal H	Proces en zorgen	Amsterdam, initiatiefnemers en bewoners zijkanaal H	
22-9 voorbespreking AO	Actualiteit en agenda	Prov + Zaanij gemeenten	Procesmanager wind

datum	wat	Wie	Communicatie
			Amsterdam iom provincie
27-9 notitie effecten ontwikkellocaties	Notitie effecten op ontwikkellocaties naar ZaanIJ gemeenten en provincie	Initiatiefnemers	
28-9 Omgevingsberaad	Uitkomsten deelonderzoeken MER	Amsterdam, initiatiefnemers en leden omgevingsberaad	
29 september BO	Uitkomsten deelonderzoeken MER en proces VKA	Prov + Zaanij gemeenten	
29 september ambtelijk, afspraken BO	Werkafspraken BO uitwerken	Prov + Zaanij gemeenten	
29 september informatieavond https://amsterdam-wind.nl/informatiemarkt-29-september-windmolens-op-noorder-ij-plas-en-cd/	Uitkomsten deelonderzoeken MER en ontwikkeling VKA	Initiatiefnemers en Amsterdam	Diverse aankondigingen gedaan. 14.000 brieven, nieuwsbrieven en aankondiging in (sociale) media
4 oktober Zaan IJ-overleg	overleg Zaan IJ, ontwikkeling voorlopig VKA inhoudelijk Notitie ontwikkellocaties bespreken	Prov, zaanij en stadsdeel en initiatiefnemers	
5 oktober Projectleidersoverleg	Projectleiders overleg over eindconceptversies MER-rapporten	OD, provincie, Amsterdam, Initiatiefnemers (ambtelijk)	
Week 39-41 publicatie deelonderzoeken (detailplanning volgt)	ZaanIJ gemeenten, omgevingsberaad en stakeholders.	Initiatiefnemers	
Bila's initiatiefnemers met alle gemeenten 10-21 okt einde			
12 oktober WOAN bv	Bespreken ontwikkeling voorlopig VKA	Besturen van samenwerkende initiatiefnemers /coöperaties	

datum	wat	Wie	Communicatie
25 oktober aanleverdata staf tbv BO	Stukken tbv BO 7-11 <ul style="list-style-type: none"> - Voorstelnota VVKA - MER rapporten - Definitieve notitie ontwikkelocaties (tenzij in MER rapporten) - Planning 	5.1.2,e en initiatiefnemers	
1-11 Zaanij-overleg AO	Bespreken concept MER-rapporten en ontwikkelingen en voorlopig VKA	Prov, zaanij en stadsdeel en initiatiefnemers	
7-11 Zaanij-overleg BO	Bespreken concept MER-rapporten en ontwikkelingen en voorlopig VKA	Prov, zaanij en stadsdeel en initiatiefnemers	
Begin november	Indien vooroverlegverzoek via omgevingsloket tbv intake Oostzaan	Initiatiefnemers	
29-11 Zaanij-overleg	Voorbereiden BO over VKA	Prov + Zaanij gemeenten	
November/december omgevingsberaad	Resultaten onderzoek voorlopig VKA bespreken.	Amsterdam, initiatiefnemers en leden omgevingsberaad	
November/december Informatieavond	Concept VKA en mitigatie	Initiatiefnemers en Amsterdam	
Begin december	Reactie intake Oostzaan op verzoek vooroverleg	Oostzaan	
Begin december BO	Voorkeursalternatief en mitigatie	Prov + Zaanij gemeenten	
Eind december	Vergunningaanvraag en MER gereed	Initiatiefnemers	