

## Notulen

Aanwezig	5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
	5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
	5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
	5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
	5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
Afwezig	5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
	5.1, 2, e [redacted] – gemeente amsterdam
Datum	Dinsdag 30-05-2023 10:30 t/m 12:00 uur
Voorzitter	5.1, 2, e [redacted]
Notulist	5.1, 2, e [redacted]
Onderwerp	Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115

### 1 Opening en mededelingen

5.1, 2, e [redacted] heet alle aanwezigen welkom.

- 5.1, 2, e [redacted] stelt dat er op de Bretten vanaf heden varkens worden toegepast ter bestrijding tegen Japanse Duizendknoop

### 2 Notulen en actielijst vergadering

- Voor de vorige 5.1, 2, e [redacted] zijn geen notulen gemaakt 5.1, 2, e [redacted] zal de punten aldaar besproken verwerken in deze notulen, wat zoveel betekend dat deze notulen betrekking hebben op de laatste 2 bouwvergaderingen.

#### Actie 5.1, 2, e [redacted]

- Actielijst is behandeld, zie bijlage.

### 3 Voortgangsrapportage

#### Financieel

- 5.1, 2, e [redacted] geeft aan dat hij graag inzichtelijk krijgt wat de kostenoverwegingen zijn voor de (openstaande) mutaties. Actie 5.1, 2, e [redacted]

#### Mutaties

Mutaties tm Q1 2023 worden deze week ingemeten en zullen volgende week gereed zijn

#### Tussenmeting

Tussenmeting is gestart, nogmaals wordt benadrukt dat de tussenmeting aan de hand van de methode van de nulmeting wordt gelopen, bijkomstig zal de kleurkeurmethode worden toegepast. Op basis van de uitkomsten van de tussenmeting zullen wij ons maaibeheer aanpassen of juist gestandhouden dan wel afschalen.

#### 4. Voortgang werkzaamheden

##### Uitzichthoeken

Er is gestart met het maaien van de uitzichthoeken. Vanuit de HRW app zijn er al meldingen met verzoek tot maaien i.v.m. veiligheid. Het is van belang dat veiligheid gewaarborgd blijft. Dit zal in overleg worden gedaan. Uitgangspunt is dat de regie bij de gemeente blijft liggen en dan bewoners niet rechtstreeks verzoeken bij Scholman indienen.

##### Krijn Breurstraat

Vanuit de HNW app kwam het verzoek tot maaien van een rietkraag. Ecoloog <sup>5.1, 2, e</sup> heeft hier meerdere nesten geconstateerd, werkzaamheden zullen worden uitgesteld tot de nesten zijn uitgevlogen.

##### Zaaien Zwarte Pad

<sup>5.1, 2, e</sup> vraagt wanneer de zaaiwerkzaamheden aan het zwarte pad worden uitgevoerd, het is wachten op een periode met meer regenval. Dit zal de komende week niet het geval zijn. <sup>5.1, 2, e</sup> stemt dit af.

#### 5. V&G, MVO en veiligheidsladder

- Geen meldingen bekend van schaden en/of bijna-ongevallen.

#### 6. Rondvraag

- <sup>5.1, 2, e</sup> vraagt hoe om te gaan met het maaien van de N200. Wat is een geschikt maaimoment/frequentie i.v.m. overhangende beplanting. <sup>5.1, 2, e</sup> zal met een voorstel komen. **Actie** <sup>5.1, 2, e</sup>
- <sup>5.1, 2, e</sup> vraagt <sup>5.1, 2, e</sup> naar behoren werkt <sup>5.1, 2, e</sup> stelt dat hij graag een eigen <sup>5.1, 2, e</sup> account heeft. Idem voor <sup>5.1, 2, e</sup> **Actie** <sup>5.1, 2, e</sup>
- Tevens het verzoek om de locaties van de broedhopen van de ringslang in <sup>5.1, 2, e</sup> te verwerken. <sup>5.1, 2, e</sup> zal deze aanleveren, <sup>5.1, 2, e</sup> zal deze verwerken **Actie beide** <sup>5.1, 2, e</sup>
- <sup>5.1, 2, e</sup> vroeg zich af wat de status was van de faunapassages, <sup>5.1, 2, e</sup> zal de uitkomst van de inventarisatie delen. Uitvoer herstel passages zal op korte termijn worden afgestemd

#### 7. Afsluiting

## ACTIELIJST

2022							
#	datum	wie	actie	houder	status	datum gereed	toelichting
55	27-1-2022	5.1.2.e en 5.1.2.g	A. slenk beoordelen B. uitrenlocatie beoordelen	5.1.2.e	Open		<p>stavaza vlgs BV 26-01-23 2023</p> <p>07-04-22: dit loopt nog bij 5.1.2.g</p> <p>17-05-22: A: in najaar 2022 uitvoeren, 5.1.2.g zal intern nagaan wie dit gaat betalen B: ligt nog ter beoordeling bij 5.1.2.g</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem</p> <p>22-09: A ligt bij 5.1.2.g B is akkoord</p> <p>24-11-2022: Uitvoer staat gepland op jan '23, offerte moet nog worden goedgekeurd</p> <p>26-01-23: 5.1.2.g verzoekt om nog een keer naar de offerte te kijken. 15-03-2023: 5.1.2.g heeft een nieuwe offerte aangeboden. 5.1.2.g is akkoord, werkzaamheden worden in week 12 uitgevoerd.</p> <p><b>30-05-23 ivm flora en fauna zullen de werkzaamheden na de broedperiode worden uitgevoerd</b></p>
59c	8-2-2022	5.1.2.e	beoordeling voorstel begrazing	5.1.2.e	Open		<p>07-04-22: 5.1.2.e en 5.1.2.g bekijken gezamenlijk de mogelijkheden van door 5.1.2.g voorgestelde locatie (buiten areaal)</p> <p>17-05-22: 5.1.2.g en 5.1.2.g kijken naar een geschikte locatie (nadat nieuwe shapefiles zijn ontvangen, zie actie nr 32)</p> <p>05-07-22: afspraak maken met 5.1.2, e of 5.1, 2, e NB inplannen nadat shapefiles zijn geactualiseerd naar de stand per 30 juni 2022</p> <p>25-08-22: 5.1.2.e en 5.1.2.g maken een afspraak om locatie te zoeken, 5.1.2.g gaat intern opzoeken wie de mogelijke herder is en of deze betrokken wil zijn bij keuze locatie</p> <p>22-09: actie ligt bij 5.1.2.g</p> <p>24-22-2022: Dubbele buurt lijkt geschikt voor toepassing begrazing, starten kan medio april. 5.1.2.g zal contact opnemen met herder. 5.1.2.g kijkt naar mogelijkheden om een groter areaal met route vast te stellen.</p> <p>26-01-23: 5.1.2.g heeft een herder gevonden die dit zou kunnen oppakken. 15-03-2023 het aangegeven gebied is niet rendabel voor de herder. 5.1.2.g stelt dat er bij het Noordhollands landschap mogelijk kansen liggen. 5.1.2.g zal hier contact mee opnemen.</p> <p><b>30-05-23: idem.</b></p>
60	8-2-2022	5.1.2.e	bespreking en afhandeling mutaties 2021 nav creditfactuur	5.1.2, e	Gereed		<p>07-04-22: 5.1.2.g zal schriftelijk aangeven wat er in door 5.1.2.g gevolgde procedure niet goed is gedaan; 5.1.2.g stuurt in afwachting daarvan geen creditfactuur</p> <p>14-04-22: mail 5.1.2.g aan 5.1.2, e</p> <p>19-04-22: mail 5.1.2, e aan 5.1.2, e</p> <p>17-05-22: 5.1.2.g zal dit nogmaals intern uitzoeken</p> <p>05-07-22: wordt meegenomen in verrekening arealen 2020 en 2021 zodra mutaties door 5.1.2.g zijn aangeleverd bij Werkvoorbereiding</p> <p>25-08-22: shapefiles t/m 30-06-22 zijn gereed en voor 5.1.2.g en 5.1.2.g akkoord; 5.1.2.g maakt afspraak met 5.1.2.g om verrekening 2020 en 2021 te bespreken en probleem van credit factuur op te lossen</p> <p>22-09: bespreking 5.1.2.g en 5.1.2.g plannen met 5.1.2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e erbij</p> <p>23-09: HZ heeft mail met voorstel datums gestuurd naar 5.1.2.g en 5.1.2.g</p> <p>24-11-2022: stukken zijn ontvangen 5.1.2.g plant nieuw gesprek in om dit af te ronden</p> <p>26-01-23: dit zal spoedig middels een apart overleg worden afgerond. 15-02-2023 dit is nog niet afgehandeld.</p> <p><b>30-05-23 gereed</b></p>

70	25-4-2022	5.1, 2, e	voorstel vernatten en droogte bestendige beplanting	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in (ging niet door)</p> <p>17-05-22: ligt ter beoordeling bij</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem</p> <p>22-09: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zullen er nogmaals naar kijken</p> <p>24-11-22: zal worden toegepast bij de ecologische omvorming van het Zwarte pad.</p> <p>26-01-23: Idem</p>
71	14-4-2022	5.1, 2, e	voorstel 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in (ging niet door)</p> <p>17-05-22: vraagt om contact op te nemen met Recreatieschap Noord-Holland</p> <p>05-07-22: 5.1, 2, e ecoloog van heeft contact met Recreatieschap wordt vervolgd</p> <p>25-08-22: heeft contact gehad met Recreatieschap, locatie is geen optie; er volgt een rapportage van</p> <p>22-09: op een nieuwe locatie, Etnaweg, liggen misschien mogelijkheden; er kijken er opnieuw naar.</p> <p>24-11-22: Etnaweg is mogelijk geschikte locatie, alleen zal dit worden gebruikt als opslag voor een project zal laten weten voor hoe lang.</p> <p>26-01-23: de locatie aan de Etnaweg is niet van de gemeente stelde wel dat hier of in het nieuwe areaal mogelijk kansen zijn voor tijdelijke natuur. ON kijken wat de mogelijkheden zijn</p>
82	5-7-2022	5.1, 2, e	zaadset Naritaweg	5.1, 2, e	Open	<p>05-07-22: op de Naritaweg in het talud bloemrijk mengsel inzaaien</p> <p>25-08-22: aan locatie kleven nadelen (bij schaduw) neemt contact op met projectleider van betreffende werk om wensen en mogelijkheden te bespreken</p> <p>22-09: actie ligt bij</p> <p>24-11: idem</p> <p>26-01-23: Idem</p>
84	5-7-2022	5.1, 2, e	vleermuiskasten bestellen en plaatsen (zie ook punt 69b)	5.1, 2, e	Open	<p>05-07-22: inkopen; plaatsing in najaar 2022</p> <p>25-08-22: vleermuiskasten zijn besteld en geleverd; plaatsing in Q4</p> <p>22-09: idem; zal mail met locaties (aangegeven door) doorsturen naar</p> <p>24-11-22: voorstel is verstuurd zal dit beoordelen</p> <p>26-01-23: Idem 15-03-2023 Locaties voor de meeste kasten zijn akkoord, henk zal dit afstemmen.</p> <p><b>30-05-2023 Rijkswaterstaat niet akkoord met vleermuiskasten aan de viaduct, mogelijk kansen in nieuwe areaal voor laatste vleermuiskasten</b></p>
86	22-9-2022	5.1, 2, e	bokashi	5.1, 2, e	Open	<p>30 aug 2022 en zien De Grote Baak als goede locatie voor bokashi, neemt vervolgstappen</p> <p>22-09: actie ligt bij</p> <p>24-11-22: De Bretten lijkt een geschikte locatie, Bij akkoord van de nieuwe contactpersoon de Grote Baak zal de bokashi worden aangelegd actie</p> <p>26-01-23: Bokashi zal worden aangelegd wanneer de eerste materialen vrij komen. 15-03-2023 Bokashi zal op korte termijn worden aangelegd, zal worden afgestemd met voorzitter van de tuindersvereniging.</p> <p><b>30-05-2023 Bokashi is in aanleg neemt contact op met voorzitter volkstuinen</b></p>